

Ingeniero
Gustavo Gamaliel Fernández Niño
 Director territorial Boyacá
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	diciembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 028 DEL 10 DE MAYO DE 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ -LA PALMERA PR6+0000 - PR44+0000. LOTE 2.

Longitud Del Corredor: **38 km**

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1477		de	2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PROGRESO LTDA	NIT:		891.801.863-1
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ -LA PALMERA PR6+0000 - PR44+0000. LOTE 2.			
Fecha de Inicio:	10/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-031899
Valor Inicial:	\$ 1.343.707.407,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 1.343.707.407,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses		31/07/2026	
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	0,0 meses			
Prórroga 1:	0 meses			
Prórroga 2:	0 meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 30.485.323,91	\$ 405.019.303,09
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 43.550.462,73	\$ 361.468.840,36
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 43.550.462,73	\$ 317.918.377,63
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 43.550.462,73	\$ 274.367.914,90
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 43.550.462,73	\$ 230.817.452,17
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 43.550.462,73	\$ 187.266.989,44
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 43.550.462,73	\$ 143.716.526,71
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 43.550.462,73	\$ 100.166.063,98
					\$ 100.166.063,98
TOTAL			\$ 435.504.627,00	\$ 335.338.563,02	\$ 100.166.063,98

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Diciembre 2024 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$ 42.811.000,00	\$ 739.462,73		\$ 43.550.462,73
Acta de Ajuste ____ No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.343.707.407,00	100,0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 335.338.563,02	25,0%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 335.338.563,02	25,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 335.338.563,02	25,0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado:

25,0%

% Básico ejecutado acumulado:

25,0%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Última Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...				

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS : SI ☒ o NO

ACTA DE INICIO

10/05/2024

SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 134.370.741,00	39-44-101161541 Anexo 2	10/05/2024	08/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 268.741.482,00	39-44-101161541 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad	\$ 403.112.223,00	39-44-101161541 Anexo 2	10/05/2024	08/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	39-40-101042357 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 260.000.000,00	39-40-101042357 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2026
Vehículos Propios y No Propios	\$ 260.000.000,00	39-40-101042357 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	diciembre de 2024
No. y fecha de Resolución de	Resolución No. 060 DEL 19 DE JUNIO DE 2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905		de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024		NIT:	901836010-0
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50%			
	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%			
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1"			
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	\$ 4.050.403.357,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 4.050.403.357,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses		31/07/2026	
Fecha de Suspensión:	N/A			
Fecha de Reanudación:	N/A			
Total Prórrogas:	0,00 meses			
Prórroga 1:	meses			
Prórroga 2:	meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 29.849.836,24	\$ 1.375.552.063,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 135.580.389,00	\$ 1.239.971.674,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 83.549.424,00	\$ 1.156.422.250,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 88.677.015,00	\$ 1.067.745.235,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 91.720.440,00	\$ 976.024.795,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 143.344.544,00	\$ 832.680.251,76
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 89.136.117,00	\$ 743.544.134,76
					\$ 743.544.134,76
TOTAL			\$ 1.405.401.900,00	\$ 661.857.765,24	\$ 743.544.134,76

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Diciembre 2024 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 74.904.300,00	\$ 14.231.817,00	\$ 0,00	\$ 89.136.117,00
Acta de Ajuste ☐ No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.**2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 4.050.403.357,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 661.857.765,24	16%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 661.857.765,24	16%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
...	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...	...	...	...	...

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

20 de junio de 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

SECOP II

POLIZAS ACTUALIZADAS :

SI O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 1	04/06/2024	04/05/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 1	04/06/2024	04/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad del servicio	\$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 1	04/06/2024	04/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.

Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo

Seguimiento al proyecto derivado del _____

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.

Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,



Luis Hair Dueñas Gómez
 C.C. 7.167.580