

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duraciór	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	2024			Semestre 1, 2025						
									O	N	D	E	F	M	A	M	J	J
1			TOTAL OBRA	35 días?	jue24/04/2	mie 28/05/2		\$ 382.507.867,61										
2			CONTRACTUALES	35 días?	jue24/04/2	mie 28/05/2		\$ 296.925.588,93										
3			SENDERO ESTERO GRANDE	35 días?	jue24/04/2	mie 28/05/2		\$ 255.055.280,21										
4			PRELIMINARES	3 días	lun 28/04/2	mié 30/04/2		\$ 31.619.280,00										
5			Localización, replanteo, descapote, limpieza y nivelación	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25		\$ 31.619.280,00										
6			ESTRUCTURA	25 días?	mié 30/04/2	mié 28/05/2		\$ 222.470.740,21										
7			Suministro e instalación de Alfarda de 14 cm de diámetro en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar aarantía contra honaos.					\$ 0,00										
8			Suministro e instalación de columna en madera rolliza diametro 10cm inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar aarantía contra honaos.					\$ 0,00										
9		 	Suministro e instlación de diagonales de sección 4x14 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra honaos. insectos	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 20.762.763,00										
10			Suministro e instlación de Pasamanos diametro 7 cm en madera rolliza inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar aarantía contra honaos. insectos	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 10.447.280,00										
11			Suministro e Instalación de Tablilla de piso de 9cmx2cm en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra honaos. insectos	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 2.258.666,16										
12			Escalera 1 - Estación 4	25 días?	mié 30/04/2	mié 28/05/2		\$ 122.771.468,90										
13			Suministro e instalación de Pilote-Columna, D=14 cm en madera inmunizada vacío presión con sales CCA en proporción de 16 Kg/m3.	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días;39	\$ 6.223.620,00										
14			Barra roscada Ø=12.7 mm ASTM A193 Gr B8M Clase 2, acero inoxidable AISI 316-A4. incluye	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 427.076,40										
Proyecto: SENDERO UTRIA VF230 Fecha: mié 23/04/25			Tarea Tareas externas Tarea manual Sólo fin División Hito externo Sólo duración Fecha límite Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso Resumen Hito inactivo Resumen manual Progreso manual Resumen del proyecto Resumen inactivo Sólo el comienzo															
Página 1																		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	2024			Semestre 1, 2025						
								O	N	D	E	F	M	A	M	J	J
15		Tuercas y arandelas Tipo 304 de 1/2 " para sujeción con viga doble	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 139.648,00										
16		Suministro e instalación de viga estructural de borde 4x19 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, ins	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 86.490.320,00										
17		Suministro e instalación de peldaño 4x19 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 1.732.820,00										
18		Suministro e instlación de Pasamanos diametro 7 cm en madera rolliza inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insect	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 583.104,00										
19		Suministro e instalación de Refuerzo al pasamanos de sección 4x14 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hong	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 514.248,00										
20		Lasur base agua a poro abierto para la madera exterior, hidrofugo, fungicida, inmunizante y con filtros solares para protección UV.	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 26.660.632,50										
21		Escalera 2 - Estación 6	25 días?	mar 29/04	mar 27/05/2		\$ 1.732.820,00										
22		Suministro e instalación de peldaño 4x19 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores	25 días?	mar 29/04/25	mar 27/05/25	34CC-20 días	\$ 1.732.820,00										
23		Rampa de 4mx1,6m	10 días?	mar 27/05	vie 6/06/25		\$ 3.241.897,15										
24		Suministro e instalación de relleno en grava seleccionada entre 3/4 " y 2 "	4 días	mar 27/05/25	vie 30/05/25	39CC	\$ 1.376.278,75										

Proyecto: SENDERO UTRIA VF230
Fecha: mié 23/04/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◆

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	2024				Semestre 1, 2025					
								O	N	D	E	F	M	A	M	J	J
25		Suministro e Instalación de Tablilla de piso de 9cmx2cm en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudric	4 días	mar 22/05/25	vie 28/05/25	34CC-20 días	\$ 1.865.618,40										
26		Suministro e instalación de perno 3/8 Pulg	25 días	mié 30/04/25	mié 28/05/25		\$ 0,00										
27		Suministro e instalación de tuerca hexagonal y arandela plana 3/8	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25		\$ 0,00										
28		Suministro e instalación de tornillo x madera 6x120	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 3.401.790,00										
29		Platina de conexión entre elementos en madera en acero inoxidable tipo AISI304 espesor 6mm	25 días?	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 52.088.091,00										
30		Cinta antideslizante	25 días	mié 30/04/25	mié 28/05/25	34CC-20 días	\$ 5.765.964,00										
31		ASEO	7 días	vie 26/05/25	mié 28/05/25		\$ 965.260,00										
32		Aseo general para entrega de obra	7 días	jue 24/04/25	mié 28/05/25		\$ 965.260,00										
33		TRANSPORTE DE MATERIAL	30 días	jue 24/04/25	mié 28/05/25		\$ 41.870.308,72										
34		Transporte de material hasta Utría	30 días	lun 28/04/25	sáb 28/05/25		\$ 41.870.308,72										
35		ÍTEMS NO PREVISOS PARA EL SENDERO ESTERO GRANDE	25 días	mar 29/04/25	mar 27/05/25		\$ 85.582.278,68										
36		Suministro e instalación de Alfarda de 12 cm de diámetro en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	20 días	mar 29/04/25	mié 21/05/25		\$ 48.989.040,00										
37		Suministro e instalación de Pasamanos diametro 5 cm en madera rolliza inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	20 días	sáb 3/05/25	mar 27/05/25	36CC+4,5 días	\$ 16.417.400,00										
38		Retiro y disposición final de escombros en lugares autorizados. (No incluye	7 días	vie 23/05/25	vie 28/05/25	32FF	\$ 6.872.597,16										
39		Desmonte de piezas en madera en mal estado (incluye tornillería)	20 días	mar 29/04/25	mié 21/05/25		\$ 13.303.241,52										

Proyecto: SENDERO UTRIA VF230
Fecha: mié 23/04/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual