

Fecha 2025-02-24 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1751-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Apoyo Principal, Luis Alejandro Salinas Yopasal - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	99.0%
% EJECUTADO	99.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta actividades en los siguientes frentes:

CL 12 DESDE KR 44 HASTA KR 46 Localidad: PUENTE ARANDA
KR 88 DESDE CL 38S HASTA CL 38A BIS S Localidad: KENNEDY
KR 19 DESDE CL 19 S HASTA CL 19B S Localidad: ANTONIO NARIÑO
KR 106 DESDE CL 17 HASTA CL 17B Localidad: FONTIBÓN

Solicitud adición y prórroga contrato de obra:
Adición No. 2 y Prórroga No. 2 al Contrato de Obra IDU No.1751-2021, por un tiempo adicional de cuatro (4) meses y un monto de \$10.439.190.456,00 (8.030,15 SMMLV). El Modificadorio No.2 quedó legalizado y suscrito en SECOP II con fecha 23/09/2024

Solicitud adición y prórroga contrato de interventoría:
Adición No.2 y Prórroga No.2 al Contrato de Interventoría IDU-1758-2021, por un tiempo adicional de cuatro (4) meses y un monto de \$1.047.627.890,00 (805,87 SMMLV). El Modificadorio No.2 quedó legalizado y suscrito en SECOP II con fecha 23/09/2024.

Se continua con los tramites ante la SDM para la aprobación de los restantes diseños de señalización así completar la demarcación en los segmentos que se requieren

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONSERVIAL D.C	Contratista	CONSORCIO GIS VIAL SITP
Contrato No.	IDU-1751-2021	Contrato No.	IDU-1758-2021
Valor Inicial	\$ 35.287.480.245,00	Valor Inicial	\$ 5.529.098.253,00
Total Contrato	\$ 60.533.416.631,00	Total Contrato	\$ 8.412.980.213,00
Valor Pagado	\$ 55.105.964.970,00	Valor Pagado	\$ 7.460.318.660,00
Plazo Inicial	810 días	Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	1170 días	Plazo Actualizado	1170 días
Fecha de Iniciación	2021-12-22	Fecha de Iniciación	2021-12-22
Fecha de Terminación Actual	2025-03-21	Fecha de Terminación Actual	2025-03-21
No. Empleos generados	106	No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

Estado	En curso			
Frentes de Obra				
Responsable	Rafael Andres Azuero Osorio			
Categoría	Interventoría			
Sub Categoría	Informes de avance			
Fecha Máxima de Solución	2025-03-21			
Afecta Cronograma del Proyecto	No			
Afecta Costos del Proyecto	No			
Descripción	Se indica que se reportan segmentos en los cuales su tipo de intervención fue mantenimiento periódico o atención de emergencias y se encuentran al 98% de su ejecución, esto se debe a que, aunque sobre estos segmentos se concluyeron la actividades constructivas, aún no se ha realizado la demarcación correspondiente, por lo cual no puede presentar el segmento al 100% de ejecución o TERMINADO.			
Última Gestión				
Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

REGISTRO FOTOGRÁFICO