

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 4	
Contrato N°		CD-EDU-0141-2025	
Nombre del Supervisor		JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X		Otro:
Nombre del contratista	JOSE LUIS CANTERO PINZÓN		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A EDUBAR S.A. DURANTE LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Plazo	HASTA 30 DE JUNIO DE 2025		
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 28.666.667	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 28.666.667	
Fecha de inicio del contrato (30-01-2025)	Fecha de terminación del contrato (30-06-2025)	Fecha de Suspensión (00-00-0000)	Fecha de reinicio (00-00-0000)
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia
			Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio			
Cumplimiento			
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones			
Responsabilidad Civil Extracontractual			
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$28.666.667	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$28.666.667	
Porcentaje del Anticipo	%	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 5.000.000	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 18.666.667	
No. Factura o Cuenta de Cobro		4	

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyo en todos los aspectos administrativos logísticos y operativos requeridos, para llevar a cabo los proyectos.	Participó y apoyó en todos los aspectos administrativos logísticos y operativos requeridos, para llevar a cabo los proyectos.
Apoyo en todas las actividades de seguimiento del plan de trabajo.	Apoyó en el control de programación del plan de trabajo.
Apoyo en las actividades de interlocución con contratistas e instituciones vinculadas con el proyecto.	Se socializó con los contratistas los aspectos técnicos del proyecto.
Apoyo en las funciones de asistencia en actividades relacionadas con la ejecución y control del proyecto objeto del contrato.	Se apoyó en las actividades de ejecución del proyecto.
Asistir a las reuniones que sean programadas por parte de EDUBAR S.A relacionada con el objeto del contrato.	Asistió a las reuniones.
Apoyo en la elaboración de respuestas u oficios relacionados con el proyecto objeto del contrato.	Se dio tramite de respuestas a las peticiones relacionadas con el proyecto.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2025. ✓

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla el 01 de mayo de 2025. ✓



JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
 SUPERVISOR