 República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
		PÁGINA	1 de 3

ACTA No. _____

Fecha: 26-06-23 Hora: 12:00pm Lugar: Sala juntas Infraestructura

Orden del día

1. Presentación de asistentes
2. Inconvenientes presentados en ejecución obra
3. Conclusiones
4. Compromisos
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Por parte de interventoría y contratista se evidencia que hay algunos diseños establecidos en el proyecto los cuales deben ser revisados por parte de la consultoría que realizó los estudios y diseños.
- Se debe realizar la revisión para taludes y muros de estabilización
- Se debe revisar una red. eléctrica la cual debe ser trasladada por riesgo de pérdida del talud a intervenir.
- En la abscisa 40+440 se encuentra la condición de una cara que se afecta directamente con el eje de diseño de la vía adicional que se experimenta deslizamiento del talud.
- Se requiere que tanto el contratista de obra e interventoría se realice un informe de ejecución en relación a los estudios y diseños aportados por los Municipios de Jans Manza y Florán, para que sean presentados a la consultoría y de esta manera poder revisar las observaciones que han surgido en la ejecución del proyecto las cuales puedan llevar a realizar un nuevo alcance para obras adicionales en los tramos a intervenir.


República de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
		PÁGINA	2 de 3

Por parte de la Ing Andrea Martínez y Supersura se deja constancia que el alcorno no puede ser modificado. (12,4kms).

Por parte del Director de Obra se realiza la intervención para numerar todas las inconvenientes que hasta el momento se han presentados por parte de la comunidad que se ve afectada por la ejecución de la obra. Se anexa informe de reporte por parte del Contratista de obra a esta acta. Y adicionalmente se presenta la propuesta de realizar obras complementarias - Reducción de líneas de energía por la ESSA - Pontones en área de Floran - Desvío de cauce (Materales) - Presencia de línea de gas que afectan construcción abcontunillas entre otras más observaciones.

En conclusión se requiere para que el día Miércoles 26 de Julio se presente un informe detallado con las respectivas observaciones a estudios y diseños, con las posibles obras adicionales con las justificaciones técnicas de cada caso, de igual manera se requiere que este informe técnico tenga soporte de el especialista que se solicite o se necesite en cada observación, para que este sea revisado en conjunto con la consultoría del proyecto, los respectivos alcaldes, interventora y Departamento.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Lugar:	Despacho Infraestructura - Sala Juntas		Fecha:	26 JUNIO de 2023	Hora:	12:00pm
Objetivo:	Seguimiento ejecución contrato obra 3908 de 2022					
Tema(s) a Tratar:	Porcentaje ejecución-programado - inconvenientes			Responsable(s) Dr. Hugo Rodríguez		
Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Luis Humberto Zorobio C.	13791197	ALC Floriano	Alcalde		3106133124	luchozorobio@yahoo.es
2. Edward Sánchez Antu.	13.686325	ALC Jesús María	Alcalde		313.3333027	Sanchezeduardo200@gmail.com
3. Fredy Alberto Londoño Q.	23310397	Contratista	Director de obra		3102386037	lfmentenimientuivielci2023@gmail.com
4. Andraeel Martinez Pardo	60384010	ORS Infraestructura	Jefe de obra		316352905	ingandreaem4@gmail.com
5. Juan Carlos Plazas Rojas	1096205449	Interventoría	R.L.		3102496770	consorcioocgbojet2023@gmail.com
6. Maria Cristina Anguita B	63551154	Infraestructura	Supervisora		3025322864	ca.mangaita@santander.gov.co
7. Hugo Armando Rodríguez Mantilla	91472911.	Infraestructura	Asesor de despacho		302634176	ln.hirodriguez@santander.gov.co
8.						
9.						
10.						