

	ACTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
		PÁGINA	1 de 3

ACTA No. _____

Fecha: Julio 9/24 Hora: _____ Lugar: Secretaría Infraestructura

- Orden del día
1. Revisión de obras adicionales planteadas por el
 2. Contratista de Obra con respecto a los muros
 3. de contención
 4. _____
 5. _____
 6. _____
 7. _____
 8. _____
 9. _____
 10. _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El Contratista de obra expuso las obras ~~adicionales~~ que se requieren modificar conforme a la comprobación y revisión por parte de los especialistas, el ingeniero Juan Sebastian Anza realiza la intervención dando a conocer el alcance propuesto para la legalización del ajuste al proyecto, entre eso se indica que a la fecha están 5 muros construidos, que se pretende no construir 10 muros de los que se encuentran en el alcance y que 2 muros de contención debían ser reemplazados por muros de quilon y así mismo la construcción de 7 muros de mitigación en abscisas diferentes a las del proyecto
- La Consultora manifiesta que tendrán que revisar la documentación respectiva para poder dar el concepto y favorabilidad técnica de los ajustes, conforme a lo anterior la interventora hace entrega de los documentos y soportes técnicos que se han adelantado, para dar inicio a la revisión por parte de la consultora. (Balance- Informes - planos)

De qual manera el Departamento manifiesta que es importante realizar la visita tecnica de obra en conjunto con el contratista, interventor, consultor y especialistas para que se haga la verificación respectiva y así mismo la revisión y ajustes que puedan surgir sean debidamente avalados por las partes.


Con esto se indica por parte del consultor que se podria coordinar la visita para el día Lunes 15 de Julio o 16 de Julio.

Iguilmente la supervisión manifiesta la importancia de llevar a cabo dicha visita y consolidación de la información teniendo en cuenta que la suspensión de los contratos se establecio por un término de 45 días y con la justificación de la replicación de dicho ajuste.

COMPROMISOS

Actividad	Fecha de Cumplimiento	Responsable	
Visita de obra - Especificaciones obra - intervenciones - Consultor	15-16 Julio de 2024	Interventor	☒
		Contratista	☒
		Departamento	☒
Candidatura información ajuste	Antes del vencimiento de suspensión	Interventor	☒
		Contratista	☒
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Departamento	☐

Siendo las _____ se levanta el comité y en constancia se anexa el registro de reunión del 8 de Julio 2024, con la firma de los asistentes.

FIRMA

NOMBRE
Cargo Supervisor

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

