

ACTA DE AMPLIACION No. 3 DE LA SUSPENSIÓN N° 02 DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4310959 Numero Interno 3847 de 2022

CONVENIO No.:	CO1.PCCNTR.4310959 No Interno 3847 de 2022 Diciembre 13 de 2022		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO PARA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA DEL OPÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO		
VALOR INICIAL:	\$3.477.695.830,70		
VALOR ADICIONAL:	\$00.000.00		
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	CINCO (5) MESES		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO RL. FABIÓ NEL DIAZ CASTILLO		
CONVENIO No. SUPERVISOR:	REINALDO CASTILLO PARRA Acto de designación del 10 de enero de 2024 OSCAR MAURICIO COTE VALDERRAMA Acto de designación del 7 de marzo de 2023 YHOKLETSY MURCIA TAPIAS Acto de designación del 13 de diciembre de 2022		
INTERVENTOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
DESEMBOLSO INICIAL (100%)	\$3.477.695.830,70		
FECHA DE INICIACION:	DICIEMBRE 28 DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN:	No.1	No.2	01/06/202307/11/2024
ACTA REINICIACIÓN:	No.1	No.2	14/11/2023
FECHA DE TERMINACION:	NOVIEMBRE 9 DE 2024		
MUNICIPIO:	EL GUACAMAYO		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

En Bucaramanga, a los seis (6) días del mes de mayo de 2025, se reunieron, **JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ**, en calidad de Secretaria de Infraestructura, **FABIO NEL DIAZ CASTILLO**, quien comparece en calidad de alcalde municipal de El Guacamayo, como Contratista y **REINALDO CASTILLO PARRA** calidad de Supervisor del Departamento, con el fin de elaborar la presente Acta de Ampliación de la Suspensión No. 2 del Convenio.

- DESEMBOLSO INICIAL (100%)
- CONSIDERANDO**
- Que el día siete (7) de noviembre de 2024 se suscribió el Acta de Suspensión No. 2 por un término de dos (2) meses.
 - Que el día treinta (30) de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Ampliación No. 1 de la suspensión No. 2 por un término de dos (2) meses
 - Que el día seis (6) de marzo de 2025 se suscribió el Acta de Ampliación No. 2 de la suspensión No. 2 por un término de dos (2) meses

En presencia de **JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ** Secretaria de Infraestructura, **FABIO NEL DIAZ CASTILLO** alcalde municipal de El Guacamayo, **REINALDO CASTILLO PARRA** calidad de Supervisor del Departamento, con el fin de elaborar la presente Acta de Ampliación de la Suspensión No. 2 del Convenio.

- Que el Departamento mediante oficio RADICACION #: 20250012324 de fecha enero 24 de 2025 se solicitó al municipio el envío del ajuste a los diseños, la aprobación por parte de la interventoría y el soporte mediante el cual los profesionales de la Secretaría de Infraestructura aprobaron cada uno de los diseños al igual que la aprobación del diseño arquitectónico por parte de la Secretaría de Educación del Departamento.
- Que el municipio, el día 4 de febrero de 2025 vía correo electrónico y mediante oficio EG-SPI-016-2025 envía el ajuste a los diseños y manifiestan que en su expediente no tienen documentos que soporten la aprobación de la interventoría de los nuevos diseños ni tampoco soportes de revisión y aprobación por parte de los profesionales de la Secretaría de Infraestructura.
- Que la Secretaría de Educación según Formato de Revisión Técnica y Documental de Proyectos de Inversión Departamental de fecha abril 29 de 2025 firmada por Juan Carlos Navarro Noriega, la planta arquitectónica presentada en el ajuste del proyecto cumple con los requisitos de la NTC 4595
- Que la Secretaría de Infraestructura debe revisar los demás estudios y diseños presentados por el municipio de El Guacamayo


ACUERDAN

- Ampliar la Suspensión No 2 del presente convenio por un término de dos (2) meses más.
- Reanudar el convenio, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.
- Dar la orden de reanudación del convenio mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura


FABIO NE DÍAZ CASTILLO
Alcalde municipal de El Guacamayo
Contratista


REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor Departamento

Proyectó: REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor

Revisó: LIDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
Directora de Gestión de Infraestructura

JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura

FABIO NE DÍAZ CASTILLO
Alcalde municipal de El Guacamayo
Contratista