

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
ACTA No <u>17</u>		REINICIACIÓN DE CONTRATO DE	OBRA
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No <u>1776 DE 2023</u> (Número de Contrato) ☒ LICITACIÓN PÚBLICA ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ CONCURSO DE MÉRITOS			
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)			
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.			
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		ENGATIVÁ	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		IDU-1789-2023	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		22 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>3</u> DE <u>4</u> DE <u>2024</u> (Día) (Mes) (Año)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 40.265.583.849,00	
CONTRATISTA		CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA	
INTERVENTOR		CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS NIT <u>901.355.586-6</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del Interventor)	
SUPERVISOR (A)		LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	PLAZO <u>NA</u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			<u>NA</u>
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	VALOR <u>NA</u>
	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	VALOR <u>NA</u>
ADICIONES:	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	VALOR <u>NA</u>
	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	VALOR <u>NA</u>
TOTAL ADICIONES			<u>NA</u>
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	VALOR <u>NA</u>
MAYORES AJUSTES	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	VALOR <u>NA</u>
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	VALOR <u>NA</u>
TOTAL RECONOCIMIENTO			<u>NA</u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ <u>40.265.583.849,00</u>		
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	No. DIAS <u>NA</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>NA</u>	DE FECHA <u>NA</u>	No. DIAS <u>NA</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No. DIAS <u>NA</u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>11</u>	DE FECHA <u>22/01/2025</u>	No. DIAS <u>16</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>12</u>	DE FECHA <u>7/02/2025</u>	No. DIAS <u>31</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>13</u>	DE FECHA <u>9/03/2025</u>	No. DIAS <u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>14</u>	DE FECHA <u>25/03/2025</u>	No. DIAS <u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>15</u>	DE FECHA <u>9/04/2025</u>	No. DIAS <u>21</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>16</u>	DE FECHA <u>30/04/2025</u>	No. DIAS <u>16</u>
FECHA DE REINICIACIÓN <u>16</u> DE <u>5</u> DE <u>2025</u> (Día) (Mes) (Año)			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN <u>27</u> DE <u>5</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)			

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
 ACTA No 17

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 REINICIACIÓN DE CONTRATO DE

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
 OBRA

Las partes representadas por: ISABEL CRISTINA VÉLEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU, 202552600697422 del 15 de Mayo de 2025
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
DIRECTOR DE OBRA	ESPECIALISTA INTEGRAL DE OBRA	50,00%	CARLOS EXNOVER PIEDRAHITA TORRES	252011346CND	CP-058-24
COORDINADOR DE OBRA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	100,00%	GLORIA ALCIRA BECERRA SAMUDIO	2520242641CND	CP-070-24
RESIDENTE DE OBRA	N/A	100,00%	IVAN FELIPE RODRIGUEZ	25202-346596 CND	CP-927-24
RESIDENTE DE OBRA	N/A	100,00%	NELSON ENRIQUE HUERTAS	25202315788 CND	CP-775-24
PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	N/A	25,00%	JEISSON FELIPE TORRRES	25202-358745CND	CP-846-24
COORDINADOR BIM	N/A	30,00%	JORGE ANDRES ECHAVARRIA	A267620161036646769	CP-529-24
MODELADOR BIM/SIGCAD	N/A	40,00%	DANIELA CADENA	A267620161017203659	CP-609-24
RESIDENTE AMBIENTAL	N/A	100,00%	LISETTE ANDREA MARTINEZ	AA1259011026250992	CP-510-24
RESIDENTE FORESTAL	N/A	100,00%	ALBA ROCIO NIÑO	20064	CP-890-24
RESIDENTE EN FAUNA SILVESTRE	N/A	25,00%	HELENA GOMEZ SIERRA	51964358	CP-058-24
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100,00%	CAMILO ANDRES SANDOVAL	25238219675CND	CP-075-24
INSPECTOR SSTMA	N/A	100,00%	GERALDINE GALINDO	N/A	CP-774-24
RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	N/A	30,00%	EDWIN ALBERTO FORERO ROMERO	CN 230-64320	CP-775-24
RESIDENTE SOCIAL	N/A	50,00%	JULY MILENA VALERO LEMUS	124935212	CP-058-24
PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO Y/O AUXILIAR SOCIAL	N/A	100,00%	JEISON FABIAN GOENAGA	2362210231	CP-058-24
PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	N/A	20,00%	MONICA MARCELA MOLINA MARTINEZ	N/A	CP-196-24
PROFESIONAL COMUNICADOR SOCIAL	ESPECIALISTA EMN MARKETING DIGITAL	20,00%	ANGIE TATIANA GOYENECHÉ MONTENEGRO	N/A	CP-196-24
PROFESIONAL EN ECONOMÍA	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	20,00%	GINNA PAOLA IBAGON GARZON	51303	CP-196-24
PROFESIONAL INGENIERO O ARQUITECTO PARA ACTAS DE VECINDAD	N/A	30,00%	ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ MARTÍNEZ	A25592009-11189057	CP-990-24

FORMATO						
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No <u>17</u>		REINICIACIÓN DE CONTRATO DE		OBRA		
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	ESPECIALISTA DE TRANSIO	20,00%	WILLIAM AVENDAÑO	01112-10618	CP-058-24	
INGENIERO MODELADOR	N/A	10,00%	JULIETH CAROLINA NÚZTEZ SIERRA	25202334428CND	CP-058-24	
RESIDENTE DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	N/A	50,00%	JENSY LINNEY VASCO ORTIZ	25202365785CND	CP-779-24	
PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO						
CARGO		NOMBRES Y APELLIDOS				
Auxiliar de Trafico		SEGUNDO RAFAEL AMAYA ESPITIA				
Auxiliar de Trafico		ANA BELEN DIAZ SARMIENTO				
Ayudante de Obra		JAIME MELO CASTRO				
Ayudante de Obra		CASTRO ORTIZ MILER JOSE				
Ayudante de Obra		JUAN DAVID SALAZAR				
BOAL		ELIECER MANUEL CASTELLANOS				
BOAL		WILLIAN ALFREDO GUTIERREZ				
MAQUINARIA						
(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)						
TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO		
EXCAVADORA	KOBELCO	SK 140LC-8 2019	1	OPERATIVO		
MINICARGADOR	CASE	SR 175 2019	1	OPERATIVO		
VOQUETA	INTERNATIONAL	7600 2014	3	OPERATIVO		
TORRE DE ILUMINACION	TEREX	RL 4000 2015	3	OPERATIVO		
TORRE GRUA	COMANSA	21CM 2017	1	OPERATIVO		
El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los						
DIECISEIS		(16)	días del mes de		MAYO	
(Día en letras)		(Día en números)	(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)	
(Firma)						
(Nombre)	ISABEL CRISTINA VÉLEZ		BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ			
	Representante Legal del Contratista		Representante Legal del Interventor			
	Nombre de la firma contratista		Nombre de la firma interventora			
(Firma)						
(Nombre)	JORGE ELIAS SEJIN GARCES		ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ			
	Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU		Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema			
	Instituto de Desarrollo Urbano		Instituto de Desarrollo Urbano			
(Firma)						
(Nombre)	LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN		MAURICIO REINA MANOSALVA			
	Director(a) Técnico(a) de Construcciones		Subdirector(a) General de Infraestructura			
	Instituto de Desarrollo Urbano		Instituto de Desarrollo Urbano			
Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.						