



FORMATO PARA ACTAS
RECIBO DE OBRAS
ACTA No. 1
FECHA PRESENTE: 14-08-2020

BALANCE CANTIDADES

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. DTAM NACIÓN-CO 006-2020

CONTRATISTA: PROSPECTIVA INGENIEROS SAS NIT 901203234-7

CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES

FECHA DE ACTA
INIC. 27/07/2020

Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE -
GUAVIARE DE LA RNN NUKAK

Plazo ini. mas Ampli. 3 SEMANAS Nuevo Plazo
Fecha Venc. 16/08/2020 Otro Si No.
Valor \$ 9.624.816 Acta Parcial No 0
Nuevo Valor Final OBRA \$ 9.624.816 Acta Final-Adicion
Tiempo Adic. 0 Saldo a favor del municipio
Fecha Inic. 27/07/2020 Fecha terminación 16/08/2020

No.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				% avance	+/-	PRESENTE ACTA FINAL			OBRA A EJECUTAR	
		UNI.	CANT.	V/UNIT.	V/PARCIAL			CANT.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,0	TRABAJOS EN LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE											
1,1	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 10MM	M2	20	\$ 117.040	\$ 2.340.800		+	8,74	28,74	\$ 117.040	28,74	\$ 3.363.730
1,2	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"	M2	18	\$ 114.560	\$ 2.062.080			0,00	18,00	\$ 114.560	18,00	\$ 2.062.080
1,3	CIELO RASO EN PVC	M2	42	\$ 40.080	\$ 1.683.360		+	2,00	44,00	\$ 40.080	44,00	\$ 1.763.520
1,4	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	UND	9	\$ 24.400	\$ 219.600		+	4,00	13,00	\$ 24.400	13,00	\$ 317.200
1,5	ARREGLO DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO AL PATIO POSTERIOR	UND	1	\$ 104.000	\$ 104.000			0,00	1	\$ 104.000	1,00	\$ 104.000
1,6	CAMBIO DE CERRADURAS INTERNAS	UND	4	\$ 88.480	\$ 353.920			0,00	4	\$ 88.480	4,00	\$ 353.920
1,7	CAMBIO DE CERRADURAS EXTERNAS	UND	2	\$ 126.080	\$ 252.160			0,00	2	\$ 126.080	2,00	\$ 252.160,00
2,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAISAJISMO EN EL PATIO INTERIOR											
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE BAJO	UND	8	\$ 52.000	\$ 416.000,00		-	6,00	2,00	\$ 52.000	2,00	\$ 104.000,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE MEDIO	UND	4	\$ 68.320	\$ 273.280,00		-	2,00	2,00	\$ 68.320	2,00	\$ 136.640,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN TIPO HIEDRA DE CUBRIMIENTO SOBRE CAPA VEGETAL CON FLORACIÓN DE COLOR. DEBE SER UNA ESPECIE PROPIA DE LA REGIÓN	M2	10	\$ 55.360	\$ 553.600,00		-	8,77	1,23	\$ 55.360	1,23	\$ 67.831,40
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA TIPO BOLA REDONDA DE TAMAÑO PROMEDIO DE 1" PARA SER ESPARCIDA DE ACUERDO CON UN DISEÑO DE PAISAJISMO QUE SERÁ ELABORADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN	M3	0,3	\$ 231.600	\$ 69.480,00		-	0,3	0,0	\$ 231.600	0,0	\$ 0,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA QUE SE DEBE APLICAR EN EL PATIO CENTRAL	M3	3	\$ 65.600	\$ 196.800,60		-	3,00	0,0	\$ 65.600	0,0	\$ 0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				8.525.081							8.525.081
	ADMINISTRACIÓN	0,5%			\$ 42.625							\$ 42.625
	IMPREVISTOS	0,5%			\$ 42.625							\$ 42.625
	UTILIDAD	10%			\$ 852.508							\$ 852.508
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			\$ 161.977							\$ 161.977
	VALOR TOTAL				\$ 9.624.816							\$ 9.624.816
VALOR TOTAL EJECUTADO												\$ 9.624.816

VIGENCIA CONTRATO												
	PRIMERA VIG.		MANEJO DEL ANTICIPO				RESPONSABILIDAD AD	CALIDAD DEL SERVICIO		SALARIO Y PREST.		
				0				CIVIL No.	LA OBRA No.		SOCIALES	
	NUEVA VIG.		TERMINO GARANTIA				TERMINO DE LA GARANTIA	TERMINO DE LA GARANTIA		TERMINO DE LA GARANTIA		
			VR. ANTICIPO HECHO AL CONTRAT. \$					SUMA TOTAL DEL PRESENTE ACTA \$			9.624.816	
			VR. ACTA PARCIAL PRESENTE					CONTRACTUAL - OBRA A EJECUTAR				
			VR. AMORTIZADO - HASTA LA FECHA \$					% RETENCION \$				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA			SALDO DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONALES					VR. A PAGAR PRESENT.ACTA \$			9.624.816	

 YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO - RL PROSPECTIVA INGENIEROS SAS Contratista				ARQ. RICARDO TOVAR DUARTE Supervisor
--	--	--	--	---