

	REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00		 BIENESTAR FAMILIAR REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)		
	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"		
	CÓDIGO: Donde	PROYECTO: SUCRE - SANTIAGO DE TOLU - CDI TOLU CRECIENDO FELICES No. 1 ICBF SUCRE Y CORDOBA SEMANA No. 19	



Foto No. 1

DEMOLICIONES DE COCINA / VISITA DEL SUPERVISOR TECNICO ICBF



Foto No. 2

FUNDIDA COLUMNAS EN CONCRETO 3.500 PSI.



Foto No. 3

LEVANTE EN MAMPOSTERIA BLOQUE ARCILLA



Foto No. 4

AVANCE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL 2DO PISO.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00		 BIENESTAR FAMILIAR REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)		
	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"		
	CÓDIGO: Donde	PROYECTO: ICBF SUCRE Y CORDOBA SEMANA No. 19	

	
Foto No. 1	Foto No. 2
Acabado De Pintura Viniltex De Pintuco En El Salón # 4	Aplicación De Pintura de Esmalte Del Protector de Seguridad del Salon # 5

	
Foto No. 3	Foto No. 4
Aplicación De Pintura De Acabado Del Aula Lúdica # 2	Vaciado De Mortero en Media Caña Del Aula Lúdica # 1



Foto No. 1

VISTA DE ARMADO DE HIERRO PARA VIGA DE CIMENTACION EN EL MURO DE CARRAMIENTO



Foto No. 2

VISTA DE ARMADO DE HIERRO PARA VIGA DE CIMENTACION EN EL MURO DE CARRAMIENTO



Foto No. 3

VISTA DE VACIADO DE CONCRETO PARA VIGADE CIMENTACION EN MURO DE CARRAMIENTO Y PROESO DE VIBRADO DEL MISMO



Foto No. 4

VISTA DE TOMA DE MUETRAS DE CONCRETOS VIGA DE CIMENTAION MURO DE CRRAMIENTO .



REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
(ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO:
Donde

PROYECTO:
SUCRE - SAN PEDRO - HOGAR INFANTIL SAN PEDRO

ICBF SUCRE Y CORDOBA



BIENESTAR
FAMILIAR

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

VISTA DE PINTURA E INSTALACION DE LAMPARA.



Foto No. 2

VISTA DE PINTURA EXYETIOR E INTERIOR , MANTENIMIENTO DE PUERTAS .



Foto No. 3

VISTADE EXCAVCION PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL.



Foto No. 4

VISTA DE PINTURA INTERIOR DE AULA .



Foto No. 1

VISTA PINTURA EXTERIOR EN EL PATIO TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MUROS .



Foto No. 2

VISTA DE PINTURA EXTERIOR PATIO .



Foto No. 3

VISTA DE PINTURA EXTERIOR PATIO .



Foto No. 4

VIISTA DE PINTURA EXTERIOR COLUMNAS Y CBIERTAS COMEDOR ANTIGUO



REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

Capacitaciones



Foto No. 1

Reg Capacitaciones



Foto No. 2

Reg Capacitaciones



Foto No. 3

Reg Capacitaciones



Foto No. 4

Reg Capacitaciones



Foto No. 1

FRENTE DE OBRA SIN REACTIVACION DE OBRAS ADICIONALES.



Foto No. 2

FRENTE DE OBRA SIN REACTIVACION DE OBRAS ADICIONALES.



Foto No. 3

BATERIA SANITARIA INTERVENIDA



Foto No.4

Zonas intervenidas pintura



Foto No. 1

RELLENO Y COMPACTACION DEL AREA DE LA COCINA.



Foto No. 2

FUNDIDA DE PLACA DE PISO DEL AREA DE LA COCINA.



Foto No. 3

LEVANTE EN MAMPOSTERIA DEL AREA DE COCINA Y PAÑETE DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL .



Foto No. 4

AVANCE DE LAS INSTALCIONES ELECTRICAS DE LA ZONA DE LA COCINA



REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO:
Donde CÓRDOBA - MONTERIA - CDI LA PRADERA.

PROYECTO:
ICBF SUCRE Y CORDOBA

SEMANA No. 20



REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1

Resanes y lijado de muros exteriores Kioskos y fachada.



Foto No. 2

Resanes y lijado de muros exteriores Kioskos y fachada.



Foto No. 3

Aplicación de pintura exterior Koraza o similar.



Foto No. 4

Aplicación de pintura exterior Koraza o similar.



Foto No. 1

VSITA DE LENATE DE MUROS EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA MURO DE CERRAMIENTO .



Foto No. 2

VSITA DE LENATE DE MUROS EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA MURO DE CERRAMIENTO .



Foto No. 3

VISTA DE DEMULICON DE CONCRETO CICLOPEO



Foto No. 4

VISTA DE DESMONTE DE MALLA ESLABONADA.



Foto No. 1

VISTA DE ESTUCO DE FACHADA LATERAL.



Foto No. 2

VISTA DE ESTUCO DE FACHADA PRINCIPAL



Foto No. 3

VISTA DE ARMADO DE BORDILLO PARA PSOTERIOR VACIADO DE CONCRETO



Foto No. 4

VISTA DE VACIADO DE CONCRETO DE BORDILLO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE .



Foto No. 1

VISTA DE RASPADO DE PINTURA EN MURO EXTERIOR .



Foto No. 2

VISTA DE RASPADO Y LAVADO DE PINTURA EN MURO EXTERIOR.



Foto No. 3

VISTA DE RASPADO DE PINTURA EN MURO EXTERIOR .



Foto No. 4

VISTA DE ESTCUO EN MUROS DE COCIAN EXISTENTE.



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN
SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL”
PARA EL GRUPO NO 04



Anexo No. 10 Control de Clima

		CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00																																																									
PROYECTO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"																																																											
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)															CONTRATISTA CONSORCIO GER3 / Sincelejo Hogar Infantil Santa María.																																												
CONSOLIDADO DEL PERIODO																																																											
MES		MARZO 2020 - SINCELEJO																																																									
ESTADO DEL TIEMPO		V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	v	TOTALES																												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5																													
DIA SOLEADO		X	X		X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SUSPENSION										18																												
DIA NUBLADO				x																																					1																		
LLUVIA																															0																												
TOTAL																															19																												
ESTADO DEL SUELO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																																							
Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)																																																											
OBSERVACIONES																																																											
Se determina que durante el mes la consolidación del periodo atmosferico fue seco y soleado.																																																											
INSPECTOR Elaboró: YURI ORTEGA																														ING. RESIDENTE Aprobó: LUIS MONTES																													

- NOTAS**
- (1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**
 - (2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

		CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00																																																									
PROYECTO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"																																																											
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)															CONTRATISTA CONSORCIO GER3 / Santiago de Tolu Hogar Infantil Creciendo Felices.																																												
CONSOLIDADO DEL PERIODO																																																											
MES		MARZO 2020 - TOLU																																																									
ESTADO DEL TIEMPO		V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	v	TOTALES																												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5																													
DIA SOLEADO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	SUSPENSION										17																												
DIA NUBLADO																			X																						1																		
LLUVIA												X																			1																												
TOTAL																															19																												
ESTADO DEL SUELO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	ST	S	S	S	S	S	S																																							
Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)																																																											
OBSERVACIONES																																																											
Se determina que durante el mes la consolidación del periodo atmosferico fue seco y soleado.																																																											
INSPECTOR Elaboró: YURI ORTEGA																														ING. RESIDENTE Aprobó: LUIS MONTES																													

- NOTAS**
- (1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION INT-8:00
 - (2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

		CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00																																																									
PROYECTO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"																																																											
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)															CONTRATISTA CONSORCIO GER3 / Monteria _ Hogar infantil La Pradera																																												
CONSOLIDADO DEL PERIODO																																																											
MES		MARZO 2020 - MONTERIA																																																									
ESTADO DEL TIEMPO		V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	v	TOTALES																												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5																													
DIA SOLEADO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SUSPENSION										19																												
DIA NUBLADO																																									0																		
LLUVIA																																									0																		
TOTAL																																									19																		
ESTADO DEL SUELO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																																							
Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)																																																											
OBSERVACIONES																																																											
Se determina que durante el mes la consolidación de periodo atmosferico fue seco y soleado.																																																											
INSPECTOR Elaboró: YURI ORTEGA																														ING. RESIDENTE Aprobó: LUIS MONTES																													

- NOTAS**
- (1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**
 - (2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

<div><div><div>BERAKAH</div><div>INGENIERÍA S. A. S.</div></div><div></div></div> <div>CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00</div>																															
PROYECTO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional”																															
CONTRATANTE																CONTRATISTA															
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)																CONSORCIO GER3															
CONSOLIDADO DEL PERIODO																															
MES		MARZO 2020 - OVEJAS																													
ESTADO DEL TIEMPO		V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	v	TOTALES
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	
DIA SOLEADO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SUSPENSION										19
DIA NUBLADO																				0											
LLUVIA																				0											
TOTAL																				19											
ESTADO DEL SUELO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)																															
OBSERVACIONES																															
NO SE PRESENTARON LLUVIAS.																															
INSPECTOR																ING. RESIDENTE															
Elaboró YURI ORTEGA																Aprobó: JORGE PALLARES															
NOTAS																															
(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION INT-8:00																															
(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO																															



CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional”

CONTRATANTE	CONTRATISTA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)	CONSORCIO GER3

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	MARZO 2020 - SAN PEDRO																																
ESTADO DEL TIEMPO	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	v	TOTALES			
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5				
DIA SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SUSPENSION								19					
DIA NUBLADO																												0					
LLUVIA																												0					
TOTAL																												19					
ESTADO DEL SUELO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S														

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON LLUVIAS.

INSPECTOR	ING. RESIDENTE
Elaboró YURI ORTEGA	Aprobó: JORGE PALLARES

- NOTAS
- (1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION INT-8:00
- (2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO



CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional”

CONTRATANTE	CONTRATISTA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)	CONSORCIO GER3

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	MARZO 2020 - COROZAL																													
ESTADO DEL TIEMPO	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	V	S	D	L	MA	MI	J	v	TOTALES
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	
DIA SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SUSPENSION										19
DIA NUBLADO																														0
LLUVIA																														0
TOTAL																														19
ESTADO DEL SUELO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S											

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON LLUVIAS.

INSPECTOR	ING. RESIDENTE
Elaboró YURI ORTEGA	Aprobó: JORGE PALLARES

- NOTAS
- (1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION INT-8:00
 - (2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” PARA EL GRUPO NO 04</p>	
--	---	--

Anexo No. 11 Bitácora de Obra



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN
SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL”
PARA EL GRUPO NO 04



TOLU

Lunes 2 - Marzo - 2020 = Soleado =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra.

Ing. Residente, 2 oficiales, Res. Interventoría.

- ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Cambio de guarda escoba 2do piso.
2. Cambio de cerámica deteriorada.
3. Demolición muro perimetral. Izquierdo.
4. Instalación de luminarios.
5. Instalación de duchas tipo teléfono en
bañerías Sanitarias.

Martes 3 - Marzo - 2020 = Soleado =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:40 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 Oficiales.

Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Cambio de guarda escoba en el Segundo piso
2. Cambio de cerámica deteriorada 2do piso
3. Pasetado y Resane de muros del Hall
Entrada principal - Primer piso.
4. Resane de puertas 2do piso - Aplicación de
pintura de puertas.
5. Demolición de muro que divide cocina
con ~~el~~ Salón de juegos primer piso - Debido
a la antigüedad de la edificación este muro
se encuentra en doble construcción, es decir,
dos muros.

Miércoles 4 - Marzo - 2020 = Soleado =

H. Salida: 6:00 pm - H. Entrada: 6:15 Am

Personal en Obra: 5 oficiales, Maestro de obra
Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Demolición de muro perimetral
2. Demolición de muros internos de la cocina - Bodega de alimentos.
3. Aplicación de pintura tipo esmalte a puertas de acero instalados.
4. Excavaciones para cimentación de muro perimetral.

Jueves 5 Marzo 2020 = Nublado =

H. Inicio: 6:00 Am - H. Salida: 6:20 pm

Personal en Obra: Maestro de obra, 5 oficiales
Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Excavación para cimentación de muro perimetral.
2. Demolición de muros internos de cocina.
3. Pegado de acero - $\frac{1}{2}$ " longitudinal y estribos $\frac{3}{8}$ " - para viga de arrioste de muro perimetral.
4. Aplicación de pintura tipo esmalte a puertas metálicas.

Viernes 6 Marzo 2020 = Soleada =

H. Inicio: 6:30 Am - H. Salida: 5:15 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra

5 oficiales, Ing. Residente, Arg. Cor. Obra

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Excavaciones para cimentación de muro perimetral.

2. Demolición de muros y mesones internos de cocina.

3. Figurado de acero para cimentación de muro perimetral.

4. Instalación de acero de refuerzo para cimentación de muro perimetral.

Sábado 7 Marzo 2020 = Nublado =

H. Inicio: 6:00 Am - H. Salida:

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 oficiales
Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Figurado de acero para cimentación de muro perimetral - $1\frac{1}{2}''$ y $3/8''$

2. Demolición de muros internos de cocina.

3. Instalación de acero de refuerzo para cimentación de muro perimetral.

4. Aseo general de obra.

5. Encofrado de viga de anclaje para muro perimetral.

6. Demolición placa de piso cocina.

Domingo 8 - Marzo - 2020 = Solado =

H. Inicio: 5:30 Am - H. Salida: 1:00 pm

Personal en Obra: Maestro de obra.

5 oficiales, electricista, 1 Ayudante. Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Tendido de viga de concreto para muro perimetral - 3000 PSI.
2. Sondeo de cableado eléctrico 2do piso.
3. Instalación de luminarias en Salón de Reuniones Segundo piso.

Lunes 9 - Marzo - 2020 = Solado =

H. Inicio: 6:50 Am - H. Salida: 5:00 pm

Personal en Obra: Maestro de obra, 5 oficiales electricista 1 Ayudante. Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Levante en bloque de muro perimetral izquierdo.
2. Demolición de placa de piso en área de cocina.
3. Sondeo de cableado eléctrico en área del Segundo piso.
4. Instalación de luminarias en el Segundo piso.

Martes 10 - Marzo - 2020 = Soledad =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra.

5 oficiales Electricista y Ayudante.
Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Levante en bloque para muro perimetral
de guerdos del plantel.

2. Demolición de placa de piso en
área de la cocina.

3. Bando de cableado eléctrico en
el Segundo piso.

4. Instalación de lamparas de colgar
en el Segundo piso.

Miércoles 11 - Marzo - 2020 = Soledad =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 16:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 oficiales
Electricista y Ayudante Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Levante en bloque de muro perimetral.

2. Demolición y retiro de mescombr en placa
de piso - cocina.

3. Aseo General.

JuVies 12 - Marzo - 2020 - Soteado =

H. Inicia: 7:00 Am - H. Salida: 6:00 pm

• personal en Obra: Maestro de obra, 5 oficiales
Electricista y Ayudante Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. levante en bloque de muro perimetral.
2. fundida de columnas para muro perimetral.
con concreto de 3000 psi
3. conte de material sobrante en peso de cocina.
para altura exigida.
4. Instalacion de lamparas e instalacion de cables - 2do piso

Viernes 13 - Marzo - 2020 = Sdeado =

H. Inicia: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm

• personal en Obra: Maestro de obra, 5 oficiales.
Electricista y Ayudante Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. levante en bloque de muro perimetral.
2. Fundida de columnas muro perimetral - 3000 psi.
3. levante en bloque relleno en concreto en la cocina
para apoyo de estructura - petrina.
4. Instalacion de aparatos electricos y cableado
en el segundo piso.

Sábado 14 - Marzo - 2020

= Soleado =

H. Inicio: 7:00 Am

-

H.

Salida: 12:00 Mm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 Oficiales
Electrico y Ayudante Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Fundida de columnas de muro perimetral con concreto de 3000 PSI.
2. Interconexión eléctrica en el Segundo piso

Lunes 16 - Marzo - 2020

= Soleado =

H. Inicio: 7:00 Am

-

H. Salida: 5:00 Pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 3 Oficiales
y Ayudante electrico Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Fundida de viga de amarre aéreo para muro perimetral.
2. Examinaciones para trampa de grasa y carcamos de leona.
3. Instalación de acero para viga de amarre aéreo de muro perimetral.
4. Corrida de puntos eléctricos según especificación.

Martes 17 - Marzo - 2020 = Soledad =

H. Inicio: 6:30 Am H. Salida: 5:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 4 oficiales
1 Ayudante electrico, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Fundida de vigas de concreto armado - muro perimetral.
2. pañete de muros - Muro perimetral.
3. Construcción de regatos para cables electricos en - áreas de la cocina.

Miércoles 18 - Marzo - 2020 = Soledad =

H. Inicio: 7:00 Am H. Salida: 6:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 oficiales.
1 Ayudante electrico, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. pañete interno de muros perimetral.
2. Regatos para tubería eléctrica, Aola No. 1 y No. 2.
3. Fundida de carcamos en la cocina.
4. Tomade de tubería de filete en muro perimetral.
5. Instalación de tubería Sanitaria - cocina.

Jueves 19 - Marzo - 2020 = Soleado =

H. Inicio: 6:30 Am H. Salida: 5:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 oficiales

1 Ayudante eléctrico, Ing. Residente.

- Equipos: Mini Compactador.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Extendido y compactación de material tipo Recebo en zona de cocina.

2. toma de defulle en filete de muro perimetral

3. Instalación de tubería - hidráulica, Sanitaria y eléctrica - en área de la cocina.

4. Instalación de polisecc en área de cocina

5. Instalación de malla electrosoldada en zona

6. Demolición de placa en hall de acceso al segundo piso.

Viernes 20 - Marzo - 2020 = Soleado =

H. Inicio: 7:00 Am H. Salida: 7:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 oficiales

1 Ayudante eléctrico, Ing. Residente.

- Equipos: Mezcladora.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Modificación de punto de gas en el área de la cocina.

2. fundida de Placa masiza de 3000 psi en espacio de cocina.

3. Excavación para caja de inspección en hall que da acceso al segundo piso

4. Excavación para tubería sanitaria en el hall de acceso al segundo piso.

Sábado: 21 - Marzo - 2020 - EE Soledad:

H. Inicio: 6:30 Am - - H. Salida: 2:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 Oficiales

1 Ayudante eléctrico, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Levante en bloque para división de bodega con el resto de la cocina.

2. Preguntas para tubería de electricidad en el área de la cocina.

3. Raspado de pintura en la No. 1 y No. 2 del primer piso.

4. Excavación para tubería sanitaria en el hall que da acceso al segundo piso.

5. Excavación para trampa de grasas.

Domingo 22 - Marzo

= Soledad =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 1:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 5 Oficiales

1 Ayudante eléctrico, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Pared de muros que divide bodega con el resto de la cocina.

2. Pared de muros en la cocina para instalación de enchufe.

3. Sellado de ventana con levante en bloque.

4. Pared de muros para instalación de enchufe en la cocina.

5. Fundido de dintel para nuevo espacio de ventana en la cocina - Mirando al patio.

= Soleado =

Lunes 23 - Marzo - 2020

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 2:00 pm

Personal en obra: Maestro de obra
5 oficiales, 1 ayudante eléctrico Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Fondida de cajas de inspección para aguas lluvias, comedor y debajo de las escaleras, bodega.
2. Fondida de trampa de grasas de la cocina ubicada en el hall que da acceso al segundo piso.
3. Pasaje de moros con estuco en el área del primer piso - Adu No. 1 y No. 2.
4. Pasaje de moros interiores en la zona.
5. Puesta de pintura para instalación de enchufe en la cocina.



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN
SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL”
PARA EL GRUPO NO 04



MONTERIA

Lunes 2 - Marzo - 2020 = Solado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:40 pm
 • Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
 Ing. residente. Insp. de Interventoría
 - ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Resane de muros internos de aula N°1 del plantel
2. Resane de muros internos de aula N°2.
3. Aplicación de pintura de esmalte Negro a encerramiento metálico del patio central.

Martes 3 - Febrero - 2020 = Solado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm
 • Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
 Ing. residente. Insp. Interventoría.
 - ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Aplicación de estuco para resane de muros de aula N°1 - Interna - con su respectiva ligada al igual que el aula N°2 - Muros con presencia de imperfecciones que no se ocultan con la presencia del estuco.
2. Aplicación de pintura tipo esmalte en encerramiento del patio central.
3. Aplicación de pintura en aula N°1 y N°2.

Miércoles 4 - Marzo - 2020 = Soleado =

- H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 6:00 pm
- Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
- Ing. Residente. Insp. Interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Toma de detalles. con estuco en sola N°1 y N°2.
2. Aplicación de pintura en sola N°1 y N°2.
3. Aplicación de pintura tipo esmalte en socalos de sola N°1 y N°2.

Jueves 5 - Marzo - 2020 = Soleado =

- H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm
- Personal en Obra: Maestro de obra, 2 oficiales
- Ing. Residente. Insp. Interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Toma de detalles en marcos internos del barto - entre sola N°1 y N°2.
2. Aplicación de pintura en sola N°1.
3. Aplicación de esmalte a guarda esbaldas del sola N°1.
4. Aplicación de esmalte a reja de Seguridad patio - del sola N°1.

[Jueves] Viernes 6-Marzo-2020 = Sdeado =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm.

• Personal en Obra: Maestro de obra; 2 oficiales
Insp. Interventor, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Aplicación de pintura de acabado en aula interna N°1.
2. Reemplazo de cerámica en bodega Sanitario.
3. Aplicación de esmalte en protectores - Regas-
de esta área.

Sábado 7-Marzo-2020 = Sdeado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm

• Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
Insp. Interventor, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Raspado de pintura en áreas de cocina
2. Resane de muros con estuco en
área de la cocina.
3. Lijado de muros cocina.

Domingo 8 - Marzo - 2020 - Solado =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 2:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 Oficiales
Insp. de Interventoría, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Aplicación de pintura de acabado en área de la cocina - Viniltex Antibacterial.

2. Aplicación de pintura tipo esmalte en guarda esoba - Cocina, Almacén...

Lunes 9 - Marzo - 2020 - Solado =

H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm

Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 Oficiales, Insp. Interventoría, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Raspado de pintura en aula N° 4 - vecina coordinación -

2. Resaca de muros con material tipo stucco en aula N° 4

3. Ligada de muros del aula N° 4

• OBSERVACIÓN: Se hace entrega del Aula N° 1 - N° 2 - Baño Interno Infantil - cocina al

finalizar cubares en estas áreas.

Recibe la coordinadora del plantel -

Enith Humanez - y la interventoría representada por Erlen Samir Casarrubia,

Enith Humanez

Coordinadora CNS LA PRADERA

Erlen Samir Casarrubia
INTERVENTORIA - INSPECTOR

Ing. Residente

Ing. Residente

Marques 10 - Marzo - 2020 = Soleado =


- H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 Pm
- Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 Oficiales
- Insp. Interventoria, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Aplicación de pintura de acabado en muros internos del aula N°4.
2. Resane de muros con estuco en aula N°4.
3. Aplicación de esmalte negro en guarda escoba del Aula N°4.
4. Raspado de muro en aula N°3.

• OBSERVACION: Se realiza entrega del aula N°4 Interventoria a la coordinadora de la institución y el representante de la interventoria.

Luzmila Hernández P.
Coordinadora Pedagógica ODS PRADORA.


Ing. Residente.


INTERVENTORIA - INSPECTOR

Miércoles 11 - Marzo - 2020 = Solcado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm

• personal en Obra: Maestro de Obra,
2 oficiales, Ing. Residente. Insp. de Obra.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Rastado de pintura en muros internos
del aula No. 3.

2. Resane de muros con estuco en
muros de aula No. 3.

3. Aplicación de [muro] pintura de acabado
en muros internos del aula No. 3.

• OBSERVACIÓN: En las horas de la mañana se
registra visita del Ing. Mario Castillo e interesados.

Jueves 12 - Marzo - 2020 = Solcado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:30 pm

• personal en Obra: Maestro de Obra,

2 oficiales Insp. Interventoría, Ing. Residente

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Aplicación de pintura de acabado en
muros internos del aula No. 3.

2. Aseo final del aula No. 3.

• OBSERVACIÓN: Se oficializa entrega del
aula No. 3 a la coordinadora de la
Institución y representante de la Interventoría.

Lucille Hernandez R

Coordinadora Psicológica ODJH PAAEEN.

Viernes 13 - Marzo - 2020 = Sdeado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm

• Personal en Obra: Maestro de obra, 2 Oficiales
Ing. residente, Insp. de Interventoría:

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Rospado de pintura en aula No. 5.
2. Resane de muros con estuco en aula No. 5
3. Lijado de estuco para sacar detalles de pintura - Aula No. 5.

Sábado 14 - Marzo - 2020 = Sdeado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 2:30 pm

• Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
Insp. de Interventoría, Ing. residente:

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Aplicación de pintura de acabado en muros de aula No. 5.
2. Aplicación de pintura tipo esmalte en guarda escoba existentes.
3. Aplicación de pintura de tipo esmalte en protector de Seguridad - aula No. 5

Lunes 16 - Marzo - 2020 - Soleado =

- H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm
- personal en Obra: Maestro de Obra, 2 Oficiales
Ing. Residente, Insp. de Interventoría.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Resane de muros externos de aula ludica No. 2.
2. Resane de muros con estuco en enfermería.
3. Aplicación de pintura de acabado en aula ludica No. 2.
4. construcción de media curva en el aula ludica No. 1

Martes 17 - Marzo - 2020 - Soleado =

- H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm
- personal en Obra: Maestro de Obra
2 Oficiales, Ing. Residente, Insp. Interventoría.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Aplicación de pintura tipo esmalte en guarda esbata de Psicología y enfermería.
2. Aplicación de pintura de acabado en muros de enfermería.
3. Aplicación de pintura tipo esmalte en protector de ventana Psicología y enfermería.
4. Resane de muros externos de aula ludica 2

Interiores

[Martes] 18 - Marzo - 2020

= Solado =

- H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 5:00 pm.
- Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
Insp. Interventorio, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Resane de muros con raspado de pinturas en la fachada principal del plantel
2. Toma de detalles de imperfecciones de muro en la fachada principal.
3. Resane de muros de fachada con material tipo estuco.
- 4.

Jueves 19 - Marzo - 2020

= Solado =

- H. Inicio: 6:30 Am - H. Salida: 6:00 pm
- Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
Insp. Interventorio, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Resane de muros externos - Raspado de pintura y Resane con yeso o estuco - en aula ludica No. 1.
2. Raspado y Resane de muros en aula ludica No. 2.
3. Construcción de media curvas en muros externos de aula ludica No. 1.

Viernes = 20 - Marzo - 2020 = Soltero =

- H. Inicio: 6:30 Am - H. Salida: 6:00 pm
- Personal en obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
- Insp. Interiorista, Ing. Residente

• ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Aplicación de pintura de acabado en muros externos de aula ludica No. 2.
2. Aplicación de pintura de acabado en muros externos de aula ludica No. 1.
3. Rospado de pintura en muro exterior de construcción del plantel.

Sábado = 21 - Marzo - 2020 = Soltero =

- H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 6:00 pm
- Personal en obra: Maestro de Obra, 2 oficiales
- Insp. Interiorista, Residente de Obra.

• ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Aplicación de pintura de acabado en muros externos del aula ludica No. 2.
2. Aplicación de pintura de acabado en muros externos del aula ludica No. 1.
3. Aplicación de pintura de acabado en muro perimetral de área de construcción del plantel.

Domingo 22 - Marzo - 2020 = Solvado.

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 2:00 pm

• Personal en obra: Maestro de obra
E Oficiales, Ing. Residente. Insp. Interventoría.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Resaca de muros externos de la fachada del plantel.

2. Aplicación de pintura a teja de cubierta de fachada.

3. Aplicación de pintura de esmalte a cerchas de la cubierta en la fachada.

Lunes 23 - Marzo - 2020 = Solvado =

• H. Inicio: 7:00 Am - H. Salida: 12:00 pm.

• Personal en Obra: Maestro de obra, 2 oficiales
Insp. de Interventoría, Ing. Residente.

- ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Aplicación de pintura en muro externo de área construida del plantel.

2. Aplicación de pintura de acabado en la fachada del plantel.



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN
SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL”
PARA EL GRUPO NO 04



OVEJAS

Domingo 1 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 8:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra


- 1) Ing. director de obra
- 1) Arq. Coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 1) Oficial de obra


Equipos en obra

- 9) Cuerpos de andamios.
- 1) Vibrador para concreto
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 1) Máquina de soldar
- 2) Escaleras.

Actividades.

- Se realizó aplicación de esmalte a base de aceite en barandas metálicas de rampa de acceso y escaleras en la adecuación de batería sanitaria niños-niñas.
- Se realizó instalación de win metálico en poyos de duchas en la adecuación de batería sanitaria niños-niñas.
- Se realizó aseo general en zona de aula 6 y 6A y comedor infantil.


Ing. Obra


Ing. Obra

Jueves 5 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arq. Coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra

2) Soldadores

1) Oficial de obra

Equipos en obra 9) Cuerpos de andamios

1) Vibrador para concreto

1) Taladro

1) Pulidora

1) Máquina de cortar cerámica

1) Máquina de soldar

2) Escaleras

Actividades

- Se realizó aplicación de pintura en vinilo tipo 1 en columnas de comedor infantil.

- Se continuó con la instalación de baranda metálica en tubo de 2" galvanizado y placas en rampa de acceso y escaleras en la adecuación de batenas sanitarias la actividad quedó 100%.

- Se realizó aplicación de pañete impermeabilizante en muro lateral de fachada principal en la adecuación de fachada principal.

[Firma]
Ing. Dora

[Firma]
Ing. E.T.

Martes. 3 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM y 5:00 PM.

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arq. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

2) Soldadores

1) Oficial de obra

Equipos en obra 9) Cuerpos de andamios

1) Vibrador para concreto

1) Taladro

- 1) Pulidoras
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 1) Máquina de soldar
- 2) Escaleras

Actividades.

- Se realizó instalación de tubos rectangulares $70 \times 70 \text{ mm}$ x 3.5 mm para estructura metálica de cubierta en escaleras en la adecuación de batería sanitario niños - niñas.
- Se realizó aplicación de pintura tipo korosa en muro lateral de fachada principal, conservando los colores anteriores por se lo edificación un patrimonio del municipio.
- Se realizó aseo general en hall de circulación de patio interno y comedor infantil.

~~Viernes~~ Miércoles y de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a 2:00 PM

- Personal en obra
- 1) Ing. director de obra.
 - 1) Arg. coordinador de obra
 - 1) Ing. residente de obra.
 - 1) Sirio
 - 1) Maestro general de obra
 - 2) Soldadores.
 - 1) Oficial de obra

- Equipos en obra
- 1) Cuerpos de andamios.
 - 1) Vibrador para concreto.
 - 1) Compresor
 - 1) Taladro
 - 1) Máquina de cortar cerámica
 - 1) Máquina de soldar
 - 2) Escaleras.

Actividades

- se realizo instalacion de cubierta termocustica en escaleras de acceso en la adecuacion de bateria sanitaria niños-niñas.
- se realizo revision de redes sanitarias e hidraulicas instaladas para realizar entrega de obra
- se realizo instalacion de adornos redondos en barandas en rampa de acceso y escaleras en la adecuacion de bateria sanitaria niños-niñas, los adornos son pintados del mismo color de la ceramica de los baños.

[Signature]
Ing. Don

[Signature]
F. R. I.

Jueves 5 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 9:00 AM a 5:00 PM.

personal en obra.

- 1) Ing. director de obra.
- 1) Arq. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra

Equipos en obra.

- 9) Cuerpos de andamios.

- 1) Vibrador para concreto.
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) pulidora.
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 1) Maquina de soldar
- 2) Escaleras

Actividades

En este día se reunieron en las instalaciones de centro de desarrollo infantil de Ovejas con el fin de hacer entrega de los espacios intervenidos por parte del consorcio ger 3. al Arq. Nelson Alarcon, Ing. Jorge Gallares en representacion del consorcio BERAFAH e Isabel Cristina Ortega

por parte de ICBF regional sucre, las areas intervenidas son entregadas a satisfaccion por parte del Contratista Consorcio GER 3. En la entrega de los espacios se entrega documentos de soporte tales como Manual de mantenimiento para preservar los espacios, acta de entrega de espacios, planos record arquitectonico, sanitario, hidraulico, electrico; todo esta informacion fue revisada y dado el visto bueno por el Ing. Jorge Polanco residente de interventoria.

~~Ing. obra~~

~~Ing. J.P.V.~~

Viernes 6 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 9:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arq. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) Sirvo
- 1) Maestro general de obra
- 1) Oficial de obra

Equipos en obra

- 1) Cuerpos de andamios
- 1) Vibrador de concreto
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 1) Escaleras

Actividades.

- Se realizo aplicacion de pintura tipo koroso en muros externos de sala curia
- Se realizo raspado de pintura en muro lateral de la fachada para el mto de muros externos.

~~Ing. obra~~

~~Ing. J.P.V.~~

Sabado 7 Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a 12:00 M.


Personal en obra. 1) Ing. director de obra
1) Arq. coordinador de obra
1) Ing. residente de obra.
1) SIBD
1) Maestro general de obra
1) Oficial de obra


Equipos en obra. 1) Cuerpos de andamios.
1) Vibrador de concreto
1) Compresor
1) Taladro
1) Pulidora
1) Maquina de cortar ceramica
2) Escaleras

Actividades-

- Se realizo Raspado de pintura en muros externos de bodega de baños de adultos y parte posterior de cocina, en adecuacion de muros externos.


✓ Se Continuo con la aplicacion de pintura tipo blanco en muros exteriores de bodega de baños adultos



Ing. Residente


Ing. Director

Domingo 8 de Marzo de 2020

No se ejecutaron actividades.


Ing. Residente


Ing. Director

Lunes 9 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra
1) Arq. coordinador de obra
1) Ing. residente de obra

1) Siso
 1) Maestro general de obra
 1) Oficial de obra
 Equipos en obra 1) Cuerpos de andamios.
 1) Vibrador de concreto
 1) Compresor
 1) Taladro
 1) Pulidora.
 1) Maquina de cortar cerámico
 2) Escaleras.

Actividades.

- Se realizó aplicación de pañete impermeabilizado para reparación de muros externos de sala cuna y lavadero.
- Se realizó la instalación de tubos 3" como bajantes de agua en hall de circulación de patio interno y en canal de batería sanitaria niños-niñas.
- Se realizó aplicación de pintura tipo korma en muros externos de sala cuna.

[Firma]
 Ing. residente

[Firma]
 J. L. I.

Martes 10 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a 6:00 PM

Personal en obra. 1) Ing. Director de obra
 1) Arq. coordinador de obra
 1) Ing. residente de obra
 1) Siso
 1) Maestro general de obra
 1) Oficial de obra
 Equipos en obra 1) Cuerpos de andamios
 1) Vibrador de concreto.
 1) Compresor
 1) Taladro
 1) Pulidora

- 1) Máquina de cortar cerámica
- 2) Escaleras.

Actividades.

- Se reparación de muros externos de cocina al frente de tanques de almacenamiento de agua con pañete impermeabilizado y yeso en la adecuación de muros externos.
- Se realizó aplicación de pintura tipo Korat en muros externos de lavadero y baños de adultos en la adecuación de muros externos.

Miércoles 11 de Marzo de 2020
jornada laboral. 7:00 AM a 7:00 PM

Personal en obra:

- 1) Ing. director de obra
- 1) Ing. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) Sirio
- 1) Maestro general de obra
- 1) oficial de obra

Equipos en obra:

- 1) Cuerpos de andamios.
- 1) Vibrador para concreto
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidor
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 2) Escaleras

Actividades.

- Se realizó aplicación de pañete impermeabilizado para reparación de muros externos de cocina en adecuación de muros externos.
- Se realizó aplicación de pintura tipo Korat en muros externos de baños de adultos en la adecuación de muros externos.

[Signature]
Ing. residente

Jueves 12 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 7:00 AM a 6:00 PM.

Personal en obra:

1) Ing. director de obra

1) Arq. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) Sr. O

1) Maestro general de obra

1) Oficial de obra.

Equipos en obra:

1) Cuerpos de andamios

1) Vibrador de concreto.

1) Compresor

1) Taladro

1) Pulidora.

1) Máquina de cortar cerámica

2) Escaleras.

Actividades.

- Se realizó replanteo de muro de contención en parte izquierda de fachada principal, a la fecha se está en espera de respuesta de parte de planeación municipal en solicitud de permiso para trabajar en el espacio público.

- Se realizó raspado de pintura en muro de jardín en el mdo de muros externos con pintura blanca.

Nota: Se realizó visita de obra con el ingeniero Moisés Castillo como representante del ICBF, el Arq. Nelson Alarcón como representante del Consorcio GER3, el Ing. Jorge Gallardo en representación de BERKAL Ingeniería con el fin de verificar el estado y avance de la obra donde se realizaron correcciones a realizar como bajar el punto del canal de muros, algunos detalles de pintura en la fachada principal.

[Signature]
Ing. residente

[Signature]
Ing. residente

Viernes 13 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra


- 1) Ing. director de obra
- 1) Arq. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 1) Oficial de obra


Equipos en obra

- 1) Cuerpos de andamios
- 1) Vibrador para concreto
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 2) Escaleras

Actividades

- Se realizo desmonte de ornul. y demolicion de ceramica de muro para correccion de ornul para bajante de 0.55 mto a 0.30 mto en la adecuacion de batenas sanitaria de ninos.
- Se realizo raspado de pintura en muros externos de cocina.
- Se realizo aplicacion de pintura tipo Koruie en muros externos de zona de lavanderas y banos de adultos.

 Ing. residente

 L. P. I.

Sabado 14 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a 3:00 PM

Personal en obra


- 1) Ing. director de obra
- 1) Arq. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra


Equipos en obra:

- 1) Oficial de obra
- 1) Cuerpo de andamios
- 1) Vibrador para concreto
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 2) Escaleras


Actividades:


- Se realizo instalacion de ceramica de muros en srbio donde se corrigio punto de orinal en la adecuacion de batenia sanitaria de muros.
- Se realizo correccion de punto sanitario en 3^a y punto de agua fria en 1/2^a para orinal en la adecuacion de batenia sanitaria muros.
- Se realizo raspado de pintura en cielo ruso de sala cuna y baño de sala cuna y resane con estuco en juntas exteriores, posteriormente se le aplico pintura icolatex, los cielos rusos fueron curados con ~~un~~ un químico especial ya que presentaba termitas.
- Se realizo aplicacion de pintura tipo Koruza en columnas de los tanques elevados.


Ing. Residente


Ing. I.R.T.

Domingo 15 de Marzo de 2020
No se ejecutaron actividades.


Ing. Residente


Ing. I.R.T.

Junes 16 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra:

- 1) Ing. director de obra
- 1) Ing. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

1) Oficial de obra

Equipos en obra 1) Cuerpos de andamios.

1) Vibrador para concreto.

1) Compresor

1) Taladro

1) Pulidor

1) Máquina de cortar cemento

2) Escaleras

Actividades.

- Se realizó aplicación de pintura tipo icolatex en cielo raso de sala cuna en el mantenimiento de espacios interiores.
- Se realizó instalación de orinal infantil con las medidas corregidas de 30 cm del piso al punto del orinal con esto hace corrección a una de las no Conformidades expuesta en el comité de Obra del día. Viernes 13 de Marzo de 2020.
- Se realizó limpieza o aseo de pisos en el hall de circulación y sala cuna desprendiendo las manchas de pintura.

NOTA: En este día se acercó el ingeniero residente a) despacho del secretario de planeación municipal con el fin de obtener información acerca del oficio radicado el día lunes 9 de Marzo del año en curso solicitando un permiso para intervenir un tramo de muro debido en la fachada a lo que nos respondieron que el secretario de planeación había renunciado que se estaba en el proceso de emparejar con el actual secretario y que le darían respuesta al oficio el día miércoles 18 de Marzo del año en curso.

[Firma]
Ingeniero residente

[Firma]
TRI

Martes 17 de Noviembre de 2020.

Jornada laboral. 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arg. Coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

1) Oficial de obra

Equipos en obra 1) Cuerpos de andamios.

1) Vibrador de concreto

1) Compresor

1) Taladro

1) Pulidora

1) Maquina de cortar ceramica

2) Escaleras.


Actividades.

- Se realizo aplicacion de pintura icolatex para cielo raso en sala cuna en el mto de espacios internos.

- Se realizo raspado de pintura en muros internos de lavanderia para su posterior resane y aplica de pintura.

- Se realizo lijado de estructura metalica de cubierta termoaustica en hall de circulacion.

 Ing. residente

 Ing. residente

Miercoles. 18 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

1) Oficial de obra


Equipos en obra


- 1) Cuerpos de andamios.
- 1) Vibrador de concreto.
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidor
- 1) Máquina de cordar cerámica.
- 2) Escaleras

Actividades.

- Se realizó aplicación de pintura tipo Korzo en muro lateral de batería sanitaria niños-units.
- Se realizó aplicación de esmalte blanco a base de aceite para retocar y detallar cubierta termoacústica de hall de circulación.
- Se realizó aseo general en pisos de hall de circulación y sala cuna.

Nota: En este día se acercó el residente de obra a la Oficina de planeación municipal, ya que quedaron a dar respuesta del oficio radicado el día 9 de marzo del presente año donde se solicitó un permiso para intervenir el muro del en la fachada principal a lo que me respondieron que el nuevo secretario de planeación recibe acto de posesión este mismo día en la tarde por lo que dieron respuesta del oficio el día de mañana 19 de marzo del año en curso.


Residente


J. P. I.

Jueves 19 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM y 5:00 PM

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arg. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) Siso
- 1) Maestro general de obra
- 1) Oficial de obra.

Equipos en obra.

- 1) Cuerpos de andamios
- 1) Vibrador para concreto
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Maquina de corte ceramica
- 2) Escaleras.

Actividades.

- Se realiza limpieza con hidrolavadora en muro de fachada lateral para el mantenimiento de muro externos con pintura ponga.
- Se realiza raspado de pintura en muros externos de la fachada principal.

[Signature]
Ing. residente

[Signature]
Ing. J. P. S.

Viernes 20 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra

- 1) Ing. Director de obra
- 1) Arq. Coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 1) Oficial de obra

Equipos en obra.

- 1) Cuerpos de andamios
- 1) Vibrador para concreto
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Maquina de corte ceramica
- 2) Escaleras.

Actividades

- Se continuo con el lavado de muro lateral de fachada principal, esta es una actividad que se esta ejecutando con el ma-

por cuidado posible ya que esto depende
la granta y durabilidad de la aplicacion
de la pintura konga por que anteriormente
estos muros estaban pintados con carbun.

Sábado 21 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Ing. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) albañil

1) Maestro general de obra

Equipos en obra 1) Cuerpo de andamios

1) Vibrador para concreto

1) Compresor

1) Taladro

1) Pulidora

1) Maquina de cortar ceramica

2) Escaleras

Actividades

- Se realizo aplicacion de adhesion en todo el
muro lateral de la fachada principal con el
fin de tener adherencia al momento de aplicar la
pintura tipo konga.

Domingo 22 de Marzo de 2020


No se ejecutaron actividades


Lunes 23 de Marzo de 2020

No se ejecutaron actividades.

Marques 24 de Mayo de 2020

Nota: En este día se suspendieron las actividades en las obras que se vienen ejecutando en el CDI San Francisco de Asís debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional debido al coronavirus COVID-19, las labores serán reiniciadas una vez se termine el periodo de emergencia sanitaria o se adopten medidas para evitar el contagio de dicha enfermedad.


Residente


Inspector

	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” PARA EL GRUPO NO 04</p>	
--	---	--

COROZAL

FECHA 02-03-2020

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA.

Arq. Coordinador de obra

Arq. Residente de obra

Ing. Interventor

Muestro de obra

Oficial de obra

Muestro de obra


Técnico electricista

Técnico SISO


ACTIVIDADES.

- Se inicia la actividad de lijado de estuco sobre muros internos de aulas adyacente de oficina.
- Se continua y finaliza la actividad de instalación de tomacorriente e interruptores en zona de oficinas.
- Se Realiza la actividad de instalación de Orinal tipo infantil en batería de baño de niños.
- Se Realiza la actividad de instalación de duchas tipo telefonos en batería de baños de niños / us.
- Se Realiza la actividad de Aseo General a 5 aulas y batería de baños.
- Se Realiza la actividad de instalación de fustes elevados de Mil Litros sobre placa de batería de baños.

NOTA: A petición de la Coordinadora pedagógica del Hogar Infantil Angela María Casab anaya de la Fundación Funsi solicita que le entreguen los espacios ya terminados como cinco (5) aulas y Bañera de baños. para poder dar inicio con la programación del (ICBT) atención a los niños y no tener retrasos. por ende se seden los espacios correspondientes (cinco (5) aulas y bañera de baños) Realizando un Recorrido ~~gr~~ por dichas áreas integrado por la Coordinadora Angela María, Arq. Coordinador Nelson Alarcón, insy interventor Jorge Pullara y el Residente de obra Mario Hernández. con el objetivo de ensayar cada uno de los interruptores, tomac. luminarias, puertas y demás acabados de las aulas igualmente ensayando cada uno de los aparatos sanitarios infantiles y adultos, lavamanos y duchas entregando a satisfacción los espacios y adicionalmente se produce un acuerdo para entrega total de obra (contractual) o sea Aulas y oficinas. Quedando como día final de entrega 05 de marzo del presente año. de igual forma diligenciando cada uno de los documentos de entrega de obra como ACTA DE ENTREGA - ACTA DE MANTENIMIENTO - PLANOS Fichas técnicas de cada elemento suministrado o utilizado.



Arq. Residente.



FECHA 05-05-2020


JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.


- Arq. Coordinador de obra
- Arq. Residente de obra
- Ing. Interventor
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- Técnico SISO

ACTIVIDADES

- Se finaliza la actividad de lijado de estuco de muros internos de aulas adyacentes de Oficinas.
- Se realiza la actividad de desmonte de puertas de oficinas para mantenimiento de pinturas y cerraduras.
- Se inicia la actividad de pintura final de oficinas (3ra mano) en Vinilo tipo 1 lavable color blanco.
- Se inicia la actividad de pintura sobre muros internos de aulas en Vinilo lavable tipo 1 zonas adyacente de oficinas.
- Se realiza la actividad de instalación de puerta entornillada en lamina metulico de 66 18 con acabado en anticorrosivo y esmalte 3 en 1 en zona de aula adyacente de oficinas.



Arq. Residente



Fecha 04-03-2020

JORNADA LABORAL: 07:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Arq. Coordinador de obra

Arq. Residente de obra.

Ing. Interventor

Maestro de obra


Oficial de obra


Ayudante de obra

Tecnico SISO

ACTIVIDADES.

- Se realiza la actividad de instalación de puertas metálicas con acabado en esmalte 3-1 y con suministro de nuevas cerraduras en zonas de oficinas.
- Se finaliza la actividad de pintura sobre muros de oficina en vinilo tipo 1 lavable (acabado final)
- Se realiza la actividad de obra general de zonas de oficinas.
- Se continua la actividad de pintura sobre muros internos de aulas adyacente de oficinas en pintura vinilo tipo 1 lavable.


Arq. Residente


Interventor

FECHA 05-03-2020.

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Arg. coordinador de obra

Arg. Residente de obra

Ing. interventor de obra

Huero de obra

Oficial de obra

Ayudante de obra.


Tecnico SISO

Coordinadora de hogar infantil.


ACTIVIDADES.

- Siendo las 10:00 am se reunen en obra el arg. coordinador Nelson Alarcon, Arg. Residente MARIO HERNANDEZ, Ing. interventor Jorge Pallares y la coordinadora encargada del hogar infantil el cernte la Sra. Angela maria Casab anaya. Realizando un recorrido obra con el fin de mostrar cada uno de los frentes intervenidos por entregar empezando con las oficinas (tres -3) se ensayo cada uno de los elementos suministrado como: Lamputas Hermeticas tipo 2x32 led, tomacorriente e interruptores adicionalmente se le realiza una breve charla de los acabados internos otulizado en muros y cielo raso, el proceso de mantenimiento realizados a las puertas y cambio de cerraduras. se finaliza el corido por las zonas de oficina y posteriormente se sigue a las aulas abyacentes intervenidas por muros divisorios en estructura en perfil metalicos y elementos de acabado en laminas superboard. en total 3 aula Nuevas y una zona comun. Se Continuan en cada uno de estos los protocolos de ensayo de los elementos instalados como: Lamparas tipo 2x32 Hermetica tomacorriente e interruptores. e igualmente se realiza

una breve charla de los Muros construidos (superbarral)
sus ventajas y cuidados que deben tener con estos elementos.
Finalmente dichos espacios (oficinas - aulas) se
entregan a satisfacción a la coordinadora e interventora
siendo la Sra. Angela María Casola representante del
hogar infante el Comité. adicionalmente el consorcio GER3
le hace la entrega de los documentos oficiales de obra
el cual consta de ACTA DE MANTENIMIENTO de los elementos,
aparatos y equipos instalados en los espacios. ACTA DE
INVENTARIO DE OBRA. PLANO ARQUITECTÓNICO, PLANO RECORD
HIDROSANITARIO Y PLANO ELÉCTRICO. Finalmente se adiciona
la información anterior en medio magnético "CD".
Se firman todos los documentos a satisfacción de la entrega
de los frentes intervenidos.



Arq. Residente.



FECHA 06-03-2020.

JORNADA LABORAL: 07:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA.

Arq. Coordinador de obra

Arq. Residente de obra

Ing. Interventor de obra

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudante de obra

Técnico SISO

ACTIVIDADES.

- Se inicia la actividad de desmonte de cerramiento perimetral tipo Malla estacionada e igualmente paralelos de apoyo en perfil de hierro, cada 2 mts.

- Se inicia la actividad de demolición manual de muro inferior de ceramiento perimetral en bloque 0.9 y h: 0.60 cm.

[Signature]

Arq. Residente.

[Signature]

FECHA 07-03-2020

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 1:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Arq. coordinador de obra

Arq. Residente de obra

Ing. interventor

Maestro de obra

Oficial de obra

Ayudante de obra

Técnico SISO

ACTIVIDADES.

- Se Continúa con la actividad de desmonte de ceramiento perimetral tipo Malta estabonada con puros de apoyo en perfil de hierro cada 2 mts.
- Se Continúa la actividad de demolición manual de muro inferior de ceramiento perimetral en bloque 0.9 y h: 0.60 cm.

Suministros: Hierro de 1/2 legítimo

Hierro de 5/8 - 3/8 legítimo

Malla electrosoldada de 15 x 15 4mm

[Signature]

Arq. Residente.

FECHA 09-03-2020.

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 am.

PERSONAL EN OBRA.

Arq. Coordinador de obra

Arq. Residente de obra

Ing. Interventor

Maestro de obra


Oficial de obra.

Ayudante de obra.


Temperatura 5130

ACTIVIDADES.

- Se continua y finaliza la actividad de desmonte de cerramiento perimetral tipo Malla estabonada con garules de apoyo en ángulo de hierro.
- Se continua y finaliza la actividad de demolición manual de muro inferior de cerramiento perimetral en bloque 0.9 x h: 0.60.
- Se realiza la actividad de frizada y replanteo de columnas para y zapatas para nuevo cerramiento en bloque estructural.
- Se inicia la actividad de excavación manual para zapatas de nuevo cerramiento perimetral.
- Se realiza la actividad de cerramiento perimetral en lona verde y parales de apoyo en madera en zona de fachada o acceso principal para posterior intervención.



Arq. Residente.



FECHA 10-03-2020

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Coordinador de obra

Ing. Residente de obra

Ing. Interventor de obra

Maestro de obra



Oficial de obra

Ayudante de obra

Técnicos SISO.

ACTIVIDADES.

- Se continúa la actividad de excavación manual de viga de cimentación y zapata de 0.80×0.80 para nuevo cerramiento perimetral de hoya infantil.
- Se inicia la actividad de corte y figurado de hierro de $5/8 - 1/2$ para vigas y flejes de $3/8$ e igualmente se realizan corte y figura para pernos de zapatas en hierro de $1/2$.



FECHA 11-03-2020

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Coordinador de obra

Ing. Residente de obra

Ing. Interventor


Maestro de obra

Oficial de obra


Ayudante de obra

ACTIVIDADES.

- Se continua la actividad de excavación para zapatas en dimension 0.80×0.80
- Se realiza demolición manual de cimiento ciclopeo encontrado en excavación Cimentación de antiguo cerramiento
- Se finaliza la actividad de corte y figurado de hierro para parrillas de zapatas en dimension $1/2$.
- SUMINISTRO: Arena gruesa - Piedra - Cemento.



Ing. Residente.



FECHA: 12-03-2020.

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Coordinador de obra

Ing. Residente de obra

Ing. Intendente

Huero de obra

Oficial de obra


Ayudante de obra.

Tecnico Siso.


ACTIVIDADES

- Se continua y finaliza la actividad de excavación para zapatas en dimension 0.80×0.80
- Se continua y finaliza la actividad de demolición manual de cimentación tipo ciclopeo Cimentación de antiguo cerramiento perimetral.
- Se realiza la actividad de Vaciado de Bolado de limpieza en Concreto pobre de 0.05 cm en excavaciones de zapatas.

- Se continuo la actividad de corte y figurado de hierro para viga de cimentacion en hierro principal de $1/2 - 5/8$ y Flejes de $3/8$ en dimension 0.20×0.30 para cimentacion de muro de cerramiento.



ing. residente.



FECHA: 13 - 03 - 2020.


JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN HOBER.


- Ing. coordinador de obra
- Ing. Residente de obra
- Ing. interventor de obra
- Jefe de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- TECNICO SISO.

ACTIVIDADES.

- Se ejecuto la actividad de vaciado de zapatas en concreto reforzado de 3500 psi y dimension de 0.80×0.80 h: 0.30 para cerramiento perimetral.
 - Se continuo la actividad de corte y figurado de hierro para viga de cimentacion en hierro principal de $1/2 - 5/8$ y Flejes de $3/8$ en dimension de 0.20×0.30
- Equipos: Trompo mezclador - Vibrador
- Se toman muestra en cilindros de concreto



ing. residente.



FECHA 14-03-2020

JORNADA LABORAL: 07:00 am - 1:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Arg. coordinador de obra

Arg. Residente de obra

ing. interuenter

Muestro de obra.


Oficial de obra.

Ayudante de obra


Tecnico SISO.

ACTIVIDADES.

- Se continua la actividad de corte y figurado de hierro para viga de cimentacion en hierro de $1/2-5/8$ y flejes de $3/8$ en dimension de 0.20×0.30 / viga terminada de 0.25×0.35 .
- Se inicio la actividad de encofrado de viga de cimentacion para posterior vaciado.
- Aseo General de obra.



Arg. residente.



FECHA: 16-03-2020.

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Arg. coordinador de obra

Arg. Residente de obra

ing. interuenter.

Muestro de obra

Oficial de obra


Ayudante de obra.


ACTIVIDADES.

- Se Continúa y Finaliza la actividad de corte y figurado de hierro para viga de cimentación en hierro de $1/2 - 5/8$ y Flejes de $3/8$ con dimension de 0.20×0.30 y viga terminada (Vacuada) de 0.26×0.35 para cerramiento perimetral zona posterior.
- Se Continúa y finaliza la actividad de encapado para viga de cimentación y posterior Vacuada.
- Se inicia la actividad de Vacado de Viga de Cimentación en concreto reforzado de 3000 psi para cerramiento perimetral en (zona posterior.)

Equipos: Trompo Mezclador - Vibrador.

SUMINISTROS: CEMENTO - Triturado - Arena.


Ing. Residente.


Ing.

FECHA 17-03-2020.

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA:

Ing. Coordinador de obra

Ing. Residente de obra

Ing. Interventor

Muestro de obra

Oficial de obra

Agudante de obra

Tecnico 5150


ACTIVIDADES

- Se Continúa y finaliza la actividad de Vacado de Viga de Cimentación en concreto reforzado de 3000 psi para cerramiento perimetral. (zona posterior.)


- Se inicia la actividad de desmonte de malla tipo estalbonada de cerramiento perimetral
- Se inicia la actividad de demolición manual de muro inferior de cerramiento perimetral (zona lateral)

EQUIPOS: Trompo Mezclador - Vibrador.

NOTA: Se Toman Muestra de Cilindro de Concreto.



Ing. Residente.



FECHA 18-03-2020.

JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Coordinador de obra

Ing. Residente de obra

Ing. Interventor

Maestro de obra


Operario de obra


ayudante de obra.

Técnico SISO.

ACTIVIDADES.

- Se Continúa la actividad de desmonte de cerramiento perimetral tipo malla estalbonada
- Se Continúa la actividad de demolición manual de muro inferior en bloque 0.9 de cerramiento P.
- Suministro: thamo $1/2 - 3/8$ - Alambre.





FECHA 19-03-2020

JORNADA LABORAL : 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

Ing. Coordinador de obra

Ing. Residente

Ing. Interventor

Muestro de obra



Oficial de obra

Ayudante de obra

Técnicos SISO

ACTIVIDADES.

- Se Continúa la actividad de desmonte de cerramiento perimetral tipo malla estabonada.
- Se Continúa la actividad de demolición manual de muro inferior de cerramiento perimetral.
- Se inicia la actividad de corte y plegado de hierro $1/2 - 3/8$ para parva de viga de cimentación.
- Suministro : Bloque 0.15



FECHA. 20-03-2020


JORNADA LABORAL. 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Coordinador de obra
- Ing. Residente
- Ing. Interventor.
- Muestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra.
- Técnico SISO.

ACTIVIDADES.

- Se continua la actividad de demolición de muro de cerramiento perimetral
- Se inicia la actividad de levante de muro estructural en bloque 0.15 para cerramiento perimetral zona posterior.
-



FECHA: 21-03-2020


JORNADA LABORAL 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA:

- Arq. Coordinador de obra
- Arq. Residente
- Ing. Interventor
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- Técnico SISO.

ACTIVIDADES.

- Se finaliza la actividad de demolición manual de muro de cerramiento perimetral.
- Se continua la actividad de levante de muro perimetral estructural en bloque 0.15 (zona estructural de cerramiento posterior)
- Se inicia la actividad de demolición de Vigas de cimentación tipo ciclopeo existente.



FECHA 23-03-2020



JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

- Arq. coordinador de obra
- Arq. Residente
- Ing. interventor.
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- Técnico SISO.

ACTIVIDADES.

- Se Continúa la actividad de levante en bloque 0.16 estructural para cerramiento perimetral. (zona posterior.)
- Se Continúa la actividad de demolición manual de viga existente tipo ciclopeo de cerramiento perimetral.



FECHA 24-03-2020


JORNADA LABORAL: 7:00 am - 5:00 pm.

PERSONAL EN OBRA.

- Arq. coordinador de obra
- Arq. Residente
- Ing. interventor.
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- Técnico SISO.

ACTIVIDADES.

- Se continua la actividad de demolición manual de viga de cimentación tipo ciclopeo de cerramiento perimetral.
- Se continua la actividad de levante en bloque 0.15 estructural para cerramiento posterior de hogar infantil.




FECHA

JORNADA LABORAL PERSONAL EN OBRA.

- Arq. Coordinador de obra
- Arq. Residente
- Ing. Interventor
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- Técnico Sisu

ACTIVIDADES.

- Se continua la actividad de demolición manual de viga de cimentación tipo ciclopeo de cerramiento perimetral.
- Se continua la actividad de levante en bloque 0.15 estructural para cerramiento perimetral en zona posterior.
- Se continua la actividad para la parrilla y figura de hierro 1/2 - 3/8 para parrilla de nueva viga de cimentación.





REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN
SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL”
PARA EL GRUPO NO 04



SAN PEDRO

- 1) Doblados de tubo ent
- 1) Hogaño de lijar

Actividades.

- Se realizó la instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y sonitos en la construcción de baños de adultos.
- Se realizó aplicación de pintura en vinilo tipo I en muros internos de la adecuación de cocina.
- Se realizó instalación de cable No 12 AWG con sus respectivos códigos de colores para salidas de lámparas y tomacorrientes en la adecuación de redes eléctricas internas.
- Se realizó de lámparas led de tubos en la adecuación de cocina.

Domingo 1 de marzo de 2020.
No se ejecutaron actividades.

Jueves 2 de Marzo de 2020
Jornada laboral. 7:00 AM a.

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 2) Arg. coordinador de obra
- 3) Ing. residente de obra
- 4) Siso
- 5) Maestro general de obra
- 6) Oficiales de obra
- 7) Mec. electricistas
- 8) Ayudantes de obra

Equipos en obra.

- 1) Rango
- 2) Rango compactador
- 3) Compresor
- 4) Cables de anclajes.

3) taladros

3) pulidoras

1) Maquina de cortar ceramica

1) Doblador de tubo cur

1) Maquina de lijar.

Actividades.

- Se realizo excavacion de terreno comun a la fachada lateral de aula 7 para la construccion de parque infantil.
- Se realizo aplicacion de pintura en vinilo tipo 1 en muros internos de la adecuacion de sala de espera.
- Se realizo instalacion de granta escolar en porcelanato en mesones de lavamanos de sobre poner en la adecuacion de bañera sanitaria niños-niñas.
- Se realizo instalacion de lamparas hermeticas en la adecuacion de sala de espera.

[Signature]
Ing. Jara

[Signature]
Ing. Jara

Marles 3 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a 6:00 PM

personal en obra. 1) Ing. director de obra

1) Arq. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

4) Oficiales de obra

2) Tec. electricistas.

2) Ayudantes de obra

Equipos en obra. 1) Trompo

1) Pomo compactador

1) Compresor

8) Cuerpos de andamios.

3) taladros

3) pulidoras


1) Máquina de cortar cerámica

1) Dobladora de tubo EMT

1) Máquina de lavar

Actividades.

- Se realizó aplicación de pintura en vinilo tipo 1 en muros interiores de la adecuación de la sala de espera.
- Se realizó demolición de endoso en mesones de despensa en la adecuación de cocina.
- Se realizó aplicación de pintura epóxica en muros interiores y cielo raso de la adecuación de cocina.
- Se realizó instalación de cableado No. 12 con sus respectivos códigos de colores en el piso No. 3 para salidas de luces y fomas en la adecuación de redes eléctricas interiores.




Miércoles 4 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra: 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

3) Oficiales de obra

2) Tec. electricistas

2) Ayudantes de obra

Equipos en obra: 1) Tronpo

1) Lana compactadora

1) Compresor

2) Cueros de ordenadores

- 3) Taladros
- 3) pulidores.
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 1) Debladora de tubo EUT.

Actividades

- Se colocaron rejillas y accesorios en PVC en los sifones de desagüe en la adecuación de bañera sanitaria niños-niñas y la construcción de baños de adultos.
- Se realizó aplicación de esmalte blanco a base de aceite en puertas de acceso en la construcción de baños de adultos.
- Se realizó la instalación de bombones herméticos en la adecuación de redes eléctricas internas en aulas 4 y 5.
- Se realizó instalación de marco de caja de inspección 30x30 cm de puerta o tramo de tablero principal ubicado en sala de espera.

[Signature]
Ing. Don

[Signature]
F. R. E.

Jueves 5 Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a. 6:00 PM

Personal en obra. 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1, sista

1) Maestro general de obra

3) Oficiales de obra

2) Tec. electricistas

2) Ayudantes de obra

Equipos en obra a tiempo

1) Plano compactadora

1) Compresor

8) Cuerpos de andamios

- 3) Taladro
- 3) Pulidoras
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 1) Doblador de tubo EMT.

Actividades.

- Se realiza aplicación de pintura en vinilo tipo 1 en muros interiores de sala de espera.
- Se realiza aplicación de granito en cenefa donde inicia rampa en sala de espera.
- Se realiza aplicación de esmalte negro para guardaescobas en aula 1 y 2.
- Se realiza instalación de acometida No 8 con su respectivo código de colores desde tablero principal ubicado en sala de espera hasta tablero perimetral ubicado en aula 7 para la adecuación de redes eléctricas interiores.
- Se realiza instalación de tomacorrientes e interruptores en aulas 2, 3, 4 y 5 en la adecuación de redes eléctricas interiores.

[Firma]
Ing. J. J. J.

[Firma]
Ing. J. J. J.

Viernes 6 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 7:00 AM a 7:30 PM

Personal en obra.

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arq. Coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 3) Oficiales de obra
- 2) Tec. electricista
- 2) Ayudantes de obra

Equipos en obra.

- 1) Trompo
- 1) Rona compactadora
- 1) Compresor

- 8) cuerpos de andamios
- 3) pulidoras
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 1) Dobladora de tubo EMT

Actividades

- Se realizo demolicion de placa maciza en orden perimetral a la calle 13, la placa se encontraba fracturada, se realizo alistamiento de terreno para fundir nueva placa.
- Se realizo fundicion de placa maciza para orden perimetral a calle 13, la placa fue fundida a las 6:30 PM para evitar que el sol la fracturara.
- Se realizo Configuración de tablero principal electrica para el mantenimiento de redes electricas internas
- Se realizo instalacion de cableado No 12 AWG en fachada principal para salida de luces en la adecuacion de redes electricas internas.
- Se realizo aplicacion de pintura tipo 1 en muros internos de patio internos.

[Signature]
Sabado 7 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 7:00 AM a 4:30 PM

Personal en obra. 1) Ing. director de obra

1) Arq. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

3) Oficiales de obra

2) Tec. electricistas.


2) Ayudantes de obra

Equipos en obra 1) Trompo


- 1) Rana compactadora
- 1) Compresor
- 8) Cuerpos de andamios
- 3) Taladros
- 3) Pulidoras
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 1) Dobladora de tubo EMT.

Actividades.

- Se realizó aseo general en los siguientes espacios: aula 1, 2, 3, 4 y 5; sala de espera, Oficina administrativa, cocina; lavando pisos y posteriormente aplicando Ceni repa donde sea necesario.
- Se realizó instalación de aparatos sanitarios (tuboductos, llaves de lavamanos) en la adecuación de bañera de baños niños y niñas.

 Domingo 8 de Marzo de 2020

No se ejecutaron actividades.

 Lunes 9 de Marzo de 2020

Práctic. laboral 7:00 AM a 6:00 PM

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arq. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SGO
- 1) Maestro general de obra
- 4) Oficiales de obra

Equipos en obra

- 1) Tronpo
- 1) Rana compactadora
- 1) Compresor
- 8) Cuerpos de andamios

- 1) Taladro
- 1) pulidora
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 1) Escalera.

Actividades.

- Se realizó aplicación de estuco plástico para exteriores en fachada principal en el mantenimiento de muros externos.
- Se realizó reparación con pañete impermeabilizado y yeso fibroso de puerta de despesa en la adecuación de espacios internos de cocina.
- Se realizó instalación de puerta metálica en la mina C-18 en la adecuación de bodega de pasto interno.
- Se realizó instalación de puertas de acceso de aulas 1, 2, 3, 4 y 5 en el mantenimiento de carpintero metálica.
- Se realizó instalación de llaveros de seguridad en puntos de acceso en la construcción de baños de adultos.

[Firma]
Ing. residente

[Firma]
Ing. residente

Montes 10 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a.

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arg. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 3) Oficiales de obra

Equipos en obra

- 1) Bompa
- 1) Banda compactadora
- 1) Compresor
- 8) Cuerpos de andamios

- 1) taladro
- 1) pulidora
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 2) Escaleras

Actividades.

- Se realizó instalación de cubierta en teja tipo sandwich en patio interno con remates a la Vista
- Se realizó aplicación de estuco plástico para exteriores en viga cornisas de patio interno
- Se realizó instalación de interruptores dobles en sala de espera y aula y en el mantenimiento de redes eléctricas internas
- Se realizó aplicación de pintura tipo korazo en muros externos superior de aulas 2, 4 y 5 en el mantenimiento de muros externos

[Firma]
Ing. residente

[Firma]
Ing. J.D.S.

Viernes. 11 de Marzo de 2020
Jornada laboral. 7:00 AM a.

Personal en obra. 1) Ing. director de obra
1) Arg. coordinador de obra
1) Ing. residente de obra
1) SISO
1) Maestro general de obra.
3) Oficiales de obra

Equipos en obra. 1) Bombo
1) Banco compactador
1) Compresor
8) Cuerpos de andamios.
1) taladro
1) pulidora
1) Máquina de cortar cerámica
2) Escaleras.

Actividades.

- Se realizo fundicion de Concreto a 3000 PSI para payas de ductos en la adecuacion de batenos de banos niños-niñas.
- Se realizo instalacion de remate de gotero en borde de cubierta en el patio interno.
- Se realizo aplicacion de esmalte negro a base de aceite para guarda escobas en muros internos de patio interno.
- Se realizo aplicacion de pintura tipo interior en muro de cuclillas del patio interno en la adecuacion de espacios internos.

[Signature]
Ing. residente

[Signature]
Ing. residente

Jueves 12 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a 5:30 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

3) Oficiales de obra

Equipos en obra. 1) Trompo

1) Rana compactadora

1) Compresor

8) Cuerpos de anclamientos

1) Taladro

1) Pulidora

1) Maquina de cortar ceramica

2) Escaleras

Actividades.

- Se realizo replanteo de ubicacion donde se construira parque infantil.
- Se realizo excavacion de feneos comun

conglomerado al lado lateral del aula los 2 para construcción de parque infantil.

- Se realiza instalación de formaletra para bordillo de plaza maciza para construcción de parque infantil.

- Se realiza aplicación de pintura negra a base de aceite para guardas escobas en patio interno.

Nota: Se realizó visita de obra con el ingeniero Mario Castilla en representación del RBF, Ing Jorge Pollares en representación de Benkat Ingeniería como entidad interventora, Arg Nelson Alarcon y Luis Espinosa en representación del Consorcio GER 3. Con el fin de evidenciar avance de obra y estado de misma. A las 3:00 PM se presentaron lluvias lo que ocasiono suspensión de las actividades.

[Signature]
Ing. Residente

[Signature]
Ing. J. J. J.

Viernes 13 de Marzo de 2020.

Horario laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arg. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 3) Oficial de obra

Equipos en obra

- 1) Trompo
- 1) Rona compactadora
- 1) Compresor
- 3) Cúspas de andamios
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Máquina de cortar cerámico
- 2) Escaleras

Actividades.

- Se continuo con la excavacion de terreno comun conglomerado para la construccion de parque infantil.
- Se realizo instalacion de flanche en lamina galvanizada en las aulas 4 y 5, para interno, con esta actividad se busca de no tener filtraciones de aguas lluvias.
- Se realizo raspado de pintura en fachada principal en la adecuacion de muros externos.
- Se realizo aplicacion de panete impermeabilizante en muros externos de la fachada principal.

Ingeniero residente

Ing. J. J. J.

Sabado 14 de Marzo de 2020.

Jornada laboral: 7:00 AM y 12: PM

Personal en obra:

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arg. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) BISO
- 1) Maestro general de obra
- 3) Oficiales de obra.

Equipos en obra:

- 1) Trompo
- 1) Rana compactadora
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 2) Escaleras.

Actividades

- Se continuo con la instalacion de flanche en lamina galvanizada en cubrenos de aulas 2, para evitar que se entren la agua lluvia.
- Se realizo demolicion de muros en bloque.

estructura 0.15 donde se realiza la instalación de tanques elevados de 1000 lts.

- Se realizó aplicación de estuco sobre exteriores en muros externos de fachada principal.

~~Ingeniero residente~~

~~Ingeniero residente~~

Domingo 15 de Marzo de 2020

No se ejecutaron actividades.

~~Ingeniero residente~~

~~Ingeniero residente~~

Lunes 16 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arg. coordinador de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) Oficiales de obra

Equipos en obra

- 1) Tronpo
- 1) Puma compactadora
- 1) Compresor
- 8) Cuerpos de andamios
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Máquina de cortar cerámica
- 2) Escaleras.

Actividades.

- Se realizó excavación de terreno común conglomera-
do de 0.20x0.15 mts para bordillo en la construc-
ción de parque infantil.

- Se realizó aplicación de estuco plástico de alta
calidad para exteriores en muros externos de
fachada principal muro lateral.

- Se realizó raspado de pintura en muros ex-

Terminos de fachada principal

[Signature]
Ing. residente

[Signature]
Ing. I.E.T.

Martes 17 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a.

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Arg. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) SISO
- 1) Maestro general de obra
- 2) Maestro de obra

Equipos en obra

- 1) Trompo
- 1) Rana compactadora
- 1) Compresor
- 8) Cuerpos de andamios
- 1) Taladro
- 1) Pulidor
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 2) Escaleras

Actividades

- Se continuo con la excavacion de terreno con un conglomerado de 0.20x0.15 mts para bordillo en la construccion de parque infantil
- Se realizo corte y figurado de acero para refuerzo para bordillo en la construccion de parque infantil
- Se continuo con la aplicacion de estuco tipo exterior en muros externos del muro lateral de la fachada principal

[Signature]
Ing. residente

[Signature]
Ing. I.E.T.

Miercoles 18 de Marzo de 2020

Jornada laboral. 7:00 AM a 6:00 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Zug. residente de obra

1) Siso

1) Maestro general de obra

2) Oficiales de obra

1) Ayudante de obra

Equipos en obra 1) Trompo

1) Pano compactador

8) Cuerpos de andamios

1) Compresor

1) Taladro


1) Pulidor


1) Maquina de cortar ceramica

2) Escaleras

Actividades.

- Se realizo lijado de muros externos de fachada principal para el mantenimiento de muros
- Se continuo con la aplicacion de estuco tipo exterior en muros externos de fachada principal
- Se realizo raspado de pintura en muros externos de fachada principal
- Se continuo con la instalacion de acero de refuerzo en varillas principales de $\frac{1}{2}$ y flejes $\frac{3}{8}$ en varillas $\frac{3}{8}$ para bordillo de placa en la construccion de parque infantil
- Se realizo retiro de escombros a un lugar mayor a una distancia de 5 km, con esta actividad le damos por terminado todos los escombros y accesorios a retirar de la obra.


Ing. residente


Ing. director de obra

Jueves 19 de Marzo de 2020

Jornada laboral 7:00 AM a 5:00 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

2) Oficial de obra

1) Ayudante de obra

Equipos en obra. 1) Trompo

1) Zona compactadora

8) Cuerpos de andamios

1) Compresor

1) Taladro

1) Pulidora

1) Maquina de cortar ceramica


2) Escaleras

Actividades

- Se continuo con la lijada de muros externos de la fachada principal.

- Se continuo con la instalacion de acero de fierro para bordillos en la construccion de parque infantil. en esta misma actividad se esta colocando las formaleto para posteriormente fundir en concreto.

- Se continuo con la aplicacion de estuco plastico para exteriores en muros externos en la adecuacion de muros de fachada principal.

 Viernes 20 de Marzo de 2020.

Jornada laboral 7:00 AM.

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

2) Oficiales de obra

1) Ayudante de obra

Equipos en obra. 1) Trompo

1) Rana compactadora

8) Cuerpos de andamios

1) Compresor

1) Taladro

1) Pulidora

1) Máquina de cortar cerámica

2) Escaleras

Actividades

- Se realizó fundición de concreto a 3000 PSI para bordillos en la construcción de parque infantil.

- Se realizó instalación de estructura metálica para cielo raso en PUE en la adecuación de alas 6 y 7.

- Se continuó con la aplicación de estuco para exteriores en la adecuación de fachada principal.

Sábado 21 de Marzo de 2020.

Jornada laboral. 7:00 AM a 1:45 PM

Personal en obra 1) Ing. director de obra

1) Arg. coordinador de obra

1) Ing. residente de obra

1) SISO

1) Maestro general de obra

2) Oficiales de obra

1) Ayudante de obra

Equipos en obra. 1) Trompo

1) Rana compactadora

8) Cuerpos de andamios

1) Compresor

- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Máquina de cortar cerámico,
- 2) Escaleras

Actividades

- Se realizó el rebaño de la formaleta en la fundición de bordillos en la construcción de parque infantil.
- Se continuo con la instalación de estructura metálica para cuido raso en pue en la adecuación de aulas 6 y 7.
- Se continuo con la aplicación de estuco plástico para exteriores en la adecuación de fachada principal

Nota. En este día se presentaron lluvias a las 14:45 por motivo por el cual se suspendieron las actividades.

Ingeniero residente

Ing. F. G. I.

- Domingo 22 de Marzo de 2020.
No se ejecutaron actividades.

Juernes. 23 de Marzo de 2020

Feriada laboral 7:00 AM a 4.

Personal en obra

- 1) Ing. director de obra
- 1) Ing. coordinador de obra
- 1) Ing. residente de obra
- 1) Chofero

- 1) Maestro general de obra
- 2) Oficiales de obra
- 1) Ayudante de obra

Equipos en obra

- 1) Tronpa
- 1) Rona compactadora

- 8) Cables de andamios
- 1) Compresor
- 1) Taladro
- 1) Pulidora
- 1) Maquina de cortar ceramica
- 2) Escaleras

Actividades

- Se continuo con la instalacion de estructura metalica para cielo raso en Pue. en la adecuacion de aulas 6 y 7.
- Se realizo levantamiento de muro en bloque o/s estructural para contencion de tierra en la construccion de parque infantil.
- Se realizo lijado de muros estucados en la adecuacion de foreciada principal.

[Signature]
24 de marzo de 2020

Debido a la actual situacion que se esta presentando a causa del COVID-19 y de acuerdo a lo dispuesto por el decreto presidencial se ha decidido suspender temporalmente las actividades de adecuacion que se vienen adelantando en Corasonpedro; las actividades se reinician cuando se levante la cuarentena nacional o se den las condiciones propicias para trabajar.