

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 11 de noviembre de 2024 Al: 17 de noviembre del 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 74 Días
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE MAGANGUE SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO, DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	20,77%	24,80%	Obra Física Ejecutada (%)	45,32%	56,89%
Valor básico de la Obra	\$ 5.673.965,72	\$ 6.680.770,71	Valor básico de la Obra	14.577.432,70	20.312.526,20

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO ING SAMAR 2024
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024
Valor Inicial: \$ 1.120.407.896
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: JVM INGENIERIA S.A.S BBIC
Contrato No. INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024
Valor Inicial: \$ 210.824.284
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Actividades ejecutadas:

1. Demolición de enchape de muro.
2. Resanes intervenidos.
3. Instalación de punto hidráulico.
4. Instalación de mueble superior e inferior de cocina.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Demolición de poceta



Comentario: Demolición de Enchape



Comentario: Resanes en techo



Comentario: Instalacion de punto hidraulico



Comentario: Resanes en techo



Comentario: Resanes en muros




Comentario: Resanes en muros



Comentario: Resanes en techo



Comentario: Resanes en techos



Comentario: Instalación de mueble en cocina

Imagen



Comentario: Terminar instalacion en muebles superiores e inferiores en cocina

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	 Firma _____ Nombre : ING. JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ Matrícula No.: 121037 - 0615932 NTS

