

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1																	
INFORME SEMANAL																			
Semana Número: <u>11</u> Del: <u>11 de noviembre del 2024</u> Al: <u>17 de noviembre del 2024</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>75</u> Días																			
ENTIDAD CONTRATANTE: <u>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</u> SEDE: <u>CERETE - CORDOBA</u> SUPERVISOR: <u>Jacqueline del Carmen Guzman Herazo</u>																			
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td style="text-align: center;">47,05%</td> <td style="text-align: center;">76,30%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: right;">\$ 13.955.253,66</td> <td style="text-align: right;">\$ 63.218.321,00</td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	47,05%	76,30%	Valor básico de la Obra	\$ 13.955.253,66	\$ 63.218.321,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td style="text-align: center;">51,25%</td> <td style="text-align: center;">63,45%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: right;">62.969.044,40</td> <td style="text-align: right;">75.833.248,00</td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	51,25%	63,45%	Valor básico de la Obra	62.969.044,40	75.833.248,00
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	47,05%	76,30%																	
Valor básico de la Obra	\$ 13.955.253,66	\$ 63.218.321,00																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	51,25%	63,45%																	
Valor básico de la Obra	62.969.044,40	75.833.248,00																	
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:																		
Contratista: <u>CONSORCIO ING SAMAR 2024</u> Contrato No.: <u>CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024</u> Valor Inicial: <u>\$ 1.120.407.896</u> Valor Actualizado: <u>N/A</u> Plazo Inicial: <u>4 MESES</u> Plazo Actualizado: <u>N/A</u> Fecha de Iniciación: <u>5 DE SEPTIEMBRE DE 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2024</u>	Interventor: <u>JVM INGENIERIA S.A.S BBIC</u> Contrato No.: <u>INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024</u> Valor Inicial: <u>\$ 210.824.284</u> Valor Actualizado: <u>N/A</u> Plazo Inicial: <u>4 MESES Y 15 DIAS</u> Plazo Actualizado: <u>N/A</u> Fecha de Iniciación: <u>5 DE SEPTIEMBRE DE 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2024</u>																		
IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA																		
AVANCE																			
Actividades ejecutadas: 1. Instalación enchape de muro. 2. Cerramiento Lona verde. 3. Instalación de estructura Metálica para cubierta. 4. Instalación de cubierta y Manto asfáltico.																			
IMAGENES AVANCE																			
																			
Comentario: Instalación de enchape de pared en baños	Comentario: Cerramiento en lona verde																		
																			

Comentario: Terminas de instalacion de enchape de piso y pared

Comentario: Cerramiento en lona verde



Comentario: Instalación de estructura metalica para cubierta

Comentario: Instalación de cubierta



Comentario: Instalación de estructura metalica para cubierta

Comentario: Instalación de cubierta

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma 
	Nombre : Ing. Juan Sebastián Gomez Sanchez
	Matrícula No.: 121037-0615932 nts