

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 11 de noviembre del 2024 Al: 17 de noviembre del 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 75 Días
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SAHAGUN - CORDOBA SUPERVISOR: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO, DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

SEMANAL			ACUMULADO			SEMANAL			ACUMULADO		
Obra programada (%)			6,84%			Obra Física Ejecutada (%)			43,40%		
Valor básico de la Obra			\$ 2.145.681,88			Valor básico de la Obra			\$ 39.309.295,28		
			\$ 6.198.083,34						\$ 43.625.789,00		
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
Contratista: CONSORCIO ING SAMAR 2024						Interventor: JVM INGENIERIA S.A.S BBIC					
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024						Contrato No. INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024					
Valor Inicial: \$ 1.120.407.896						Valor Inicial: \$ 210.824.284					
Valor Actualizado: N/A						Valor Actualizado: N/A					
Plazo Inicial: 4 MESES						Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DIAS					
Plazo Actualizado: N/A						Plazo Actualizado: N/A					
Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024						Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024						Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
IMAGEN OFICINA						IMAGEN OFICINA					

AVANCE	
Actividades ejecutadas:	
1. Instalación cielo raso.	
2. Instalación de enchape de muro.	
3. Resanes de muro.	
4. Aplicación de pintura de muro.	
IMAGENES AVANCE	




Comentario: Retiro de cielo raso



Comentario: Resane en muros



Comentario: Resanes en muros



Comentario: Instalación de enchapes



Comentario: Aplicación de pintura en muros y techo



Comentario: terminar instalacion de enchape en muros



Comentario: Enchape en muros



Comentario: Instalacion de enchape en muros



Comentario: Enchape en muros

Imagen

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma 
	Nombre : Juan Sebastian Gomez Sanchez
	Matricula No.:121037-0615932 NTS