

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 9 de diciembre de 2024 Al: 15 de diciembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CARTAGO SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO, DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

Obra programada (%)	SEMANAL 23,00%	ACUMULADO 86,40%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 2,13%	ACUMULADO 97,78%
Valor básico de la Obra programada:	\$ 41.154.686,40	\$ 154.576.040,03	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 3.805.783,12	174.937.345,29

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO ING SAMAR 2024
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024
Valor Inicial: \$ 1.120.407.896
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: JVM INGENIERIA S.A.S BBIC
Contrato No. INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024
Valor Inicial: \$ 210.824.284
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

SE REALIZA CAMBIO DE FICHAS DE PISO EN GRANITO FISURADAS AL MOMENTO DE PULIR Y RECTIFICACIÓN DE PULIDA DE PISO NE GRANITO. INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES DE BAÑO EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS EN COCINA Y OFICINA ADMINISTRADORA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA CAMBIO DECHAPAS DE OFICINAS,

IMAGENES AVANCE




Comentario: Cambio de fichas de piso en granito



Comentario: Pulida y brillante de piso en granito




Comentario: instalaciones eléctricas en cocina y oficina administradora




Comentario: Instalación de incrustaciones de baño



Comentario: Mantenimiento de puertas



Comentario: Instalación de chapas de oficinas



Comentario: Retoques de pintura



Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
<p>ESTÁ PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS</p>	<p>Firma </p> <p>Nombre : MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ HENAO</p> <p>Matrícula No.: 63202-188100 QND</p>