



IDRD-4080-G1-2024-226

Bogotá D. C., 06 de mayo de 2025

Señores:

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**

Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

Subdirector técnico de parques

La ciudad



ALCALDAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



No. 20252100165362 Código Web: **5Ysi+M**

FECHA: 06-05-2025 10:16:41 FOLIOS: 3

RADICADOR: ANDRES FELIPE SANCHEZ PENA

DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co

Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"***.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 22 correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de abril de 2025 y el 20 de abril de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos:	Lo referido en (02) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	MCMM
Revisó:	N/A





Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal
abril 14, 2025

al

22
abril 20, 2025

Intervento:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales

Nombre:
Dirección:

VARIOS PARQUES

Código:

Localidad:
Barrio:

CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra

COP No. 4041-2024

Objeto:

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista:

CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						
Costo Directo		3.728.133.056	84.663.938,00	915.531.916,00	645.430.013,00	398.937.309,00	458.901.757,00	
A.I.U. (39,48%)		1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.769,00	153.511.076,00	176.585.396,00	
Total		5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	
Adición No. 01 >		-	-	-	-	-	-	
Anticipo:		-	-	-	-	-	-	
Retegantía:		-	-	-	-	-	-	
Neto Acta			118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	
Acumulado			118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.318.959,00	2.847.767.344,00	3.483.254.497,00	

3. Contrato de Interventoría

CI No. 4080-2024

Objeto:

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						
Costo directo		1.770.680.532	27.833.700	105.987.269	212.368.629	148.501.719	180.477.731	
Iva (19%)		336.429.301	5.288.403	20.137.581	40.350.040	28.215.327	34.290.769	
Total		2.107.109.833	33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.046	214.768.500	
Adición:		-	-	-	-	-	-	
Anticipo:		-	-	-	-	-	-	
Retegantía:		-	-	-	-	-	-	
Neto Acta			33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.046	429.537.000	
Acumulado			33.122.103	159.246.953	411.965.622	588.682.668	1.018.219.668	

4. Programación. (N/A)

Semana N°22

Fecha de corte:

20-abr-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	\$ 5.200.000.000,00	\$ 3.917.230.698,64	\$ 3.872.688.002,80		Se hace entrega de la programación de obra VS3, ajustada de acuerdo a prioridades del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4080-G1-2024-204 con radicado No. 20252100134742
	TOTAL	programado general	75,33%	74,47%	-0,86%	

11. Informe técnico

- Se realiza el suministro e instalación de mallas de nylon y mallas para arcos de futbol en la cancha H52 Diagonal 52 B sur Cra 61B
- Se realiza desmonte de grama, instalación y pegue de grama sintética nueva, mantenimiento de arcos de futbol, se registra llegada al campo de granulo de caucho, se realiza descompactacion, top-dressing, y cepillado en la cancha El Recreo Cod. 07-260 Calle 69 A Sur 93D - 45
- Se realiza aireación en la cancha Gaitana natural Cod. 11-205 Carrera 125 B 131 A -15
- Se realiza fumigación del campo en la cancha Alquería natural Cod. 15-024 Calle 43 sur N 52 20

12. Informe de Calidad

- Revisión y envío de observaciones al Informe n° 5 presentado por el contratista IDRD-4080-G1-2024-207

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, como la instalación del punto ecológico, la identificación de sustancias químicas y suministro de hojas de seguridad. Con relación a la protección de sumideros e individuos arbóreos, se aclara que no se ha requerido su implementación debido a la ausencia de estos en los polígonos intervenidos a la fecha.



15. Informe SST

- En los frentes de obra activos se evidencia el uso de dotación institucional al personal operativo.
- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.

16. Registro Fotográfico

			
Nuevo Muzu Cod. 06-017 Tunjuelito	Nuevo Muzu Cod. 06-017 Tunjuelito	Nuevo Muzu Cod. 06-017 Tunjuelito	Nuevo Muzu Cod. 06-017 Tunjuelito
			
Nuevo Muzu Cod. 06-017 Tunjuelito	El Recreo Cod. 07-260 Bosa	El Recreo Cod. 07-260 Bosa	El Recreo Cod. 07-260 Bosa
			
El Recreo Cod. 07-260 Eosa	El Recreo Cod. 07-260 Bosa	El Recreo Cod. 07-260 Bosa	El Recreo Cod. 07-260 Bosa
			
El Recreo Cod. 07-260 Eosa	El Recreo Cod. 07-260 Bosa	Alquería Cod. 16-024 Puente Aranda	Alquería Cod. 16-024 Puente Aranda
			
Alquería Cod. 16-024 Puente Aranda	LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba


Arq. María Claudia Mahecha
Residente Interventoría