



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal
marzo 10, 2025 al marzo 16, 2025

Interventor:
CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	Localidad:
		Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No. 4060-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						
Valores Iniciales								
Acta 1			Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	
Costo Directo			\$ 538.089.886.00					
A.L.U. (34.48%)			\$ 181.323.001.00					
Sub Total			\$ 730.412.887.00					
GASTOS REEMBOLSABLES/COMPLEMENTARIOS								
Total Inicial			93.188.863.00					
Adición No.			12.900.346.897.00					
Total Final			\$ 185.665.645.00					
Anticipo (40% Sobre costo directo)			3.753.269.748.00					
Total			\$ 541.747.235.00					
Acumulado								

3. Contrato de Interventoría

Objeto:

CI No. 4080-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						
Valores Iniciales								
Acta 1			Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	
Valor Contrato:			1.770.660.532.00					
Iva (19%)			336.428.301.00					
Sub Total			2.107.108.833.00					
Adición								
Total Final			2.107.108.833.00					
Retenencia								
TOTAL			2.107.108.833.00					
Acumulado			2.107.108.833.00					

Programación. (N/A) El Contratista no ha entregado todavía la programación de obra para su respectiva revisión y aprobación.

Semanal No.17	Fecha de corte:	marzo 16, 2025
---------------	-----------------	----------------



Informe Semanal

Reporte Semanal
marzo 10, 2025 al marzo 16, 2025

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28


4.	Dato General	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulada		+ avanza / - atraso	OBSERVACIONES
				Prog.	Real		
	COP 4060-2024		\$ 12.900.349.807,00	\$ 6.209.297.002,54	\$ 3.043.766.938,27		
	TOTAL		programado general	48,13%	23,99%	-24,54%	El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio puesto que el contratista a la fecha no ha subsumido la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación, tal requerimiento se ha realizado en varias oportunidades y en comités de obra.

5.	Fecha Inicial:	20-nov-24	6. Pendientes:	ENTREGA DE LA PPROGRAMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
	Fecha de Terminación Inicial:	19-jul-25		
	Adición de tiempo en (meses):	-		
	Fecha de Terminación Final:	19-jul-25	Observaciones:	

7.	Liencias:	Construcción:	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A
----	-----------	---------------	------------	-----	----------------------------------	-----

8.	Servicios Públicos:	CODENSA	N/A	Informe 50%	EAAB	Informe 75%	OTROS	Informe 100%
----	---------------------	---------	-----	-------------	------	-------------	-------	--------------

9.	PAC 2025	ENE	JUN	JUL	FEB	MAR	ABR	MAY	OBSERVACIONES:
		\$ 723.397.000	\$ 1.093.978.554	\$ 1.445.486.168	\$ 1.749.156.608	\$ 1.843.571.658			Los valores planificados son Costo total con AUI
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
		\$ 2.250.717.637	\$ 2.364.006.991	\$ 1.290.034.591					





Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

17

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

marzo 10, 2025

marzo 16, 2025

El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha subsumido la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación. Luego de la mesa de trabajo realizada con el profesional de costos del contratista el día 27 de febrero, el contratista remite las observaciones con el comunicado bel-mpi-admin-167-25 del 14 de marzo, a lo cual se revisa y no se aprueba por la interventoría, ya que no cumple con el pliego de condiciones y se remiten nuevas observaciones con los comunicados ldrd-4080-g2-2024-305 y ldrd-4080-g2-2024-309

Se le recuerda al contratista que la información necesaria para el control de la ejecución del contrato expuesta en el anexo técnico:

-El Contratista presentará a la interventoría respectiva, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles siguientes a la orden de indicación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente firmados y sellados de conformidad con el Pliego de Condiciones.

1. Planificación de actividades de ejecución.
2. Relación de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en caso de que la forma de pago incluya esta modalidad).
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en caso de que la forma de pago incluya esta modalidad).
4. Programa de obra.
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

Debido a la revisión realizada por interventoría, se presentan las siguientes observaciones:

1. Mencionado lo anterior, se le recuerda al contratista presentar actualización de la programación cada que se realice la vista diagnóstica de cada uno de los frentes.
2. Cada una de las actividades se le realiza la correcta asignación de recursos como lo estipula el anexo técnico.
3. Cada una de las actividades debe permitir la identificación de recursos asignados y con comprobación de los recursos asignados y que sean coherentes con la actividad a ejecutar.
3. De acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico la ejecución y control del proyecto se medirá de acuerdo allí se estipula:

"La programación, ejecución y control del proyecto se registra por lo establecido en el Modelo de Maduración de Proyectos empleado por el contratista, para lo cual se tendrá en cuenta la herramienta de gestión de proyectos del EVM (Earn Value Management o Gestión del Valor Ganado); con el fin de asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas mediante el seguimiento de los indicadores de Ejecución Planificada, Índice de Ejecución o Costos e Índice del Proyecto."

4. Se debe definir el presupuesto de acuerdo a las actividades a ejecutar para cada zona del parque, a efectos de definir el presupuesto de ejecución y cada zona debe contener las actividades a ejecutar necesarias para el mantenimiento de la misma.
5. Se solicita al contratista ajustar el cronograma de actividades de acuerdo a los avances presentados por interventoría. Se advierte que, el avance ejecutado en obra a fecha de estado del 9 de marzo de 2025 es de \$2.670.311.625,97, es decir, un 20,70% de valor total del contrato, dicho valor a la fecha de estado del 9 de marzo de 2025 debe ser el mínimo valor programado de acuerdo a la programación presentada. Situación que no se está presentando.
6. La subsumición de estas observaciones se debe presentar luego como referente la actualización de las prioridades realizadas.

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

De igual manera, las situaciones de orden técnico que se presentan en el periodo correspondiente al informe semanal fueron las siguientes:

N.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	Programaciones y presupuestos	Se ha requerido de forma oportuna al contratista por medio de comunicados (IDRD-4080-G2-2024-305 del 17 de marzo y IDRD-4080-G2-2024-309 del 18 de marzo) y en comités de obra la entrega de la documentación requerida en el anexo técnico contractual, prueba de ello se encuentra la trazabilidad en la correspondencia enviada y en las actas de comité de obra y el presunto incumplimiento.
2	Inicio de actividades en los parque ya priorizados y viabilizados por la entidad además de culminación de las obras de emergencias.	Se realiza comité de obra el día 13 de marzo entre contratista, interventoría y supervisión para aprobar presupuestos priorizados y el contratista tenga mas frentes aprobados para el inicio de obra, de la misma forma se requiere de forma oportuna al contratista por medio de comunicados y en comités de obra para el inicio de actividades en los parque ya priorizados y viabilizados por la entidad además de la culminación de las obras de emergencias, prueba de ello se encuentra la trazabilidad en la correspondencia enviada y en las actas de comité de obra.
3	Desviación marcada entre el programado y el ejecutado	El porcentaje de seguimiento programado con el cual se realiza el seguimiento, se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha entregado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación. El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha entregado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación. Luego de la mesa de trabajo realizada con el profesional de costos del contratista el día 27 de febrero, el contratista remite las observaciones con el comunicado bel-mpi-admin-167-25 del 14 de marzo, a lo cual se revisa y no se aprueba por la interventoría, ya que no cumple con el pliego de condiciones y se remiten nuevas observaciones con los comunicados ldrd-4080-g2-2024-305 y ldrd-4080-g2-2024-309.

<div> <div> <div>BOGOTÁ</div> <div>INFORME SEMANAL TÉCNICO 10 DE MARZO AL 16 MARZO 2025</div> </div> <div> <div>Reporte Semanal</div> <div>marzo 10, 2025</div> </div> <div> <div>Interventor:</div> <div>marzo 16, 2025</div> </div> <div> <div>CONSORCIO SANTA TERESA 28</div> </div> </div>		<div> <div>11.</div> <div>OBSERVACIONES POR PARQUES:</div> </div>		<div> <div>INFORME SEMANAL TÉCNICO 10 DE MARZO AL 16 MARZO 2025</div> <div>SEGUIMIENTO TÉCNICO:</div> <div>Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:</div> <div>Se realiza comité de obra con presencia de todos los componentes de parte de la entidad, interventoría y el contratista, el 13 de marzo del 2025.</div> </div>	
PARQUE COUNTRY:	Se realiza localización y replanteo con comisión topográfica, la interventoría avanza con desmonte de juegos, y excavación mecánica con su respectivo retro.				
PARQUE VALLES DE CAFAM:	La interventoría reporta que se continúa con lijado de barandas en parque de niñas y pasta de pintura. La interventoría reporta que se paró actividades de senderos por falta de materiales, arena y adoquines se le recomendó al contratista por parte de la interventoría descalificar el material que se encuentra colmatado por la lluvia y se haga compactación del terreno. Se continúa con desmonte de adoquines y reconfiguración de senderos				
CEFE TUNAL	Aun no se cambia el vidrio de las piscinas, el martes 4 de marzo se tomaron medidas para el cambio por parte del contratista, se realiza entrega de mantenimientos en baños accesorios # 5, plaza de eventos y coloso se recibe a satisfacción por parte de administración del parque				
GILMA JIMENEZ	Se continúa con actividades de reparación de tubería en la zona de baños psicomotriz. La interventoría reporta que se está rematando en baño de área psicomotriz, se terminó arreglo en baño zona de pista de patinaje. Se va a empezar arreglos para baño frente a cancha F1				
PARQUE PLAJOS	Se continúa con armado de acero para pícines, la interventoría reporta que se tomaron 3 densidades y el promedio de las 3 dio 91.9%, se libera la capa para continuar con la fundación de concreto en la zona				
PARQUE TIBANICA	La interventoría reporta que se encuentran instalados los borsaludables, falta quitar la formalita de manera en las bases				
PARQUE LOS NIÑOS	La interventoría reporta que el contratista realiza la instalación del juego barca y se encuentran haciendo limpieza al área, queda pendiente la instalación del piso caucho				
PRD PATINAJE	La interventoría reporta que se está terminando de pintar y ajustar los remates de la cubierta, también se está cortando el peficabonado de acuerdo a la medida de los módulos y se realiza limpieza de las gotas de pintura derramada en el alumino. SE Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación, Edificio Administrativo				
PARQUE TIMIZA	La interventoría reporta ausencia de personal en obra				
PARQUE NACIONAL:	Se avanza en la instalación de adoquín en hilada parada, como confinamiento de sendero				
PARQUE JUAN AMARILLO:	Se realizan trabajos de pintura a los juegos grecorromanos, hoy inician con el lijado de los mismos				
PARQUE OLAYAL	Se realiza excavación para la instalación de parales de puertas salidas de emergencia				
PARQUE CAYETANO	Actividades se avanza cambiando la grifería dentro de tanques sanitarios zona de baños de niñas				
<div> <div>Correspondencia Enviada por la interventoría durante el periodo:</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-282 al IDRO el día 10 de marzo del 2025 con el asunto: Incumplimiento entrega de presupuestos actualizados</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-283 al contratista el día 10 de marzo del 2025 con el asunto: SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS SUBSANADO.</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-284 al IDRO el día 10 de marzo del 2025 con el asunto: Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-165-24 observaciones orden de giro No. 15</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-285 al contratista el día 10 de marzo del 2025 con el asunto: Reteneración IDRD-4080-GS-2024-269 - Requerimiento orden de giro No. 13</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-287 al IDRO el día 10 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento remisión soporte de pago rendimientos financieros generados de los recursos del anticipo - mas de diciembre de 2024</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-288 al IDRO el día 11 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento remisión soporte de pago rendimientos financieros generados de los recursos del anticipo - mas de diciembre de 2024</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-289 al IDRO el día 11 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión orden de desembolso No. 15</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-290 al contratista el día 11 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión en físico - hojas de vida profesionales aprobados</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-291 al contratista el día 11 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión en físico - hoja de vida cambio residente de interventoría</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-292 al contratista el día 11 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión propuesta de asadores parque Florida</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-293 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión comprobante de pago rendimientos financieros mes de diciembre de 2024</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-294 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 16</div> <div>Se envió comunicado IDRD-4080-GS-2024-295 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-154-25 Informe técnico mensual No. 4</div> </div>					



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

17

marzo 10, 2025

Interventor:

marzo 16, 2025

CONSORCIO SANTA TERESA 28

Se envió comunicado IRO-080-02-2024-295 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento cumplimiento compromisos - Remisión presupuestos eléctricos
Se envió comunicado IRO-080-02-2024-296 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Reiteración - Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-135-24 Devolución orden de desembolso No. 10
Se envió comunicado IRO-080-02-2024-297 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento inicio de actividades
Se envió comunicado IRO-080-02-2024-298 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento inicio de actividades
Se envió comunicado IRO-080-02-2024-299 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión ordenes de giro No. 13 y No. 14
Se envió comunicado IRO-080-02-2024-300 al contratista el día 12 de marzo del 2025 con el asunto: Aprobación informe SST N°4
Se envió comunicado IRO-080-02-2024-301 al contratista el día 13 de marzo del 2025 con el asunto: Aprieto por presunto incumplimiento - atención de emergencias - Vidrios CEFE Cometas y CEFE Tunal
Se envió comunicado IRO-080-02-2024-302 al contratista el día 14 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento SST- Dotación personal Diverpak

INFORME SEMANAL ELÉCTRICO

SEGUIMIENTO TÉCNICO ELÉCTRICO:

Actividades ejecutadas del 10 al 016 de marzo.

- 1.Complejo Acústico
- Desmonte de 12 luminarias metal halide 400W
- Desmonte de 4 luminarias metal halide de 1000W
- Instalación de 16 luminarias led de 200W
- Instalación de 16 luminarias led de 200W en el Paseo
- Mantenimiento de 2 tableros de luminarias
- Se revisa las acometidas hacia el tablero principal que estan en falla.

2.Iazmin

- Desmonte de 57 luminarias metal halide 1000W
- Las luminarias en buen estado se reinstalan en la torre 2 dejando esta torre en para iluminación de mantenimiento.

3.San Cristóbal

- Se continua con la emergencia, donde las casetas del IDRO no tenían servicio, se hizo:
- Mantenimiento a cajas de paso
- Cambio de conectores tipo empalmes sub acúscos.
- Cambio de un tramo de cable en mal estado

INFORME SEMANAL CALIDAD

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CALIDAD:

Durante la semana objeto de reporte se participa en el comité de obra

- 1. Se recibe informe de Calidad n° 4 para revisión por interventoría
- 2. No se han recibido los resultados de laboratorio correspondientes a la SBF-PEA instalada en pilas
- 3. No se ha recibido la corrección de las caras de recibo de mobiliario, las cuales cuentan con observación errada y no cuentan con soportes.
- 4. No se realiza reporte de materiales
- 5. No se ha atendido la observación de entrega de certificados eléctricos por parque
- 6. No se ha realizado la presentación de los certificados de los mantenimientos realizados a los ascensores

INFORME SEMANAL SST Y AMBIENTAL





























SEGUIMIENTO GESTIÓN SST:

Durante la semana objeto de reporte se participa en el comité de obra

- Se dio aprobación al informe SST N°4 mediante el comunicado IRO-080-02-2024-300.
- Se recibió y se validó documentación de ingreso de personal para valles de cafam, country y Cayetano
- Se solicita contar con punto de hidratación para los trabajadores en valles de cafam y country
- Se solicita entregar dotación institucional al personal operativo de valles de cafam

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:

Durante el periodo de reporte se evidencia que el contratista avanza con la implementación de medidas de manejo ambiental mediante la protección de sumideros, cambio del material para el cerramiento de frentes de obra, protección de materiales granulares para evitar su dispersión, y mejoramiento en las condiciones de ruido de circulación y acopio para su posterior aprovechamiento. De igual manera se revisó el informe cuatro (4) en su versión tres (3), evidenciando que el contratista subsane las observaciones realizadas a las dos versiones anteriores, quedando en estado aprobado

Instituto Distrital de Recreación y Deporte				
	Reporte Semanal		Interventor:	
	marzo 10, 2025	# 17 al	marzo 16, 2025	
PARQUE COUNTRY: Se realiza localización y replanteo con comisión topográfica				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				
PARQUE VALLES DE CAFAM: La interventoría reporta que Se continúa con lijado de barandas en parque de niños y pista de patinaje				

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal
marzo 10, 2025

17
al
marzo 16, 2025

Interventor:
CONSORCIO SANTA TERESA 28



PARQUE TIMIZA a intervención reporta ausencia de personal en obra	PARQUE TIMIZA a intervención reporta ausencia de personal en obra	PARQUE TIMIZA a intervención reporta ausencia de personal en obra	PARQUE TIMIZA a intervención reporta ausencia de personal en obra	PARQUE TIMIZA a intervención reporta ausencia de personal en obra
				
PARQUE PIAOS Se continúa con armado de acero para pilónes. la intervención reporta que se tomaron 3 densidades y el promedio de las 3 es 91.8% se libera la capa para continuar con la fundida de concreto en la zona	PARQUE COUNTRY: la intervención avanza con desmonte de juegos, y excavación mecánica con su respectivo retiro.	PARQUE COUNTRY: la intervención avanza con desmonte de juegos, y excavación mecánica con su respectivo retiro.	PARQUE COUNTRY: la intervención avanza con desmonte de juegos, y excavación mecánica con su respectivo retiro.	PARQUE COUNTRY: la intervención avanza con desmonte de juegos, y excavación mecánica con su respectivo retiro.
				
PARQUE NACIONAL: Se avanza en la instalación de adoquin en hilada partida, como confinamiento de sendero	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la instalación de adoquin en hilada partida, como confinamiento de sendero	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la instalación de adoquin en hilada partida, como confinamiento de sendero	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la instalación de adoquin en hilada partida, como confinamiento de sendero	PARQUE NACIONAL: la intervención reporta que a rotonda carrera 5 no tiene avance por falta de personal
				

Instituto Distrital de Recreación y Deporte									
Reporte Semanal									
Interventor: # 17 al marzo 16, 2025									
CONSORCIO SANTA TERESA 28									
PARQUE GILMA JIMENEZ: La interventoría reporta que se está rematando en baño de área piscinotroz, se terminó arreglo en baño zona de pista de patinaje. Se va a empezar arreglos para baño frente a cancha F1	PARQUE GILMA JIMENEZ: La interventoría reporta que se está rematando en baño de área piscinotroz, se terminó arreglo en baño zona de pista de patinaje. Se va a empezar arreglos para baño frente a cancha F1	PARQUE GILMA JIMENEZ: La interventoría reporta que se está rematando en baño de área piscinotroz, se terminó arreglo en baño zona de pista de patinaje. Se va a empezar arreglos para baño frente a cancha F1	PARQUE GILMA JIMENEZ: La interventoría reporta que se está rematando en baño de área piscinotroz, se terminó arreglo en baño zona de pista de patinaje. Se va a empezar arreglos para baño frente a cancha F1	PARQUE GILMA JIMENEZ: La interventoría reporta que se está rematando en baño de área piscinotroz, se terminó arreglo en baño zona de pista de patinaje. Se va a empezar arreglos para baño frente a cancha F1	PARQUE VALLES DE CAFAM: la interventoría reporta ausencia de material de obra	PARQUE VALLES DE CAFAM: la interventoría reporta ausencia de material de obra	PARQUE VALLES DE CAFAM: la interventoría reporta ausencia de material de obra	PARQUE VALLES DE CAFAM: la interventoría reporta ausencia de material de obra	PARQUE VALLES DE CAFAM: la interventoría reporta ausencia de material de obra
									
PARQUE TUNAL: se realiza entrega de mantenimientos en baños acceso # 5, plaza de eventos y coliseo se recibe a satisfacción por parte de administración del parque	PARQUE TUNAL: se realiza entrega de mantenimientos en baños acceso # 5, plaza de eventos y coliseo se recibe a satisfacción por parte de administración del parque	PARQUE TUNAL: se realiza entrega de mantenimientos en baños acceso # 5, plaza de eventos y coliseo se recibe a satisfacción por parte de administración del parque	PARQUE TUNAL: se realiza entrega de mantenimientos en baños acceso # 5, plaza de eventos y coliseo se recibe a satisfacción por parte de administración del parque	PARQUE TUNAL: se realiza entrega de mantenimientos en baños acceso # 5, plaza de eventos y coliseo se recibe a satisfacción por parte de administración del parque	PARQUE JUAN AMARILLO: Se realizan trabajos de pintura a los juegos grecorromanos, hoy inician con el lijado de los muros	PARQUE JUAN AMARILLO: Se realizan trabajos de pintura a los juegos grecorromanos, hoy inician con el lijado de los muros	PARQUE JUAN AMARILLO: Se realizan trabajos de pintura a los juegos grecorromanos, hoy inician con el lijado de los muros	PARQUE JUAN AMARILLO: Se realizan trabajos de pintura a los juegos grecorromanos, hoy inician con el lijado de los muros	PARQUE OLAYA: Se realiza excavación para la instalación de parales de puertas salidas de emergencia
									
PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo	PRD -UCAD: Inicio arreglos por la cubierta, para corrección de filtraciones de agua y humedades en el Primer piso de la edificación. Edificio Administrativo

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal
marzo 10, 2025
17
al
marzo 16, 2025

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

				
PDR - Patinaje. Avance en la instalación de la cubierta (1/3 parte)	PDR - Patinaje. Avance en la instalación de la cubierta (1/3 parte)	PDR - Patinaje. Avance en la instalación de la cubierta (1/3 parte)	PDR - Patinaje. Avance en la instalación de la cubierta (1/3 parte)	Parque El Country. Excavación en área de juegos. Se le ha solicitado al Contratista cumplir con los requerimientos solicitados verbalmente por la Interventoría y que están consignados en la bitácora de obra
				
Parque El Country. Excavación en área de juegos. Se le ha solicitado al Contratista cumplir con los requerimientos solicitados verbalmente por la Interventoría y que están consignados en la bitácora de obra	Parque El Country. Excavación en área de juegos. Se le ha solicitado al Contratista cumplir con los requerimientos solicitados verbalmente por la Interventoría y que están consignados en la bitácora de obra	Parque El Country. Excavación en área de juegos. Se le ha solicitado al Contratista cumplir con los requerimientos solicitados verbalmente por la Interventoría y que están consignados en la bitácora de obra	Parque El Country. Excavación en área de juegos. Se le ha solicitado al Contratista cumplir con los requerimientos solicitados verbalmente por la Interventoría y que están consignados en la bitácora de obra	Parque El Country. Excavación en área de juegos. Se le ha solicitado al Contratista cumplir con los requerimientos solicitados verbalmente por la Interventoría y que están consignados en la bitácora de obra
				
PARQUE TIBANICA. Se avanza con Actividades de lijado, y anticorrosivo	PARQUE TIBANICA. Se avanza con Actividades de lijado, y anticorrosivo	PARQUE TIBANICA. Se avanza con Actividades de lijado, y anticorrosivo	PARQUE TIBANICA. Se avanza con Actividades de lijado, y anticorrosivo	PARQUE CAYETANO. Actividades se avanza cambiando la grifería dentro de tanques sanitarios zona de baños de pesas

<div> Instituto Distrital de Recreación y Deporte</div>					<div>Reporte Semanal marzo 10, 2025</div>		<div># 17 al</div>	<div>Interventor: marzo 16, 2025</div>	<div>CONSORCIO SANTA TERESA 28</div>	
					<p>PARQUE PATIO BONITO: Se realiza reemplazo de enchapeado en la piscina de adultos. Se continúan con actividades de emboquillado al interior de la piscina de adultos</p>		<p>PARQUE TOBERIN: la interventoría no se avanza con cerramiento de cancha fútbol 11</p>	<p>PARQUE TOBERIN: la interventoría no se avanza con cerramiento de cancha fútbol 11</p>		



CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1



IDRD-4080-G2-2024-312

Bogotá D. C., 20 de marzo de 2025


Señores:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



No. 20252100104082 Código Web: @2pQi9

FECHA: 20-03-2025 16:08:06 FOLIOS: 13

RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ

DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co

Calle 63 No. 69A - 06 PBX: 660 6400

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 17
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 17 correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de marzo al 16 de marzo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (12) folios
Con copia: N/A
Elaboró: RRLJ
Revisó: N/A



CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos2@soliusas.com