

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

mayo 12, 2025

al

Interventor:

mayo 18, 2025

CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	VARIOS	Localidad:	VARIOS
VARIOS			Barrio:	VARIOS

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No. 4060-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista:

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		9.393.224.371,00	\$ 539.099.886,00	\$ 549.059.683,00	\$ 824.555.879,00	\$ 851.656.972,00		
A.I.U. (36,49%)		3.423.938.573,00	\$ 191.323.001,00	\$ 202.789.519,00	\$ 311.503.340,00	\$ 318.480.635,00		
Sub Total		12.807.162.944,00	\$ 730.412.887,00	\$ 751.848.202,00	\$ 1.136.059.219,00	\$ 1.173.220.846,00		
GASTOS REEMBOLSABLES/COMPLEMENTARIOS								
Total Inicial		93.186.863,00						
Adición No.		12.900.349.807,00						
Total Final		12.900.349.807,00						
Anticipo: (40% Sobre costo directo)		3.753.289.748,00	\$ 188.665.649,00	\$ 122.821.127,00	\$ 223.438.152,00	\$ 352.000.000,00		
Total		3.753.289.748,00	\$ 541.747.238,00	\$ 629.027.075,00	\$ 912.621.067,00	\$ 821.220.846,00		
Acumulado			\$ 541.747.238,00	\$ 1.170.774.313,00	\$ 2.083.395.380,00	\$ 2.904.616.226,00		

3. Contrato de Interventoría

CI No. 4080-2024

Objeto:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

		Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.770.690.592,00	\$ 27.833.700,00	\$ 105.987.269,00	\$ 212.368.629,00	\$ 148.501.719,00	\$ 180.477.731,00	
Iva (19%)		336.429.301,00	\$ 5.288.403,00	\$ 20.137.581,00	\$ 40.350.040,00	\$ 28.215.327,00	\$ 34.250.769,00	\$ 168.836.760,00
Sub Total		2.107.109.893,00	\$ 33.122.103,00	\$ 126.124.850,00	\$ 252.718.669,00	\$ 176.717.046,00	\$ 214.768.500,00	\$ 35.878.984,00
Adición:								\$ 224.715.744,00
Total Final		2.107.109.893,00						
Reintegrar:								
TOTAL		2.107.109.893,00						
Acumulado			\$ 33.122.103,00	\$ 159.246.953,00	\$ 411.965.622,00	\$ 588.682.668,00	\$ 803.451.168,00	\$ 1.028.165.912,00

Programación. (N/A) El Contratista no ha entregado todavía la programación de obra para su respectiva revisión y aprobación.

Semanal No.26

Fecha de corte:

mayo 18, 2025



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

mayo 12, 2025 al mayo 18, 2025

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

4.	Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
				Prog.	Real		
	COP 4060-2024	TOTAL	\$ 12.900.349.807,00	\$ 9.956.286.573,04	\$ 7.034.224.242,48	-30,28%	El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha subsanado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación por la interventoría, tal requerimiento se ha realizado en varias oportunidades y en comités de obra, igualmente con el oficio IDR-4080-G2-2024-368 del 11 de abril se reitera nuevamente las observaciones
				74,27%	43,99%		


5.	Fecha Inicial:	20-nov-24	6. Pendientes:	ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
	Fecha de Terminación Inicial:	19-jul-25		
	Adición de tiempo en (meses):	-		
	Fecha de Terminación Final:	19-jul-25	Observaciones:	

7.	Licencias:	Construcción:	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A
----	------------	---------------	------------	-----	----------------------------------	-----

8.	Servicios Públicos:	TELÉFONOS	DAMA	CODENSA	N/A	Informa 50%	EAAAB	Informa 75%	OTROS	Informe 100%
----	---------------------	-----------	------	---------	-----	-------------	-------	-------------	-------	--------------

9.	PAC 2025	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	OBSERVACIONES:			
	\$	723.397.000	\$	1.093.978.554	\$	1.445.488.168	\$	1.749.156.608	\$	1.943.571.868
	\$	2.290.717.837	\$	2.364.006.991	\$	1.290.034.981	Los valores plasmados son Costo total con AIU			

PROGRAMADO VS EJECUTADO GENERAL
EN PORCENTAJE DEL CONTRATO



LA INTERVENTORÍA ENVÍA COMUNICADO con el oficio IDR-4080-G2-2024-368 del 11 de abril se reitera nuevamente las observaciones, de acuerdo a lo anterior SE SIGUE REGISTRANDO EL AVANCE PROGRAMADO POR DÍAS SEGÚN EL TIEMPO CONTRACTUAL



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28


mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025



PROGRAMADO VS EJECUTADO GENERAL
EN PESOS DEL CONTRATO



A. INTERVENTORIA ENVÍA COMUNICADO con el oficio DRD-4080-G2-2024-368 del 11 de abril se reitera nuevamente las observaciones, de acuerdo a lo anterior SE SIGUE REGISTRANDO EL AVANCE PROGRAMADO POR DIAS EGUN EL TIEMPO CONTRACTUAL

El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha subsanado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación por la Interventoría, tal requerimiento se ha realizado en varias oportunidades y en comités de obra, igualmente con el oficio IDRD-4080-G2-2024-368 del 11 de abril se reitera nuevamente las observaciones

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

De igual manera, las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe semanal fueron los siguientes:

N.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	Programaciones y presupuestos	Se ha requerido de forma oportuna al contratista por medio de comunicados con el oficio IDRD-4080-G2-2024-368 del 11 de abril se reitera nuevamente las observaciones y en comités de obra la entrega de la documentación requerida en el anexo técnico contractual, prueba de ello se encuentra la trazabilidad en la correspondencia enviada y en las actas de comité de obra y el presunto incumplimiento.
2	Inicio de actividades en los parque ya priorizados y viabilizados por la entidad además de culminación de las obras de emergencias.	mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-358, IDRD-4080-G2-2024-359 y IDRD-4080-G2-2024-360 la interventoría envía apremios por incumplimiento en el inicio de obra y cumplimiento de frentes de obra activos, que a la fecha el contratista cuenta con poco personal y escaso material de obra, incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas y los compromisos adquiridos.
3	Desviación marcada entre el programado y el ejecutado	El porcentaje de seguimiento programado con el cual se realiza el seguimiento, se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha entregado subsanado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación, El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha entregado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación.

11. OBSERVACIONES POR PARQUES:

INFORME SEMANAL TÉCNICO DEL 12 de MAYO al 18 de MAYO DEL 2025

SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

En Comité de obra se realizó el día lunes 19 de Mayo de 2025

PARQUE PORVENIR	Se continúa con el desmonte y traslado de gravilla de la pista de trote
PARQUE PALESTINA	Se realizó la fundida de placa de la zona de juegos infantiles
PARQUE LA TIMIZA	Se realiza la atención de la emergencia por fuga en la tubería de los camerinos
PARQUE VIRREY SUR	Se termina la atención de la emergencia de las fugas presentadas en los baños de coliseo
PARQUE LA ANDREA	No sé presenta avance en las actividades priorizadas
PARQUE LA ESPERANZA	No sea no subsanado las observaciones en la actividad de pinturas de los biosaludales
PARQUE CANCHA BOCHICA	Se realiza la mampostería bajo cerramiento perimetral a la cancha de fútbol
PARQUE EL CIUDAD MONTES	No sé presenta personal de obra, no sé avanza en las actividades de voleibol playa, ni zonas de juegos infantiles
PARQUE TIBANICA	No sean subsanado las observaciones de la actividad de pintura en los saludables
PARQUE EL RECREO	Se inicia el desmonte y la reinstalación de bordillo y se inicia la instalación de adoquín en sendero peatonal junto a la cancha de fútbol 11
PARQUE NACIONAL	Se retiraron escombros; pendiente detalles de acabado en baranda M83 para la pista de patinaje.
COMPLEJO ACUÁTICO	Inicio Cerramiento tipo M83, para instalar y reubicar bicicletas.
PARQUE EL COUNTRY	Inicio figuración y amarre de acero para construcción de las vigas de la cubierta. Nivelación del terreno en zona de biosaludables (parcialmente) Continúa el relleno de tubería costado oriental. Excavaciones para construir el filtro francés por costado occidental de la zona verde del parque (conexión de bebederos). Inicia el relleno para la capa de triturado 3/4" en la zona del arenero (juegos infantiles). Llegan a la obra los nuevos bebederos que se van a instalar (4unidades) Se le hace la observación al Contratista de agilizar la construcción del cerramiento para los juegos infantiles. Visita e inspección de la obra por parte de la subdirección técnica IDRD Dra Olga Lucia.
PARQUE TOBERIN	Continúa realizando el mantenimiento del cerramiento de la malla eslabonada para la cancha de fútbol. Avance en la actividad de lijado con grata para parales metálicos y demas elementos que conforman la estructura del cerramiento.



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

mayo 12, 2025

26

al

Interventor:

mayo 18, 2025

CONSORCIO SANTA TERESA 28

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-443 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-359 APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-444 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 4

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-445 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-333 APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-446 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 7

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-447 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 8

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-448 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 9

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-449 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 10

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-450 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 11

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-451 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 12

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-452 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Solicitud información juegos Palestina

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-453 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-326 - Solicitud legalización orden de desembolso No. 15

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-454 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Solicitud legalización orden de desembolso No. 16

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-455 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Solicitud legalización orden de desembolso No. 17

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-456 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Solicitud remisión soporte de pago rendimientos financieros generados de los recursos del anticipo - mes de abril de 2025

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-457 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-238-24 Cambio hoja de vida inspector obra

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-458 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-249-25 Propuestas diseño piso de caucho Parque Simón Bolívar

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-459 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas y los compromisos adquiridos

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-460 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-178 Requerimiento remisión informe antes y después, Intervención Parque Nacional

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-461 al contratista el día 15 de mayo del 2025 con el asunto, Requerimiento remisión georreferenciación parque Tiniza

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-462 al contratista el día 16 de mayo del 2025 con el asunto, 2da Revisión Informe Técnico No. 6 - BELZCON

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-463(a) al contratista el día 16 de mayo del 2025 con el asunto, Respuesta BEL-MPI-ADM-252-25 - Solicitud ensayos arena lavada y clasificada

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-463 (b) al contratista el día 16 de mayo del 2025 con el asunto, RESPUESTA OFICIO BEL-MPI-ADM-255-25

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-464 al contratista el día 17 de mayo del 2025 con el asunto, Alcance comunicado IDRD-4080-G2-2024-462 - Observaciones informe mensual No. 6

Se envió comunicado IDRD-4080-G2-2024-465 al contratista el día 17 de mayo del 2025 con el asunto, Reiteración IDRD-4080-G2-2024-337 - Solicitud remisión planos récord

SEGUIMIENTO TÉCNICO ELÉCTRICO:

INFORME SEMANAL ELÉCTRICO



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

1. Timiza

- Desmonte de luminarias Metal Halide en sendero principal
- Instalación de luminarias tipo LED en sendero principal

2. Palestina

- Desmonte de luminarias Metal Halide en Coliseo
- Instalación de luminarias tipo LED en Coliseo

3. Villa Mayor

- Cambio de balastos dañados en cancha sintética de fútbol
- Cambio de bombillos dañados en cancha sintética de fútbol
- Cambio de contactor en cancha de fútbol 11

4. Modelia

- Desmonte y retiro de luminaria Alumbrado Publico
- Ajuste y mantenimiento Tablero Distribución
- Instalación de Luminaria Tipo Led

5. Berlín

- Desmonte y retiro de luminaria Alumbrado Publico
- Ajuste y mantenimiento Tablero Distribución
- Instalación de Luminaria Tipo Led

6. Gimnasio del Norte (Emergencia)

- Desmonte de 5 reflectores en mal estado
- Instalación de luminarias existentes en la bodega del parque.

7. Documental

Llegan los RETIE de:

- 12564 RETIE Cancha Miravalle fútbol 5
- 12829 RETILAP Cancha Miravalle fútbol 5
- 12565 RETIE Cancha nuevo Usme fútbol 5
- 12833 RETILAP Cancha nuevo Usme fútbol 5
- 12567 RETIE Cancha nuevo milenio 2 fútbol 5
- 12831 RETILAP Cancha nuevo milenio 2 fútbol 1
- 12832 RETILAP Cancha Nuevo Milenio 1 Fútbol 5

INFORME SEMANAL CALIDAD

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CALIDAD:

1. Se realizó la solicitud por oficio de la presentación del informe N° 6 dado a que no se cumplió el compromiso, a la fecha no se ha recibido
2. Se reitera que se debe realizar la inspección visual y prueba de tintas a los módulos y demás estructuras a las cuales le han realizado soldaduras
3. Se dio aprobación a hoja de vida de auditor y plan de auditoría la cual esta programada para el 23 de mayo

INFORME SEMANAL SST Y AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST:

Se recibió documentación de ingreso del subcontratista JHC.

Se remite comunicado IDRD-4080-G2-2024-433 el día 13-05-2025, solicitando el ajuste de cerramientos de obra en los parques El Country y Porvenir, así mismo, se solicitó realizar inspección de dotación y EPP, ya que se evidenció personal sin la dotación institucional.

Se solicita mantener en buenas condiciones los pendones informativos en todos los parques

Se dio aprobación al informe SST N°6 el día 15-05-2025 mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-340.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

mayo 12, 2025

26

al

mayo 18, 2025

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

Durante el periodo de reporte se revisa la primera versión del informe seis, a partir de lo cual se realizan observaciones relacionadas con las certificaciones de materiales y disposición de RCD pendientes y trazabilidad RCD de abril. Se resalta que el contratista entrega ocho certificaciones del recuperador específico Chatarrería Ambiental La Esmeralda, correspondientes a la gestión de 2033 Kg de "luminarias", no obstante, este recuperador específico se encuentra autorizado para "Recolección, acopio y comercialización de los residuos de metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño) potencialmente aprovechables". Teniendo en cuenta que las luminarias son consideradas Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se requiere al contratista aclarar y/o justificar la gestión realizada. Lo anterior teniendo en cuenta el Decreto 284 de 2018 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y se dictan otras disposiciones". ARTICULO 2.2.7A.2.3., numeral 2, numeral 4 y parágrafo 1.

INFORME SEMANAL SOCIAL

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL:

Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad

MANEJO DEL ANTICIPO:

ANTICIPO: IDRD PARQUES 11 mayo al 18 de mayo de 2025

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato N° IDRD-SG-4060-2024 desarrolladas durante la semana del 11 al 18 de mayo de 2025 se describen a continuación:

- El día 12 de mayo el contratista mediante oficio BEL-MPI-ADM-245-25 remite programación al plan y flujo de inversión del anticipo, la cual pasa a revisión por parte de la interventoría.
- Mediante comunicado No. BEL-MPI-AD-244-25 el día 12 de mayo el contratista remite extracto y formulario de pago solicitando el recibo de pago de los rendimientos financieros del mes de abril, del cual la interventoría remite la documentación a la entidad mediante correo electrónico.
- El día 13 de mayo de 2025 Mediante oficio No. BEL-MPI-ADM-246-25 el contratista remite solicitud de orden de operación No. 25 por concepto de COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS.
- El día 14 de mayo de 2025 Mediante oficio No. IDRD-4080-G2-2024-435 La interventoría remite devolución y observaciones por parte del componente técnico a la orden de operación No. 25.
- El día 14 de mayo de 2025 la interventoría remite a la entidad (IDRD), aprobación de plan y flujo de inversión del anticipo.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28



mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

11 Registro Fotográfico

 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	<p>Complejo Acuático Revisión plomada de postes de alumbrado</p>	<p>Complejo Acuático Revisión plomada de postes de alumbrado</p>	<p>Complejo Acuático Ancilaje postes de alumbrado acceso costado oriental</p>	<p>Complejo Acuático Plaqueta de identificación postes de alumbrado</p>	<p>Complejo Acuático Ubicación postes de alumbrado por acceso del costado oriental</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	<p>Complejo Acuático Durante la instalación de la baranda de cerramiento para ciclistas. (observaciones)</p>	<p>Complejo Acuático Durante la instalación de la baranda de cerramiento para ciclistas. (observaciones)</p>	<p>Complejo Acuático Revisión instalación baranda de cerramiento para ciclistas.</p>	<p>Complejo Acuático Módulos para reubicar dentro del área del cerramiento para ciclistas.</p>	<p>Complejo Acuático Durante la instalación de la baranda de cerramiento para ciclistas. (observaciones)</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	 <p>12 may. 2025 2:11 PM C163-445-0, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura</p>	<p>Complejo Acuático Proceso de instalación para baranda de cerramiento de los ciclistas.</p>	<p>Complejo Acuático Proceso de instalación para baranda de cerramiento de los ciclistas.</p>	<p>Parque El Country Aseo del área, una vez desmontada la teja de la cubierta</p>	<p>Parque El Country Recolección de escombros, una vez desmontada la teja de la cubierta</p>	<p>Parque El Country Desmonte y retiro de la teja de la cubierta en el área de Servicios Generales.</p>
---	---	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025







<p>Palacio de los Deportes</p> <p>Materia de excavación acopiado para disposición a botadero.</p> 	<p>Palacio de los Deportes</p> <p>Compactación de relleno subbase granular reciclado.</p> 	<p>Palacio de los Deportes</p> <p>Transporte de subbase granular reciclado con minicargador.</p> 	<p>Palacio de los Deportes</p> <p>Apertura de huecos para pilotes</p> 	<p>Palacio de los Deportes</p> <p>Colocación de hierro en cada uno de los pilotes</p> 
<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 
<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 	<p>Parque Simón Bolívar</p> <p>Mantenimiento Juegos Infantiles</p> <p>Colocación del acero de refuerzo para viga de cimentación.</p> 

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

Parque Simón Bolívar Mantenimiento Juegos Infantiles	Parque Simón Bolívar Mantenimiento Juegos Infantiles	Parque Toberín Mantenimiento cerramiento cancha de fútbol.	Parque Toberín Limpieza y lijado de la estructura metálica con grata para el cerramiento cancha de fútbol.	Parque El Country Apertura de zanja para instalación de filtro francés.	Parque El Country Apertura de zanja para instalación de filtro francés.
Parque El Country Relleno con triturado de 3/4" , sobre geotextil.	Parque El Country Relleno con triturado de 3/4" , sobre geotextil.	Parque El Country Relleno con triturado de 3/4" , sobre geotextil.	Parque El Country Instalación de bloque para conformación de muros en el área de Servicios Generales.	Parque El Country Instalación de bloque para conformación de muros en el área de Servicios Generales.	Parque El Country Apertura de zanja para instalación de filtro francés.
Parque Simón Bolívar Inspección del sitio donde se reconstruirá la Compostera debido a la caída de un árbol sobre la que existía.	Parque Simón Bolívar Inspección del sitio donde se reconstruirá la Compostera debido a la caída de un árbol sobre la que existía.	Parque Simón Bolívar Inspección del sitio donde se reconstruirá la Compostera debido a la caída de un árbol sobre la que existía.	Parque Simón Bolívar Inspección del sitio donde se reconstruirá la Compostera debido a la caída de un árbol sobre la que existía.	Parque Simón Bolívar Inspección del sitio donde se reconstruirá la Compostera debido a la caída de un árbol sobre la que existía.	Parque Simón Bolívar Inspección del sitio donde se reconstruirá la Compostera debido a la caída de un árbol sobre la que existía.

 <p>15 May 2025 12:58 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>15 May 2025 12:58 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>15 May 2025 12:58 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>15 May 2025 12:58 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>15 May 2025 12:58 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>
 <p>17 May 2025 9:44:10 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 9:44:10 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 9:44:10 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 9:44:10 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 9:44:10 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>
 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>
 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>	 <p>17 May 2025 8:42:22 a.m. Cra. 12 #41 Sur 28 Bogotá, Colombia #Contrato 4080 Infraestructura IDRD</p>

Visita e inspección de la obra por parte de la subdirección técnica IDRD Dra Olga Lucia Silva.

Proceso constructivo para instalación de la capa de triturado 3/4", envoltura con geotextil, cierre superior de la capa y cosida.

Parque El Country
Proceso constructivo para instalación de la capa de triturado 3/4", envoltura con geotextil, cierre superior de la capa y cosida.

Parque El Country
Bebedores en concreto para instalar en el Parque.

Parque El Country
Excavación para instalar tubería de filtro

Parque El Country
Construcción de muros en bloque.

Parque El Country
Figuración y amarre de acero para vigas de la cubierta.

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

[illegible]

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

Parque Virrey Sur Remates y acabados		Parque Pijaos Instalación módulos de cerramiento perimetral cancha sintética		Parque Pijaos Instalación parales para cerramiento eslabonado en zona de acceso cancha		Parque Virrey Sur Reparación tubería en baños		Parque Virrey Sur Reparación tubería en baños		Parque Virrey Sur Reparación tubería en baños	
Parque Virrey Sur Reparación tubería en baños		Parque Virrey Sur Mantenimiento path sanitarios		Parque Virrey Sur Mantenimiento path sanitarios	Parque Virrey Sur Mantenimiento path sanitarios	Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso	Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso	Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso	Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso	Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso	Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso
Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso		Complejo Acático Iluminación exterior costado sur oriental- acceso		Parque Porevir Cerramiento pista de trote para remoción de piso calchudo	Parque Porevir Cerramiento pista de trote para remoción de piso calchudo	Parque Porevir Módulos de servicio	Parque Porevir Cerramiento pista de trote para remoción de piso calchudo	Parque Porevir Cerramiento pista de trote para remoción de piso calchudo	Parque Porevir Cerramiento pista de trote para remoción de piso calchudo	Parque Porevir Cerramiento pista de trote para remoción de piso calchudo	Parque Porevir Cerramiento pista de trote para remoción de piso calchudo

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26







Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

				
Parque Porvenir Instalación de tierra negra gramaquin	Parque Palestina Carrilero zona de juegos infantiles	Parque Palestina Zona de instalaciones sin intervención	Parque Palestina Zona de canchas sin intervención	Parque Palestina Malla electrolizada de refuerzo para placa de zona de juegos infantiles
				
Parque Palestina Protección estructura con polideno de zona de juegos infantiles	Parque Palestina Acopio juegos deteriorados	Parque Palestina Zona de canchas sin intervención	Parque La esperanza Observaciones en la actividad de pintura y mantenimiento	Parque La esperanza Observaciones en la actividad de pintura
				
Parque La esperanza Observaciones en la actividad de pintura	Parque La esperanza Observaciones en la actividad de pintura y mantenimiento	Parque La esperanza Observaciones en la actividad de pintura	Parque La esperanza Observaciones en la actividad de pintura	Parque La esperanza Observaciones en la actividad de pintura

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

				
Parque Tibiana Observaciones en la actividad de pintura y mantenimiento	Parque Tibiana Observaciones en la actividad de pintura y mantenimiento	Parque Tibiana Observaciones en la actividad de pintura y mantenimiento	Parque Tibiana Observaciones en la actividad de pintura y mantenimiento	Parque Tibiana Observaciones en la actividad de pintura y mantenimiento
				
Parque Tibiza Retiro de bordillo para empalme de viga para baranda junto al lago	Parque Tibiza Protección estructura de sendero con polietileno	Parque Tibiza Demolicion muro y enchape por atracción de fuga en camerinos	Parque Tibiza Fuga en tubería de camerinos	Parque Tibiza Reinсталación adoquín en sendero junto a la cancha de fútbol once
				
Parque Tibiza Reinсталación adoquín en sendero junto a la cancha de fútbol once	Parque Tibiza Reinсталación adoquín en sendero junto a la cancha de fútbol once	Parque Tibiza Reinсталación adoquín en sendero junto a la cancha de fútbol once	Parque Tibiza Reinсталación adoquín en sendero junto a la cancha de fútbol once	Parque Tibiza Reinсталación adoquín en sendero junto a la cancha de fútbol once

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

26

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

				
<p>GIMNASIO DEL NORTE Desmonte y reinstalación de luminarias</p>	<p>GIMNASIO DEL NORTE Desmonte y reinstalación de luminarias</p>	<p>Parque Palestina Nivelación de estructura zona de juegos infantiles</p>	<p>Parque Palestina Nivelación de estructura zona de juegos infantiles</p>	<p>Parque Palestina Nivelación de estructura zona de juegos infantiles</p>
				
<p>Parque Palestina Excavación para alívio de drenaje de zona de juegos infantiles</p>	<p>Parque Palestina Retro de recompra RCD de demolición de carpeta asfáltica</p>	<p>Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>	<p>Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>	<p>Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>
				
<p>Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>	<p>Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>	<p>Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>	<p>Parque Virrey Sur Cambio de registros de 1/2" red de agua potable</p>	<p>Parque Virrey Sur Cambio de registros de 1/2" red de agua potable</p>

mayo 12, 2025

al

mayo 18, 2025

 <p>16.05.2025 14:27:08 Parque Virrey Sur Cambio de registros de 1/2" red de agua potable</p>	 <p>16.05.2025 14:27:08 Parque Virrey Sur Cambio de registros de 1/2" red de agua potable</p>	 <p>16.05.2025 14:27:08 Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>	 <p>16.05.2025 14:27:08 Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>	 <p>16.05.2025 14:27:08 Parque Pijao Instalación de módulos de cerramiento perimetral a la cancha de fútbol once</p>
--	--	--	---	---



IDRD-4080-G2-2024-478

Bogotá D. C., 28 de mayo de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad



Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 26 correspondiente al periodo comprendido entre el 12 al 18 de mayo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,


RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	Lo referido en (19) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	KA
Revisó:	N/A

