	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
	VERSIÓN	5
	FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
	PÁGINA	1 de 3

ACTA

ACTA No. _____

Fecha: 4 abril/25 Hora: 9:15am Lugar: Secretaría de Infraestructura

Orden del día

1. Revisión del ajuste modificatorio No 2
2. Pendiente items renovación de demumbes y
3. mantos de protección.
4. Pavimentos - justificación
5. Compromisos.
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-El interventor informa que a la fecha aún se encuentra pendiente la revisión a las observaciones que reportaron al contratista

-El Ing especialista reitera que el item de manto debe ser justificado al igual que el item de renovación de demumbes, teniendo en cuenta que aun no es claro y se tienen cantidades en exceso. (Ing andrés Vega Geotecnista)

-El Componente de pavimentos el interventor manifiesta que se debe hacer el mejoramiento aunque el Especialista de Pavimentos (pdpt) reitera que conforme el informe de revisión que el día a este componente, se debe dar respuesta a todos y cada de las observaciones donde se muestre cada análisis ~~de~~ ~~esta~~ y justificación técnica.

(Dpto)
-El Ing especialista geotecnista manifiesta que esta de acuerdo con lo expuesto con el Ing Alfredo Torres - Importante revisar componentes de los respectivos ensayos

- Revisar la metodología de realización de apiques realizados para la comprobación de estudios.

- La Supervisión manifiesta que es importante dar cumplimiento a los tiempos de entrega por parte del Contratista e intervenir teniendo en cuenta que el proyecto lleva un tiempo considerable en suspensión y a la fecha no ha sido posible contar con los respectivos informes y soportes solicitados por el Dpto.

- Se debe tener en cuenta que el DNP ya se encuentra haciendo seguimiento al proyecto para lo cual se tiene estimado realizar mesa técnica de seguimiento el día 9 de abril de 2025.

- El Contratista de Obra manifiesta que ya se encuentra dando respuesta a las observaciones emitidas por la interventoría para que este prosiga con la revisión y remisión al Dpto.


COMPROMISOS		
Actividad	Fecha de Cumplimiento	Responsable
Entrega proyecto de ajuste Mod 2Mº2	Miércoles 9 abril.	Interventora
El Contratista debe realizar entrega a la respuesta de observaciones emitidas por la interventora y por el Dpto.	Jueves 7 abril	Contratista.

Siendo las 10:30am se levanta el comité y en constancia se anexa el registro de reunión del 4 abril 2025 con la firma de los asistentes.

FIRMA




NOMBRE
Cargo Juan Carlos Plaza,
Interventor



NOMBRE
Cargo María Cristina Angarita
Supervisora.



NOMBRE
Cargo Jorge Angarita



NOMBRE
Cargo Lyda Perra
Dirección de Gestión

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Lugar:	Secretaría de Infraestructura.		Fecha:	4 abril 2025.		Hora:	9:15 am	
Objetivo:	Comité de Seguimiento							
Tema(s) a Tratar:	Proyecto pavimento Jesus Mana - Florian		Responsable(s)		Ing Cristina Aguilar			
Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico		
1. Juan Carlos Plaza Rojas	5096.205.449	Interventoría	P.L.		3102 496770	Consorcio cgbjet@gmail.com.		
2. Vilma Maria Montañez Carugiel	1144072333	Contratista	Apoyo		3213895918	monta.val@hotmail.com		
3. Dorbe Arguello	9143986	Mantenimiento	P.L.			Cargalobos@Hot.e		
4. DAVID R. DIAZ P.	13.749.601	Contratista	Asesor GEOTECNIA.		3123892762	interogbras de santander@gmail.com		
5. Jorica Mendoza.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								