

ACTA No. _____

Fecha: 15 Oct 24 Hora: 10:40am Lugar: Secretaría de Infraestructura

Orden del día

1. Socialización observaciones al Modificatorio y
2. ajuste del proyecto.
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


- Se desarrolla la reunión en compañía del Contratista de Obra, interventoría, consultoría y Departamento y se da a conocer el oficio radicado por HO SEALICIOS E INVERSIONES SAS, empresa constructora del proyecto, donde se hacen las observaciones a todos y cada uno de los entregables aportados para la Modificación N°2

- Se evidenciará falencia en entrega de planos topografía - diseño geométrico - documentos aparte de especialistas

- Faltan parámetros geotécnicos para los muros que se plantean No construir.

- La Consultoría aprueba la No ejecución de los Muros - M13 - M14 - M18 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14 teniendo en cuenta el ajuste geométrico que está la proximidad a puntos críticos. (Jesus Maria)

- Se debe especificar que obras de mitigación o contención se van a tener en cuenta en los puntos antes mencionados ya que no se tiene nada al respecto.

	ACTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
		PÁGINA	2 de 3

-La consultora aprueba la no ejecución de la mura MF1 - MF2 (Florán) teniendo en cuenta el nuevo trazado geométrico y de igual manera se requiere detallar obras de mitigación y/o Contención.

-Se debe anexar un modelo hidráulico para los cambios propuestos del pylon a Box Culvert -garantice capacidad y demás.

-Así mismo por parte de la consultora se aprueban diseños de muros de mitigación en la curva S Florán tramo 1 y 2, cambios en estructura muros 5 y 6 JM de muros concreto - muros quiques.

-Falta información técnica para el planteamiento de los muros tipo garcón para el control de deslizamientos.

-Se especifica que es procedente el mejoramiento de la subrasante con material de la zona.

-Al igual que la consultora, el Departamento reitera las observaciones antes mencionadas, además de las correcciones que se efectuarán de manera física en los documentos revisados (informes-cuotas-resultados etc).


-Se anexa a esta acta el oficio radicado por la Consultora

COMPROMISOS

Actividad	Fecha de Cumplimiento	Responsable	
Entrega documentos corregidos y demás pendientes.	Inmediato	Interventor	☒
		Contratista	☒
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Departamento	☐

Siendo las 12:15 pm se levanta el comité y en constancia se anexa el registro de reunión del 15 Octubre 2024, con la firma de los asistentes.

FIRMA


NOMBRE María Cristina Angarita
Cargo Supervisora

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo



REGISTRO DE REUNION

CÓDIGO	AP-AI-RG-129
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2016
PÁGINA	1 de 1

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Lugar:	Santander de Infraestructura		Fecha:	15 Oct / 2024	Hora:	10:40am
Objetivo:	Socialización Observaciones reunión modificación y ajuste					
Tema(s) a Tratar:	Informes técnicos - Documentos siguientes.					
Responsable(s)						
Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Juan Carlos Plaza Rojas	1096.205.449	Interventoría	R.L.		3102496370	juancarlosr1@hotmail.com
2. Juan Sebastian Ariza Marin	1098.749.607	Obra.	Gerente APRL		3157664302	Juansebastianarizamarin@gmail.com
3. Sandy Dayana Guarín	1.034691539	Consultoría	Apoyo		3102355422	Sandyguarin96@gmail.com
4. Julian Andres Rojas	1098724861	Apoyo Consultor	Apoyo		3143743998	Julian-rojas94@hotmail.com
5. Andrea Martinez y.	60384010	Sec. Infraestructura	Apoyo		316352905	ingandrea9@gmail.com
6. Lyda Perea Landazabal	63539664	Secretaría Infraestructura	Directora		FAX 1601	ln.perea@santander.gov.co
7.						
8.						
9.						
10.						