

	ACTA	CÓDIGO	AP-ARG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
		PÁGINA	1 de 3

ACTA No. _____

Fecha: 16 Sep/24 Hora: 10:00 am Lugar: Sección Infraestructura

Orden del día

1. Presentación preliminar del ajuste y modificación
2. Revisión y obra oportuna del proyecto
3. Entrega Informe Intendencia
4. Entrega Informe Ajuste Acta Mod. N° 2
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-Intendencia manifiesta que entre el día 12 y 13 de Septiembre el Contratista realizó entrega de la modificación teniendo en cuenta continuación de obras de estabilización - alcantarillas - demuellos muros de gavión (3) contractuales 13 flotan y 3 en jeringuilla.

-Aproximadamente según el balance no se ve afectado el alcance del proyecto dando un valor a favor.

-Inicialmente estaban 17 Muros de Contención. se aprueban x diseño 3 Muros M5-M6-S 15 JM. → eliminan 10 - y 5 Contratistas (5) 6 2 F. → Eliminan Muro 1 S

-Gaviones Tipo Inicialmente 3. Contractuales JM - 3 Pero se encuentran pendientes de F - 13. aprobación y parte Consultiva.

-Revisión obras hidráulicas inicialmente 84 alcantarillas y según replanteo quedan 81 JM - 34 F - 47

República de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
		PÁGINA	2 de 3

- Disipadores 15 Contrachales - en total quedan 19 unidades después de la revisión hidráulica.

JM - 7

F - 12

- Portones 3 Contrachales → P1 - Pasa a ser Box tipo en Floran P2 - En Construcción Floran P3 - Pasa a ser Box triple - Floran

- Derumbes - 16 Zonas ubicadas en JM
19 Zonas ubicadas en F

- Hay que hacerse una restauración de pérdida de Barbo sector Floran

- La interventoría manifiesta que corroboraron el tema de la subrasante, estado y parámetros de estado actualmente...

Informan que tienen CPE de laboratorios por encima con suelos expansivos etc

- La supervisión reitera a la interventoría la importancia de entregar el informe correspondiente al Pedraplen, a lo cual manifiestan que hará la respectiva entrega el día de hoy 16 Sep/2024.

- La estructura de pavimento se mantiene en las mismas condiciones que se había planteado en el proyecto inicial.

- Una vez verificado en terreno, las especificaciones técnicas y calidad de materiales, granulometría y demás se encuentra que este material se ajusta más a la especificación de un mejoramiento de subrasante con un material no clasificado que al ítem de pedraplen que fue denominado en el acta de Modif N°1. Por lo que se hace necesario revisar las canchales efectivamente instalados en obra para proceder hacer el acta de Mod. de dicho material por el material de pedraplen.

COMPROMISOS			
Actividad		Fecha de Cumplimiento	Responsable
Entrega informe técnico y especialista		16 Sep 2024	Interventor ☒
			Contratista ☐
			Departamento ☐
Entrega ajuste y modificación con Balance y anexos Dgtral y Fisico.		16 Sep 2024 17 Sep 2024	Interventor ☒
			Contratista ☒
			Departamento ☐
			Interventor ☐
			Contratista ☐
			Departamento ☐
			Interventor ☐
			Contratista ☐
			Departamento ☐

Siendo las 10:50am se levanta el comité y en constancia se anexa el registro de reunión del 16 Sep 2024, con la firma de los asistentes.

FIRMA

NOMBRE Maria Cristina Angariz
Cargo Supervisora

NOMBRE 1096 205444
Cargo Juan Carlos Plaza
R.L. Interventor

NOMBRE
Cargo

NOMBRE R.L. OT VIAS CT
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE GER. OT VIAS CT
Cargo Juan S. Arizumi



REGISTRO DE REUNION

CÓDIGO	AP-AL-RG-129
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2016
PÁGINA	1 de 1

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Lugar:	Secretaría de Infraestructura		Fecha:	16 Sep/2024	Hora:	10:00AM
Objetivo:	Seguimiento informe modificaciones y ajustes al presupuesto					
Tema(s) a Tratar:	Cambios Modificaciones - Balance		Responsable(s) Ing Astrid Anguila			
Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Juan Carlos Plaza	1'096.255499	Interventoría	R. L		3102496770	juanca508-4@hotmail.com
2. Sorex Aspilló	91473986	Obra	R. L		3246897773	comcastala09@hotmail.com
3. Sebastian Arzola	1048749607	Obra	DESTR. OBRAS		3157664302	Juansebastianarzonamir@gmail.com
4. DAVID R. DIAZ	13.749.601	Geotecnia OBRA	Geotecnia Obra		3123892768	davidriardiaz@gmail.com
5. Thono J. J. Ramirez	1.123.731.989	Interventoría	Geotecnia		3016378592	albonoforbes@gmail.com
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						