

HOJA N°1

ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objetivo es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

ACTA No. **00740579**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO**

ACTA No. **00740579**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 29 de mayo de 2025

INTERVIENEN:

CAPITAN HECTOR JOHAN MAHECHA REYES

Oficial de evaluación y seguimiento con funciones administrativas de oficial de contratación CENAC INGENIEROS.

MAYOR FREDY GRISALES CASALLAS

Oficial de Seguimiento Técnico CENAC de Ingenieros
Supervisor del contrato de interventoría 253-COADE- DICRE-
CENACINGENIEROS-2024

WILLINGTON DIAZ MONTIEL

DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
(Contratista de interventoría)
NIT: 901.495.875-1

ASUNTO:

ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objetivo es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

A. OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024. ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Teniendo en cuenta que el contrato tiene por naturaleza una CONSULTORÍA, el valor del contrato será el equivalente al presentado en la oferta la cual asciende a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$57.153.448,79), y se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19924 de fecha 2024-03-01, bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-008- 003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS", expedido por el Jefe de Presupuesto de CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, los cuales serán invertidos de conformidad con la oferta económica anexada por DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S, dispuesta de la siguiente manera:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO				NOMBRE CUENTA				
A-02-02-02-005-004				SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION				
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	83321	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO de suministro e instalación y puesta en marcha de sistema modular del depósito y sistema de fortificación para el BASMIL la chorrera LO ANTERIOR SEGUN PAQUETE TECNICO ESTRUCTURADO POR EL COING RADICADO N°2024441002305903	SERVICIO	1	81101500	\$ 48.028.108,23	\$ 9.125.340,56	\$ 57.153.448,79

ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objetivo es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

Igualmente se describe la liberación al presupuesto producto de la oferta económica presentada por el proponente **DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** con NIT: **901495875-1**, la cual contempla un valor a liberar en el CDP No. 19924 por la suma de **SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON UN CENTAVO MCTE (\$ 61.280,01)**, como se describe a continuación:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR EN CDP	VALOR CONTRATADO	VALOR POR REDUCIR
A-02-02-02-008-003	16	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	BILAC 50	\$ 57.214.728,80	\$ 57.153.448,79	\$ 61.280,01
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA"					

C. EJECUTANTE

CONTRATISTA DE OBRA:

Contrato: No. 242-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024

Firma: CONSORCIO LA CHORRERA 2024 NIT 901.879.282-1

Integrantes: GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO 70%
C.C.93.128.151 de Espinal - Tolima

PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y 30%
CONSTRUCCIONES LTDA
NIT 900.263.450-4

Representante Legal: GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO C.C.93.128.151 de Espinal - Tolima

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Contrato: No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024

Firma: DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT: 901.495.875-1

Integrantes: WILLINGTON DIAZ MONTIEL C.C. 13.992.955 de Cajamarca - 100%
Tolima.

Representante Legal: WILLINGTON DIAZ MONTIEL C.C. 13.992.955 de Cajamarca - Tolima.

A. CONSIDERACIONES

Firma Acta de Inicio	06 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Inicial	05 de abril de 2025

ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objetivo es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

Modificadorio 001	04 de abril de 2025, se modificó la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA" prorrogando el plazo de ejecución por DIEZ (10) días calendario.
Fecha de terminación modificada	15 de abril de 2025
Suspensión No. 1	Desde el 11 de abril de 2025 por TREINTA (30) días, hasta el 11 de mayo de 2025 y con reinicio el 12 de mayo de 2025.
Prorroga a la suspensión No. 1	Desde el 12 de mayo de 2025 por VEINTITRES (23) días, hasta el 4 de junio de 2025 y con reinicio el 5 de junio de 2025.
Acta de reinicio de actividades no. 1	A partir de 29 de mayo de 2025
Fecha de terminación actualizada.	2 de junio de 2025

Que el día 06 de diciembre de 2024, se suscribió el acta de inicio No.2024197014391156, del contrato de interventoría No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024.

Que mediante el modificadorio No. 001 del 04 de abril de 2025, se modificó la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA" prorrogando el plazo de ejecución por DIEZ (10) días calendario., estableciendo como nueva fecha de terminación de contrato el 15 de abril del 2025.

Que el día 11 de abril de 2025, el contratista, la interventoría y la unidad contratante proceden a realizar la suspensión al contrato de interventoría No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, teniendo en cuenta que, el contrato de obra 242-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, se suspende en la misma fecha.

Que el día 12 de mayo de 2025, el contratista, la interventoría y la unidad contratante proceden a realizar la prórroga a la suspensión al contrato de interventoría No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, por VEINTITRES (23) días, hasta el 4 de junio de 2025 y con reinicio el 5 de junio de 2025, debido a que no se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión.

Que el día 29 de mayo de 2025, se realiza la reactivación del contrato de obra No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 en mutuo acuerdo, debido a que se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión.

B. MOTIVOS QUE LLEVAN AL REINICIO DE ACTIVIDADES No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo al oficio emitido por el contratista de obra, **CONSORCIO LA CHORRERA 2024**, con radicado No. **OFICIO 13** de fecha 27 de mayo de 2025, cuyo asunto es: Solicitud de reinicio de CONTRATO DE OBRA No 242, en donde se expone lo siguiente:

(...) Nos permitimos solicitar respetuosamente reinicio del contrato DE OBRA No 242-OBJETO ES LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" EN LA VIGENCIA 2024. Hasta el 5 de junio, Teniendo en cuenta que en el mes de mayo

ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objetivo es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

se programó prorroga hasta el 5 de junio, pero altas crecientes fluviales del rio de amazonas facilito la llegada del módulo, encontrándose el día de hoy en sitio listo para su respectiva instalación y correcto funcionamiento (...)

Por su parte, y en atención a esto, la **INTERVENTORÍA, DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**, realiza el comunicado con ASUNTO: Remisión de solicitud de reinicio a los contratos de obra No. 242-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 e No. 253- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 de fecha del 28 de mayo de 2025 en donde se expone lo siguiente:

(...) Por medio de la presente, me permito remitir oficio del contratista de fecha de 27 de mayo 2025, en donde expone, la necesidad de reiniciar los contratos de acuerdo al asunto, debido a que los motivos por los cuales se suspendieron ya fueron superados por ello, esta interventoría solicita amablemente se reinicien los contratos, con el fin de realizar las labores faltantes y con ello dar cumplimiento a las obligaciones de los contratos, por lo cual se da traslado a ustedes para fines pertinentes (...)

C. RECOMENDACIONES Y PROCEDER

PRIMERO: Acuerdan realizar el ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 1, de común acuerdo el Contrato de obra No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 a partir del 29 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que, durante el periodo de suspensión y prorroga de suspensión tienen un total de cuarenta y ocho (48) días calendario y que la fecha de finalización inicial era el 15 de abril del 2025, se modifica como nueva fecha de finalización el 2 de junio de 2025.

SEGUNDO: El Contratista informaran a la compañía aseguradora, lo relativo al plazo de suspensión, para efectos de los riesgos amparados e igualmente notificaran a la Aseguradora en el caso del reinicio de la obra para los mismos efectos.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2025.

CAPITAN HÉCTOR JOHAN MAHECHA REYES

Oficial de evaluación y seguimiento con funciones administrativas de oficial de contratación
CENAC INGENIEROS.

MAYOR FREDY GRISALES CASALLAS

Oficial de Seguimiento Técnico CENAC de Ingenieros
Supervisor del contrato de interventoría 253 COADE DICRE-CENACINGENIEROS-2024

WILLINGTON DIAZ MONTIEL

DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S (Contratista de interventoria)
NIT 901.495.875-1

Elaboró: 
Asesor técnico CENAC INGENIEROS


VoBo. Santiago Peña
Asesor Jurídico CENAC INGENIEROS

CONSORCIO LA CHORRERA 2024

NIT. 901.879.282-1

27/ 05/ 2025

oficio 13

Señores

DIAZ INGENIERIA Y CONSUL TORIA SAS

Interventoría

ASUNTO: Solicitud de reinicio de CONTRATO DE OBRA No 242

REFERENCIA: "CONTRATO DE OBRA No 242-. OBJETO ES LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" EN LA VIGENCIA 2024.

Cordial Saludo,

nos permitimos solicitar respetuosamente reinicio del contrato DE OBRA No 242-**OBJETO ES LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" EN LA VIGENCIA 2024.** Hasta el 5 de junio, Teniendo en cuenta que en le mes de mayo se programo prorroga hasta el 5 de junio , pero altas crecientes fluviales del rio de amazonas facilito la llegada del módulo, encontrándose el día de hoy en sitio listo para su respectiva instalación y correcto funcionamiento.

Agradecemos su colaboración

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO LA CHORRERA 2024



Ibagué 28 de mayo de 2025

SEÑORES
Teniente Coronel
EYDER HENRRY LÓPEZ CERON
Comandante Batallón de Infantería de Selva No.50
JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director De Cenac De Ingenieros
Unidad Beneficiaria

REF: CONTRATO DE OBRA No 242-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y CONSORCIO LA CHORRERA 2024. CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA" EN LA VIGENCIA 2024.

ASUNTO: Remisión de solicitud de reinicio a los contratos de obra No 242-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 e No 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024

Por medio de la presente, me permito remitir oficio del contratista de fecha de 27 de mayo 2025, en donde expone, la necesidad de reiniciar los contratos de acuerdo al asunto, debido a que los motivos por los cuales se suspendieron ya fueron superados por ello, esta interventoría solicita amablemente se reinicien los contratos, con el fin de realizar las labores faltantes y con ello dar cumplimiento a las obligaciones de los contratos, por lo cual se da traslado a ustedes para fines pertinentes.

Agradezco su atención prestada

Cordialmente


WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Representante Legal

DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS NIT: 901.495.875-1