

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div> <div>tri 4, 2024</div> <div>oct</div> <div>nov</div> <div>dic</div> <div>tri 1, 2025</div> <div>ene</div> <div>feb</div> <div>mar</div> <div>tri 2, 2025</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2025</div> <div>jul</div> </div>											
1	PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS	165 días	lun 18/11/24	lun 02/06/25												
2	COMUNA 80 - SAN ANTONIO DE PRADO	74 días	mar 04/03/25	jue 29/05/25												
3	39 ASTILLERO	21 días	vie 14/03/25	mar 08/04/25												
4	PRELIMINARES	5 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25												
5	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	5 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25												
6	RETIROS Y DEMOLICIONES	4 días	vie 14/03/25	mar 18/03/25												
7	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia.	4 días	vie 14/03/25	mar 18/03/25												
8	EXCAVACIONES	6 días	mié 19/03/25	mié 26/03/25												
9	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	6 días	mié 19/03/25	mié 26/03/25												
10	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	2 días	sáb 22/03/25	mar 25/03/25												
11	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	2 días	sáb 22/03/25	mar 25/03/25												
12	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	2 días	sáb 22/03/25	mar 25/03/25												
13	LLENOS	6 días	sáb 22/03/25	sáb 29/03/25												
14	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 98% del ensayo del proctor	6 días	sáb 22/03/25	sáb 29/03/25												
15	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	8 días	jue 27/03/25	vie 04/04/25												
16	Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto donde sea	8 días	jue 27/03/25	vie 04/04/25												
17	VIAS Y SEÑALIZACION	3 días	sáb 05/04/25	mar 08/04/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
					tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
18	Señalización	3 días	sáb 05/04/25	mar 08/04/25												
19	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	3 días	sáb 05/04/25	mar 08/04/25												
20	ACERO DE REFUERZO	8 días	jue 27/03/25	vie 04/04/25												
21	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el suministro y transporte del material y todos	8 días	jue 27/03/25	vie 04/04/25												
22	35 YARUMALITO	14 días	sáb 05/04/25	lun 21/04/25												
23	PRELIMINARES	2 días	sáb 05/04/25	lun 07/04/25												
24	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	2 días	sáb 05/04/25	lun 07/04/25												
25	RETIROS Y DEMOLICIONES	2 días	lun 07/04/25	mar 08/04/25												
26	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia.	2 días	lun 07/04/25	mar 08/04/25												
27	EXCAVACIONES	2 días	mié 09/04/25	jue 10/04/25												
28	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	2 días	mié 09/04/25	jue 10/04/25												
29	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25												
30	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25												
31	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25												
32	LLENOS	2 días	vie 11/04/25	sáb 12/04/25												
33	Suministro, transporte y colocación de base granu	2 días	vie 11/04/25	sáb 12/04/25												
34	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICAD	5 días	lun 14/04/25	vie 18/04/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
35	Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto donde sea	5 días	lun 14/04/25	vie 18/04/25												
36	VIAS Y SEÑALIZACION	2 días	sáb 19/04/25	lun 21/04/25												
37	Señalización	2 días	sáb 19/04/25	lun 21/04/25												
38	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	2 días	sáb 19/04/25	lun 21/04/25												
39	ACERO DE REFUERZO	4 días	lun 14/04/25	jue 17/04/25												
40	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el suministro y transporte del material y todos	4 días	lun 14/04/25	jue 17/04/25												
41	36 POTRERITO	12 días	sáb 19/04/25	vie 02/05/25												
42	PRELIMINARES	2 días	sáb 19/04/25	lun 21/04/25												
43	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	2 días	sáb 19/04/25	lun 21/04/25												
44	RETIROS Y DEMOLICIONES	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												
45	Demolición cunetas y cordones de concreto de cu	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												
46	EXCAVACIONES	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25												
47	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25												
48	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	2 días	sáb 26/04/25	lun 28/04/25												
49	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del mat	2 días	sáb 26/04/25	lun 28/04/25												
50	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la A	2 días	sáb 26/04/25	lun 28/04/25												
51	LLENOS	2 días	sáb 26/04/25	lun 28/04/25												
52	Suministro, transporte y colocación de base gra	2 días	sáb 26/04/25	lun 28/04/25												
53	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	4 días	mar 29/04/25	vie 02/05/25												
54	Construcción de cuneta triangular en concreto de	4 días	mar 29/04/25	vie 02/05/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
55	VIAS Y SEÑALIZACION	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												
56	Señalización	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												
57	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												
58	37 LA FLORIDA	43 días	mar 04/03/25	mié 23/04/25												
59	PRELIMINARES	5 días	mar 04/03/25	sáb 08/03/25												
60	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	5 días	mar 04/03/25	sáb 08/03/25												
61	RETIROS Y DEMOLICIONES	1 día	mar 04/03/25	mar 04/03/25												
62	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia.	1 día	mar 04/03/25	mar 04/03/25												
63	EXCAVACIONES	2 días	mié 05/03/25	jue 06/03/25												
64	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	2 días	mié 05/03/25	jue 06/03/25												
65	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	1 día	vie 07/03/25	vie 07/03/25												
66	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	1 día	vie 07/03/25	vie 07/03/25												
67	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	1 día	vie 07/03/25	vie 07/03/25												
68	LLENOS	2 días	vie 07/03/25	sáb 08/03/25												
69	Suministro, transporte y colocación de subbase gr	2 días	vie 07/03/25	sáb 08/03/25												
70	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25												
71	Suministro, transporte y Construcción de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25												
72	VIAS Y SEÑALIZACION	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												

<

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
73	Señalización	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												
74	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25												
75	43 CENTRALIDAD CARRERA 83 #38 SUR - 11 (L1)	15 días	jue 24/04/25	sáb 10/05/25												
76	PRELIMINARES	1 día	sáb 03/05/25	sáb 03/05/25												
77	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	1 día	sáb 03/05/25	sáb 03/05/25												
78	RETIROS Y DEMOLICIONES	1 día	lun 05/05/25	lun 05/05/25												
79	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco	1 día	lun 05/05/25	lun 05/05/25												
80	REDES	5 días	mar 06/05/25	sáb 10/05/25												
81	Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto	5 días	mar 06/05/25	sáb 10/05/25												
82	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye concreto de 28 mpa, formaletas y	5 días	mar 06/05/25	sáb 10/05/25												
83	Señalización	5 días	jue 24/04/25	mar 29/04/25												
84	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25												
85	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas	3 días	sáb 26/04/25	mar 29/04/25												
86	41a Carrera 82 entre calles 42 sur y 43 sur (D1)	19 días	mié 30/04/25	mié 21/05/25												
87	PRELIMINARES	1 día	lun 12/05/25	lun 12/05/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div> <div>tri 4, 2024</div> <div>oct</div> <div>nov</div> <div>dic</div> <div>tri 1, 2025</div> <div>ene</div> <div>feb</div> <div>mar</div> <div>tri 2, 2025</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2025</div> <div>jul</div> </div>											
88	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	1 día	lun 12/05/25	lun 12/05/25												
89	RETIROS Y DEMOLICIONES	2 días	mar 13/05/25	mié 14/05/25												
90	Corte de carpeta asfáltica con máquina de dis	1 día	mar 13/05/25	mar 13/05/25												
91	Demolición cunetas y cordones de concreto de cu	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25												
92	EXCAVACIONES	2 días	jue 15/05/25	vie 16/05/25												
93	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	2 días	jue 15/05/25	vie 16/05/25												
94	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	1 día	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25												
95	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del mat	1 día	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25												
96	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la A	1 día	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25												
97	LLENOS	1 día	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25												
98	Suministro, transporte y colocación de subbase gr	1 día	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25												
99	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	3 días	lun 19/05/25	mié 21/05/25												
100	Suministro, transporte y colocación de Cordon pre	3 días	lun 19/05/25	mié 21/05/25												
101	VIAS Y SEÑALIZACION	7 días	mié 30/04/25	mié 07/05/25												
102	Señalización	7 días	mié 30/04/25	mié 07/05/25												
103	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	3 días	mié 30/04/25	vie 02/05/25												
104	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de	4 días	sáb 03/05/25	mié 07/05/25												
105	42 CENTRALIDAD CARRERA 78 A # 43 SUR - 20	19 días	jue 08/05/25	jue 29/05/25												
106	PRELIMINARES	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
107	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25												
108	RETIROS Y DEMOLICIONES	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25												
109	Corte de carpeta asfáltica con máquina de dis	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25												
110	REDES	5 días	sáb 24/05/25	jue 29/05/25												
111	Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concre	5 días	sáb 24/05/25	jue 29/05/25												
112	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS	5 días	sáb 24/05/25	jue 29/05/25												
113	Realce para cajas de acueducto y alcantarillado ex	5 días	sáb 24/05/25	jue 29/05/25												
114	VIAS Y SEÑALIZACION	6 días	jue 08/05/25	mié 14/05/25												
115	Señalización	6 días	jue 08/05/25	mié 14/05/25												
116	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	3 días	jue 08/05/25	sáb 10/05/25												
117	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de	3 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25												
118	44 CENTRALIDAD CALLE48 SUR #54E - 81 (PR	7 días	mar 04/03/25	mar 11/03/25												
119	PRELIMINARES	5 días	mar 04/03/25	sáb 08/03/25												
120	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	5 días	mar 04/03/25	sáb 08/03/25												
121	VIAS Y SEÑALIZACION	7 días	mar 04/03/25	mar 11/03/25												
122	VIAS	7 días	mar 04/03/25	mar 11/03/25												
123	Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mezcla en caliente MDC-19 y/o MSC-19 tipo invias 2022 que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de	7 días	mar 04/03/25	mar 11/03/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
142	Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mez	3 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25												
143	Señalización	5 días	jue 15/05/25	mar 20/05/25												
144	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	2 días	jue 15/05/25	vie 16/05/25												
145	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de	3 días	sáb 17/05/25	mar 20/05/25												
146	34 VEREDA MONTANITA	49 días	vie 28/03/25	vie 23/05/25												
147	PRELIMINARES	10 días	vie 28/03/25	mar 08/04/25												
148	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	10 días	vie 28/03/25	mar 08/04/25												
149	RETIROS Y DEMOLICIONES	3 días	vie 28/03/25	lun 31/03/25												
150	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia.	3 días	vie 28/03/25	lun 31/03/25												
151	EXCAVACIONES	6 días	mar 01/04/25	lun 07/04/25												
152	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta,	6 días	mar 01/04/25	lun 07/04/25												
153	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	6 días	mié 02/04/25	mar 08/04/25												
154	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	6 días	mié 02/04/25	mar 08/04/25												
155	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	6 días	mié 02/04/25	mar 08/04/25												
156	LLENOS	10 días	sáb 05/04/25	mié 16/04/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
157	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 95% del ensayo	5 días	sáb 05/04/25	jue 10/04/25												
158	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 98% del ensayo del proctor	5 días	vie 11/04/25	mié 16/04/25												
159	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	24 días	jue 17/04/25	mié 14/05/25												
160	Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto donde sea	15 días	lun 28/04/25	mié 14/05/25												
161	Suministro, transporte y colocación de Concreto p	5 días	jue 17/04/25	mar 22/04/25												
162	VIAS Y SEÑALIZACION	27 días	mié 23/04/25	vie 23/05/25												
163	VIAS	4 días	mié 23/04/25	sáb 26/04/25												
164	Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mezcla en caliente MDC-19 y/o MSC-19 tipo invias 2022 que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de	4 días	mié 23/04/25	sáb 26/04/25												
165	Señalización	3 días	mié 21/05/25	vie 23/05/25												
166	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	3 días	mié 21/05/25	vie 23/05/25												
167	38 VEREDA SAN JOSE	72 días	mar 04/03/25	mar 27/05/25												
168	PRELIMINARES	5 días	mar 04/03/25	sáb 08/03/25												
169	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	5 días	mar 04/03/25	sáb 08/03/25												
170	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	15 días	lun 10/03/25	jue 27/03/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
					tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
202	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas,	5 días	mié 02/04/25	lun 07/04/25												
203	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia.	2 días	mar 08/04/25	mié 09/04/25												
204	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	3 días	jue 10/04/25	sáb 12/04/25												
205	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	3 días	jue 10/04/25	sáb 12/04/25												
206	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	3 días	jue 10/04/25	sáb 12/04/25												
207	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	10 días	lun 28/04/25	jue 08/05/25												
208	Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto donde sea	10 días	lun 28/04/25	jue 08/05/25												
209	VIAS Y SEÑALIZACION	43 días	jue 10/04/25	jue 29/05/25												
210	VIAS	15 días	jue 10/04/25	sáb 26/04/25												
211	Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR 40 Kgf/cm2 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de	15 días	jue 10/04/25	sáb 26/04/25												
212	Señalización	2 días	mié 28/05/25	jue 29/05/25												
213	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	2 días	mié 28/05/25	jue 29/05/25												
214	ACARREOS INTERNOS	10 días	jue 10/04/25	lun 21/04/25												
215	Transporte mecanico de materiales desde el punto de acopio hacia el frente de trabajo en	10 días	jue 10/04/25	lun 21/04/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div> <div>tri 4, 2024</div> <div>oct</div> <div>nov</div> <div>dic</div> <div>tri 1, 2025</div> <div>ene</div> <div>feb</div> <div>mar</div> <div>tri 2, 2025</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2025</div> <div>jul</div> </div>											
216	33 LA POTRERA	165 días	lun 18/11/24	lun 02/06/25												
217	PRELIMINARES	10 días	lun 18/11/24	jue 28/11/24												
218	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	10 días	lun 18/11/24	jue 28/11/24												
219	RETIROS Y DEMOLICIONES	6 días	lun 18/11/24	sáb 23/11/24												
220	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas,	4 días	lun 18/11/24	jue 21/11/24												
221	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia.	2 días	vie 22/11/24	sáb 23/11/24												
222	EXCAVACIONES	8 días	lun 25/11/24	mar 03/12/24												
223	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	8 días	lun 25/11/24	mar 03/12/24												
224	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	12 días	vie 22/11/24	jue 05/12/24												
225	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	12 días	vie 22/11/24	jue 05/12/24												
226	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	12 días	vie 22/11/24	jue 05/12/24												
227	LLENOS	8 días	mié 04/12/24	jue 12/12/24												
228	Suministro, transporte y colocación de subbase gr	8 días	mié 04/12/24	jue 12/12/24												
229	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	10 días	mar 21/01/25	vie 31/01/25												
230	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de	10 días	mar 21/01/25	vie 31/01/25												
231	VIAS Y SEÑALIZACION	143 días	vie 13/12/24	lun 02/06/25												
232	VIAS	30 días	vie 13/12/24	lun 20/01/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart												
					tri 4, 2024 oct	nov	dic	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 abr	may	jun	tri 3, 2025 jul			
233	Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR 40 Kg/cm2 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de	30 días	vie 13/12/24	lun 20/01/25													
234	Señalización	3 días	vie 30/05/25	lun 02/06/25													
235	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	3 días	vie 30/05/25	lun 02/06/25													
236	ACERO DE REFUERZO	30 días	vie 13/12/24	lun 20/01/25													
237	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno,	30 días	vie 13/12/24	lun 20/01/25													
238	ACARREOS INTERNOS	30 días	mié 04/12/24	vie 10/01/25													
239	Transporte mecanico de materiales desde el punto de acopio hacia el frente de trabajo en	30 días	mié 04/12/24	vie 10/01/25													
240	COMUNA 90 - SANTA ELENA	55 días	mar 11/03/25	mié 14/05/25													
241	45 EL PLAN INSTITUCION EDUCATIVA	24 días	lun 31/03/25	sáb 26/04/25													
242	PRELIMINARES	3 días	lun 31/03/25	mié 02/04/25													
243	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	3 días	lun 31/03/25	mié 02/04/25													
244	RETIROS Y DEMOLICIONES	5 días	jue 03/04/25	mar 08/04/25													
245	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PISOS en concreto (acabado y soporte) de espesor máximo de 0.30 m. incluye compresor neumático con martillo, retiros de tapas de	5 días	jue 03/04/25	mar 08/04/25													
246	EXCAVACIONES	3 días	mié 09/04/25	vie 11/04/25													
247	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	3 días	mié 09/04/25	vie 11/04/25													
248	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	3 días	sáb 12/04/25	mar 15/04/25													

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
249	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	3 días	sáb 12/04/25	mar 15/04/25												
250	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	3 días	sáb 12/04/25	mar 15/04/25												
251	LLENOS	4 días	sáb 12/04/25	mié 16/04/25												
252	Suministro, transporte y colocación de subbase gr	4 días	sáb 12/04/25	mié 16/04/25												
253	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	9 días	jue 17/04/25	sáb 26/04/25												
254	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo	5 días	mar 22/04/25	sáb 26/04/25												
255	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario,	4 días	jue 17/04/25	lun 21/04/25												
256	ACARREOS INTERNOS	10 días	sáb 12/04/25	mié 23/04/25												
257	Transporte de materiales desde y hacia el corregimiento de Santa Elena. Transporte complementario dada la situacion presentada	10 días	sáb 12/04/25	mié 23/04/25												
258	46 CENTRALIDAD	15 días	lun 28/04/25	mié 14/05/25												
259	PRELIMINARES	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25												
260	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25												
261	RETIROS Y DEMOLICIONES	6 días	mié 30/04/25	mar 06/05/25												
262	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PISOS en concreto (acabado y soporte) de espesor máximo de 0.30 m. incluye compresor neumático con martillo, retiros de tapas de	6 días	mié 30/04/25	mar 06/05/25												
263	EXCAVACIONES	5 días	mié 07/05/25	lun 12/05/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
264	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo	5 días	mié 07/05/25	lun 12/05/25												
265	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	4 días	lun 28/04/25	jue 01/05/25												
266	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	4 días	lun 28/04/25	jue 01/05/25												
267	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25												
268	LLENOS	5 días	lun 28/04/25	vie 02/05/25												
269	Suministro, transporte y colocación de subbase gr	5 días	lun 28/04/25	vie 02/05/25												
270	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	10 días	sáb 03/05/25	mié 14/05/25												
271	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo	6 días	jue 08/05/25	mié 14/05/25												
272	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario,	4 días	sáb 03/05/25	mié 07/05/25												
273	ACARREOS INTERNOS	10 días	vie 02/05/25	mar 13/05/25												
274	Transporte de materiales desde y hacia el corregimiento de Santa Elena. Transporte complementario dada la situacion presentada	10 días	vie 02/05/25	mar 13/05/25												
275	47 EL LLANO MOSAICO	34 días	mar 11/03/25	sáb 19/04/25												
276	PRELIMINARES	4 días	mar 11/03/25	vie 14/03/25												
277	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la	4 días	mar 11/03/25	vie 14/03/25												
278	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	sáb 15/03/25	mar 25/03/25												
279	Corte de carpeta asfáltica con máquina de dis	4 días	sáb 15/03/25	mié 19/03/25												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
					tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
280	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia.	4 días	jue 20/03/25	mar 25/03/25												
281	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor	4 días	jue 20/03/25	mar 25/03/25												
282	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	2 días	mié 26/03/25	jue 27/03/25												
283	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la	2 días	mié 26/03/25	jue 27/03/25												
284	Derechos de Botadero en sitio autorizado por	2 días	mié 26/03/25	jue 27/03/25												
285	CONCRETOS, MORTEROS Y PREFABRICADOS	15 días	lun 31/03/25	mié 16/04/25												
286	Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto donde sea	15 días	lun 31/03/25	mié 16/04/25												
287	VIAS Y SEÑALIZACION	22 días	mié 26/03/25	sáb 19/04/25												
288	VIAS	4 días	mié 26/03/25	sáb 29/03/25												
289	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el	4 días	mié 26/03/25	sáb 29/03/25												
290	Señalización	3 días	jue 17/04/25	sáb 19/04/25												
291	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento	3 días	jue 17/04/25	sáb 19/04/25												
292	ACERO DE REFUERZO	15 días	lun 31/03/25	mié 16/04/25												
293	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el suministro y transporte del material y todos	15 días	lun 31/03/25	mié 16/04/25												
294	ACARREOS INTERNOS	10 días	mié 26/03/25	sáb 05/04/25												

