



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	17

INGENIERO
EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MARZO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, MÓDULO 3, GRUPO 3. (TRANSVERSAL DEL CARARE)
	Resumen vías: - Ruta 6207 cruce Puerto Araujo - Landázuri - Ruta 6208 Landázuri- Barbosa - Ruta 62STA Variante Barbosa - Ruta 6206 Puerto Olaya al cruce de la Ruta 45

CODIGO VIA	PR INICIAL Y PR FINAL DEL TRAMO	
	PR INICIAL	PR FINAL
6206	97+1261	97+01426
6206	114+0049	114+0709
6207	0+0000	61+1380
6208	0+0000	70+0674
62STA	0+0000	2+0000

LONGITUD DEL CORREDOR: 136,63 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2248 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE "COOPTRACAR"	NIT:	901.294.966-9
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO 12 SECTOR 6206 PUERTO OLAYA - CRUCE RUTA 45 (INCLUYE INTERSECCION, PUENTE, OREJAS Y EMPALME CON TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO, PR97+1261 - PR97+1426, NO EXISTE EL MOJON DE LA RUTA 6206) Y DEL PR114+0049-PR114+0505, 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO - LANDAZURI, PR0+0000-PR37+0480 (PTE LA QUITIANA).		
Fecha de Inicio:	20/12/2019	No. de Oficio:	DT-SAN 54474
Valor Inicial:	\$1.068.054.261,00		
Valor Adiciones:			



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	17

Adición 1:	
Adición 2:	
Valor Actual:	\$1.068.054.261,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Fecha de Fin:	31/07/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1228819	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 70.416.348,00	\$ 70.416.348,00	\$ 0,00
158920	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 341.864.239,00	\$ 341.864.239,00	\$ 0,00
233321	20	- C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 405.200.073,00	\$ 51.083.621,58	\$ 354.116.451,42
-	-	-	\$ 250.573.601,00	\$ 0,00	\$ 250.573.601,00
TOTAL			\$ 1.068.054.261,00	\$ 463.364.208,58	\$ 604.690.052,42

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 30.660.813,70	\$ 529.595,87	\$ 31.190.409,57
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 11.481.075,10	\$ 198.309,48	\$ 11.679.384,58
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	3	DE	17

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 31.824.523,60	\$ 543.218,93	\$ 32.367.742,93
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 31.824.524,00	\$ 543.218,93	\$ 32.367.742,93
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 31.824.523,60	\$ 543.219,04	\$ 32.367.742,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 31.829.648,60	\$ 543.242,79	\$ 32.372.891,39
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 33.705.834,00	\$ 575.714,06	\$ 34.281.548,06
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Total parcial acumulado en Actas	\$ 488.721.775,68	\$ 8.409.105,50	\$ 497.130.881,58

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 46.55%

% Básico ejecutado acumulado: 46.55%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	4	DE	17

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 106.805.125,10	96-44-101150643 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$213.610.852,20	96-44-101150643 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones - PLO	\$ 165.623.200,00	96-40-101053714 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$49.686.960,00		05/12/2019	31/07/2022
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$49.686.960,00		05/12/2019	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO:

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	17

CONTRATO DE OBRA No.	2249 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "PROCARAREÑOS"	NIT:	804.007.215-5
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 13 SECTOR 6207 Cruce Puerto Araujo – Landázuri, PR37+0480 (Pte La Quitiana) – PR61+1380 (Landázuri), 6208 Landázuri – Barbosa, PR+0000 (Landázuri) – PR13+0000 (Q. Palmira)		
Fecha de Inicio:	20/12/2019	No. de Oficio:	DT-SAN 54475
Valor Inicial:	\$1.263.035.645,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	\$1.263.035.645,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1244119	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 83.251.444,00	\$ 83.251.444,00	\$ 0,00
152320	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 404.296.856,00	\$ 404.296.856,00	\$ 0,00
226121	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 479.175.128,00	\$ 60.653.911,61	\$ 418.521.216,39
-	-	-	\$ 296.312.217,00	\$ 0,00	\$ 296.312.217,00
TOTAL			\$ 1.263.035.645,00	\$ 548.202.211,61	\$ 714.833.433,39



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	6	DE	17

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 36.258.630,00	\$ 626.285,00	\$ 36.884.915,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 13.577.086,00	\$ 234.513,00	\$ 13.811.599,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 37.592.166,00	\$ 642.194,23	\$ 38.234.360,23
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 37.540.916,00	\$ 641.956,73	\$ 38.182.872,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 37.540.916,00	\$ 641.956,73	\$ 38.182.872,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.582,00	\$ 37.667.998,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 37.540.916,00	\$ 641.957,00	\$ 38.182.873,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.582,00	\$ 37.667.998,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 37.182.166,00	\$ 640.294,00	\$ 37.822.460,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 39.253.250,00	\$ 678.011,00	\$ 39.931.261,00
Total parcial acumulado en Actas	\$ 578.188.042,00	\$ 9.945.430,61	\$ 588.133.472,61

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 46.57%
% Básico ejecutado acumulado: 46.57%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	7	DE	17

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 126.303.564,50	96-44-101150642 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$252.607.129,00	96-44-101150642 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones - PLO	\$ 248.434.800,00	96-40-101053720 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$74.530.440,00	96-40-101053720 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$74.530.440,00	96-40-101053720 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	8	DE	17

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	2250 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LANZADUREÑA DE TRABAJADORES "COLT CTA"	NIT:	804.012.964-3
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 16 SECTOR 6208 LANDAZURI - BARBOSA, PR13+0000 (Q. PALMIRA) - PR43+0000.		
Fecha de Inicio:	20/12/2019	No. de Oficio:	DT-SAN 54476
Valor Inicial:	\$1.125.235.881,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	\$1.125.235.881,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	9	DE	17

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1241619	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 72.159.237,00	\$ 72.159.237,00	\$ 0,00
159520	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 381.094.764,00	\$ 381.094.764,00	\$ 0,00
225221	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 415.230.382,00	\$ 22.000.991,42	\$ 393.229.390,58
-	-	-	\$ 256.751.498,00	\$ 0,00	\$ 256.751.498,00
TOTAL			\$ 1.125.235.881,00	\$ 475.254.992,42	\$ 649.980.888,58

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 31.419.133,00	\$ 542.694,00	\$ 31.961.827,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 11.764.500,00	\$ 203.205,00	\$ 11.967.705,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,42	\$ 32.639.195,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,42	\$ 32.639.195,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 32.597.500,00	\$ 556.570,42	\$ 33.154.070,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 32.597.500,00	\$ 556.570,42	\$ 33.154.070,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 32.290.000,00	\$ 555.145,00	\$ 32.845.145,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	10	DE	17

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 32.392.500,00	\$ 555.620,00	\$ 32.948.120,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 32.597.500,00	\$ 556.570,00	\$ 33.154.070,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Total parcial acumulado en Actas	\$ 501.751.133,00	\$ 8.621.266,29	\$ 510.372.399,29

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 45.36%

% Básico ejecutado acumulado: 45.36%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 112.523.588,10	96-44-101150641 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$225.047.176,20	96-44-101150641 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	11	DE	17

Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones – PLO	\$ 165.623.200,00	96-40-101053723 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$49.686.960,00	96-40-101053723 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$49.686.960,00	96-40-101053723 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	2251 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "LA AMISTAD"	NIT:	800.178.671-9
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 17 SECTOR 6208 LANDAZURI- BARBOSA, PR43+0000 – PR70+674 (MARGEN DERECHA, PUENTE LA LIBERTAD), 62STA VARIANTE DE BARBOSA, PR0+0000 – PR2+0000.		
Fecha de Inicio:	20/12/2019	No. De Oficio:	DT-SAN 54477
Valor Inicial:	\$ 1.062.508.812,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	\$ 1.062.508.812,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	12	DE	17

Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Fecha de Fin:	31/07/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1238519	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 70.051.000,00	\$ 70.051.000,00	\$ 0,00
162720	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 340.086.915,00	\$ 340.086.915,00	\$ 0,00
158121	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 403.099.405,00	\$ 51.159.031,78	\$ 351.940.373,22
-	-	-	\$ 249.271.492,00	\$ 0,00	\$ 249.271.492,00
TOTAL			\$ 1.062.508.812,00	\$ 461.296.946,78	\$ 601.211.865,22

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 30.501.625,00	\$ 526.846,00	\$ 31.028.471,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 11.421.392,00	\$ 197.279,00	\$ 11.618.671,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 31.687.283,00	\$ 538.033,00	\$ 32.225.316,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 31.456.750,00	\$ 539.458,00	\$ 31.996.208,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.366,89	\$ 33.591.616,89



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	13	DE	17

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.366,89	\$ 33.591.616,89
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 33.188.196,88	\$ 571.140,55	\$ 33.759.337,43
Total parcial acumulado en Actas	\$ 486.690.996,88	\$ 8.365.287,33	\$ 495.056.284,21

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 46.59%

% Básico ejecutado acumulado: 46.59%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 106.250.881,20	96-44-101150657 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$212.501.762,40	96-44-101150657 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	14	DE	17

Predios, Labores y Operaciones – PLO	\$ 165.623.200,00	96-40-101053718 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$49.686.960,00	96-40-101053718 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$49.686.960,00	96-40-101053718 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03 – AMV G-3

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL No.	2634 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARBOSA M3	NIT:	901.348.734-0
CONFORMACIÓN:	GRUPO POSSO S.A.S. (40%) POSSO GONZALEZ INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S.-PGIA S.A.S. (60%)		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, MÓDULO 3, GRUPO 3.		
Fecha de Inicio:	31/12/2019	No. De Oficio:	DT-SAN 55944
Valor Inicial:	\$1.942.670.271		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Valor Actual:	\$1.942.670.271		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	15	DE	17

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1278219	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 109.974.739,00	\$ 109.974.739,00	\$ 0,00
163320	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 672.699.083,00	\$ 672.699.083,00	\$ 0,00
224121	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 713.117.724,00	\$ 15.276.256,34	\$ 697.841.467,66
-	-	-	\$ 446.878.725,00	\$ 0,00	\$ 446.878.725,00
TOTAL			\$ 1.942.670.271,00	\$ 797.950.078,34	\$ 1.144.720.192,66

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01 (del 31-12-2019 al 31-12-2019)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Costos No. 02 (del 01-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 45.430.224,00	\$ 8.631.743,00	\$ 54.061.967,00
Acta de Costos No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 45.798.245,00	\$ 8.701.667,00	\$ 54.499.912,00
Acta de Costos No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 45.331.700,00	\$ 8.613.023,00	\$ 53.944.723,00
Acta de Costos No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 44.009.200,00	\$ 8.361.748,00	\$ 52.370.948,00
Acta de Costos No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 44.501.700,00	\$ 8.360.323,00	\$ 52.862.023,00
Acta de Costos No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 47.889.834,00	\$ 9.015.753,00	\$ 56.905.587,00
Acta de Costos No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 50.614.424,00	\$ 9.489.726,00	\$ 60.104.150,00
Acta de Costos No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 48.648.925,70	\$ 9.178.110,49	\$ 57.827.063,19
Acta de Costos No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 61.502.518,75	\$ 11.623.396,06	\$ 73.125.914,81
Acta de Costos No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 48.405.505,00	\$ 9.135.447,95	\$ 57.540.952,95
Acta de Costos No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 48.073.200,00	\$ 9.133.908,00	\$ 57.207.108,00
Acta de Costos No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 48.528.200,00	\$ 9.220.358,00	\$ 57.748.558,00
Acta de Costos No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 41.364.592,00	\$ 7.859.272,48	\$ 49.223.864,48
Acta de Costos No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 50.899.573,28	\$ 9.627.733,63	\$ 60.527.306,91
Acta de Costos No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 54.543.685,90	\$ 10.340.197,08	\$ 64.883.882,98
Total parcial acumulado en Actas	\$ 725.541.527,63	\$ 137.292.406,69	\$ 862.833.961,32

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 44.41%

% Básico ejecutado acumulado: 44.41%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	16	DE	17

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA ACTA	ACTA No.
28-02-2020	01
29-05-2020	02
25-01-2021	03

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de Contrato	\$194.267.027,10	15-44-101222434	31/12/2019	05/02/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$388.534.054,20	15-44-101222434	31/12/2019	05/02/2023
Calidad del Servicio	\$582.801.081,30	15-44-101222434	27/12/2019	27/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso).



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	17	DE	17

NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se ha hecho revisión y reconocimiento de cada uno de los tramos viales, evaluación con criterio visual del estado de las vías a cargo, de acuerdo con los informes presentados por el CONSORCIO BARBOSA M3.

Se realizó verificación del estado de la vía y supervisión a las labores ejecutadas por la administración vial y las cooperativas, de acuerdo con los informes presentados por el CONSORCIO BARBOSA M3.

ASPECTOS JURÍDICOS.

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

ASPECTOS GESTION PREDIAL

No aplica

ASPECTOS GESTION AMBIENTAL

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NO SE REALIZARON COMISIONES DEBIDO AL AISLAMIENTO OBLIGATORIO DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

REVISIÓN INFORMES DE IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, REVISION Y TRAMITE DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y ACTA DE COSTOS.

Cordialmente,

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
M. P. No. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO