



San Vicente del Caguán, 05 de junio de 2025

ACTA DE SUPERVISION No. 001.

NO DEL PROCESO EN EL SECOP		022-CMNC-2025			
CONTRATO No		213	FECHA SUSCRIPCIÓN	DE	30 DE ABRIL DE 2025
TIPO DE PERSONA		NATURAL			
CLASE DE CONTRATO:		CONTRATO DE COMPRAVENTA			
CONTRATISTA:		GILDARDO LONDOÑO OSPINA	IDENTIFICACIÓN	17.655.308	
OBJETO:		ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES, DOTACION MATERIALES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO REPUESTOS PARA BRINDARLES SOSTENIMIENTO, MEJORA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN.			
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:		VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS (\$25.934.000M/CTE)			
NO DE CDP.		00000004 47	FECHA DE EXPEDICION N	08 DE 04 DE 2025	VALOR \$25.934.000
NO DE RP		00000005 21	FECHA DE EXPEDICION N	30 DE 04 DE 2025	VALOR \$25.934.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:		EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE UN(1) MES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN :		30 DE A BRIL DE 2025			
FECHA DE INICIO:		02 DE MAYO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		01 DE JUNIO 2025			

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		x
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	02-05-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000189454	FECHA DE EXPEDICIÓN	02 de 05-2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		FECHA DE EXPEDICIÓN	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento	2,593,400.00	30-04-2025 hasta 30-11-2025	

Pago de salarios, presentaciones sociales e IND	1,296,700.00	30-04-2025 – 31-05-2028
Calidad del servicio	2,593,400.00	30-04-2025 – 30-11-2025

- 1. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO mediante memorando expedido por el Ordenador Del Gasto se me designó como SUPERVISOR, Para interventoría del contrato de la referencia, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **INFORME No. 001** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **99.99%**.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE ¹	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Cumplir el objeto del contrato dentro del plazo pactado.	N/A	B
2. Entregar los bienes y/o elementos, de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios y documentos previos e invitación pública.	N/A	B
3. entregar los bienes y/o elementos nuevos y de alta calidad, de marcas reconocidas en el mercado nacional.	N/A	B
4. cumplir con las especificaciones técnicas, así como mantener el valor unitario durante la vigencia del contrato.	N/A	B
5. Garantizar la calidad de los bienes a entregar.	N/A	B
6. Entregar los bienes y/o elementos única y exclusivamente al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces.	N/A	B
7. Garantizar la idoneidad de los bienes, comprometiéndose a entregarlos en óptimas condiciones.	N/A	B
8. llevar el control minucioso de la ejecución presupuestal del contrato, esto con el fin de evitar sobrepasar el valor estimado del proceso.	N/A	B
9. Asumir los gastos de transporte de los materiales y/o elementos objeto del presente contrato. En ningún caso el contratista podrá trasladar estos gastos a la ENTIDAD.	N/A	B
10. Reponer, cambiar o sustituir los bienes defectuosos y los elementos que no cumplan con las Especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la comunicación que le dirija el supervisor.	N/A	B
11. informar a la secretaria de Inclusión Social dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida	N/A	B

¹ El porcentaje de avance aplica para los contratos de obra o aquellos definidos por productos





OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE ¹	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la entidad.		
12. informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	99.99%	B
13. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas en la ejecución del contrato.	99.99%	B
14. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza del contrato.	99.99%	B

El Porcentaje de avance aplica para los contratos de obra o aquellos definidos por productos.

ITEM	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	CUCHILLAS PARA GUADAÑAS	UNIDAD	28	28	\$27.000	100%	100%
2	CCESORIOS DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS (CAMBIO DE ACEITES, GRASA, CAMBIO DE FILTROS)	UNIDAD	3	3	2.660.000	100%	100%
3	OVEROL TIPO CARNAZA DOBLE PROTECCION	UNIDAD	3	3	167.000	100%	100%
4	BOLSA BASURA INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	UNIDAD	110	110	13.000	100%	100%
5	PINTURA EN ACEITE POR UN GALON DE DIFERENTE COLORES	UNIDAD	28	28	166.000	100%	100%
6	HERBICIDAD USO AGRICOLA POR 1000ML LIQUIDO.	UNIDAD	40	40	71.000	100%	100%
7	ARNES PARA GUADAÑA TAMAÑO: 46 X 32 X 6 CM /18,11 X 12,6 X 2,36 PULGADAS MATERIAL: TELA OXFORD	UNIDAD	3	3	117.000	100%	100%
8	CORREA PARA PODADORA RF BB92	UNIDAD	6	6	520.000	100%	100%
9	ACEITE GUADAÑA (MISTURA)	UNIDAD	8	8	98.000	100%	100%
10	GRASA PARA GUADAÑA 5LBS	UNIDAD	6	6	128.333	100%	100%
11	CUCHILLAS PARA PODADORA X2	UNIDAD	6	6	459.000	100%	100%

15. **OBSERVACIONES:** N/A



CALLE 4 NO. 4 - 65 Esquina



contratacion.1@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



16. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE MAYO

IBC	1,424,000
SALUD	178.000
PENSIÓN	227.900
ARL	14.900
Nº DE PLANILLA	9486154877

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
GILDARDO LONDOÑO OSPINA	9486154877	\$420.800

17. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.			
ADICIÓN			
PRIMER PAGO			
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$25.933.998,42		99.99%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$1,58		00,01%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.934.000,00		100%

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, La suscrita Supervisora YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO INTERVENTOR certifica que durante el **PERIODO** comprendido del 02 de mayo hasta el 26 de mayo de 2025 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia (autoriza) el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS (\$25.934.000,00 M/CTE).

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

YEIMI ALESANDRA FERNÁNDEZ CANO
C.C.1081158791 DE RIVERA HUILA
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL



CALLE 4 NO. 4 – 65 Esquina



contratacion.1@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co