

Barranquilla, 29 de mayo de 2025

Señores

**K-YENA S.A.S.**

Atn. Carlos Sarabia Mancini

Gerente

Ciudad

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRÓRROGA N°2 – CONTRATO N° 005 – 2025

Cordial saludo,

Yo, Alba Esther Mazo olivares, identificada con cédula de ciudadanía N.º 32.652.746 de la ciudad de barranquilla, en calidad de representante legal de Serconing S.A.S. contratista del Contrato N.º 005 de 2025, cuyo objeto es la “Elaboración de estudios y diseños para la construcción de sistemas de generación de energía eléctrica proveniente de una fuente no convencional de energía renovable como la energía solar en el Distrito de Barranquilla”, nos permitimos presentar de manera formal solicitud de prórroga en el plazo de ejecución del contrato.

El contrato fue suscrito con una duración inicial de dos (2) meses, contados a partir del acta de inicio firmada el 18 de marzo de 2025. Si bien se presentó una solicitud previa de prórroga y adición presupuestal con el fin de culminar satisfactoriamente los entregables contractuales, se logro culminar a totalidad con los entregables del proyecto gardeniasa, la fecha del 29 de mayo de 2025 no ha sido posible finalizar todas las actividades previstas con el proyecto de entre puentes, pese a los avances significativos logrados.

Es importante resaltar que, a la fecha, se ha avanzado de manera significativa en el cumplimiento de los productos contratados, como lo son:

- A. Estudio de títulos prediales.
- B. Estudio geotécnico, conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
- C. Estudio topográfico.
- D. Informe de riesgos de inundabilidad.
- E. Estudio de conexión simplificado y documentación para el registro y legalización del proyecto.
- F. Certificado que indica que el terreno está libre de zonas de protección y/o conservación ambiental.



SERCONING S.A.S

SERVICIOS, CONSULTORIAS E INGENIERÍA INTEGRAL

NIT 901.106.916-6

- G. Certificación de uso del suelo y licencia de intervención.
- H. Informe de alertas tempranas, soportado en plataformas como:
  - TREMARCTOS
  - SIAC
  - Visor Geográfico de la CAR
  - Visor Web IGAC Catastro Nacional
  - Mapas WMS
  - IGAC
- I. Levantamiento y certificación de cargas en estructuras (cubiertas).
- J. Estudio de simulación para proyección de capacidad de generación eléctrica y sus impactos futuros conforme al ordenamiento territorial.
- K. Otros productos definidos en el documento “Alcance General y Especificaciones Técnicas para el Diseño de PSFV”.

El motivo principal de la solicitud radica en el retraso en la entrega de insumos técnicos por parte del operador de red (Air-e), requeridos para la emisión del estudio de conexión definitivo, documento esencial para continuar con la fase de validación de diseños e integración del sistema a la red, Es de aclarar que esta información es necesaria para reanudar las actividades técnicas pendientes asociadas a la estructuración y validación del diseño definitivo del sistema de generación.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente lo siguiente:

1. Se realice una prórroga del contrato por un periodo adicional de 15 días calendario, es decir con una fecha de finalización de 14 de junio – 2025, con el fin de garantizar la correcta finalización los diseños y el cumplimiento integral de los entregables en los términos técnicos y de calidad exigidos.

Esta solicitud se presenta con el fin de asegurar el éxito técnico, normativo y operativo del proyecto, y en cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad y responsabilidad en la contratación.



SERCONING S.A.S

SERVICIOS, CONSULTORIAS E INGENIERÍA INTEGRAL

NIT 901.106.916-6

Agradecemos de antemano su comprensión y atención, y quedamos atentos a sus observaciones o a la suscripción del respectivo **otrosí modificadorio N°2**, mediante el cual se oficialicen estas modificaciones.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para adelantar el trámite correspondiente.

Cordialmente,

Representante legal.

**Alba Esther Mazo olivares**