



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0036-2025 y No. Interno 0433 de 2025-02-07 cuyo Objeto: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL POR MEDIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yopal, 10 de Junio del 2025.

Doctor(a)

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE PROGRAMACIÓN
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0433 - CAS-INF-CDPSP-0036-2025 de 2025-02-07.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 10/05/2025 hasta 09/06/2025.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL POR MEDIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2025-02-10

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-07-09

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2025-07-09

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$29.154.050,00 M.L.C.

9. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$29.154.050,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0036-2025 y No. Interno 0433 de 2025-02-07 cuyo Objeto: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL POR MEDIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Hasta la fecha 09/06/2025, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0433 presenta una ejecución del 80% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$29.154.050,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$29.154.050,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$5.830.810,00	\$0,00	\$5.830.810,00
VALOR INFORME No. 2	\$5.830.810,00	\$0,00	\$5.830.810,00
VALOR INFORME No. 3	\$5.830.810,00	\$0,00	\$5.830.810,00
PRESENTE INFORME	\$5.830.810,00	\$0,00	\$5.830.810,00
POR EJECUTAR	\$5.830.810,00		
TOTAL	\$29.154.050,00	\$0,00	\$23.323.240,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: \$5.830.810,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Efectuar una (1) verificación documental del componente Ambiental por medio de asistencia técnica a mínimo un (1) proyecto de inversión asignado afin con: agua potable y saneamiento básico, espacio público, gas, energía eléctrica, vías secundarias, vías urbanas y fluvial, pertenecientes a los sectores vivienda, ciudad y territorio, minas y energía y transporte del departamento de Casanare en cumplimiento del plan de desarrollo departamental 2024- 2027, "Oportunidades para Casanare". 2. Adelantar una (1) visita técnica para verificación del componente Ambiental a mínimo un (1) proyecto de inversión asignado afin con: agua potable y saneamiento básico, espacio público, gas, energía eléctrica, vías secundarias, vías urbanas y fluvial, pertenecientes a los sectores vivienda, ciudad y territorio, minas y energía y transporte del departamento de Casanare en cumplimiento del plan de desarrollo departamental 2024- 2027, "Oportunidades para Casanare".FO-IF-07. 3. Realizar una (1) verificación presupuestal al componente Ambiental a mínimo un (1) proyecto de inversión asignado a fin con: agua potable y saneamiento básico, espacio público, gas, energía eléctrica, vías secundarias, vías urbanas y fluvial, pertenecientes a los sectores vivienda, ciudad y territorio, minas y energía y transporte del departamento de Casanare en cumplimiento del plan de desarrollo departamental 2024- 2027, "Oportunidades para Casanare". 4. Participar en reunión informativa sobre la revisión del componente Ambiental a mínimo un (1) proyecto de inversión asignado a fin con: agua potable y saneamiento básico, espacio público, gas, energía eléctrica, vías secundarias, vías urbanas y fluvial, pertenecientes a los sectores vivienda, ciudad y territorio, minas y energía y transporte del departamento de Casanare en cumplimiento del plan de desarrollo departamental 2024- 2027, "Oportunidades para Casanare".FO-GD-12. 5. Emitir un (1) filtro técnico y/o revisión técnica documental del componente Ambiental a mínimo un (1) proyecto de inversión asignado, con relación a la verificación técnica realizada a que se alude en la actividad 1. FO-IF-05.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:


Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0036-2025 y No. Interno 0433 de 2025-02-07 cuyo Objeto: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL POR MEDIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se realizó verificación documental del componente Ambiental por medio de asistencia técnica al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE" ✓	80	1
Se realizó verificación documental del componente Ambiental por medio de asistencia técnica al proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL), Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" ✓	80	1
Se emitió un (1) filtro técnico del componente Ambiental del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE" de fecha 16 de Mayo de 2025. ✓	80	5
Se emitió un (1) filtro técnico del componente Ambiental del proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL), Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", de fecha 03 de Junio de 2025. ✓	80	5

F. OBSERVACIONES:

anexa CD


Atentamente,



CESAR FABIAN PERILLA DIMAS
Contratista


CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificadas las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:



CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
Supervisor(a)

V.ºB.º:



Wilfredo Cordero

