

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: GP-F093		
							Versión: 3		
							Fecha: 31/07/2018		
FECHA	30/01/2024		PERIODO No.	8	DEL	22/01/2024	AL	28/01/2024	
1. INFORMACION GENERAL									
CONTRATO No.:	EPC-PDA-I-501-2023								
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."								
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN								
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			AMPARO	DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023		27/12/2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023		27/08/2027		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/08/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA				
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023		27/08/2024		
PLAZO TRANSCURRIDO:	62	EQUIVALE AL	22,71%	AVANCE DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL :	\$	3.045.916.515,00		AVANCE	PROGRAMADO		EJECUTADO		
VALOR ADICION(ES):	N/A			TIEMPO %	22,71%		22,71%		
VALOR FINAL:	\$	3.045.916.515,00		OBRA FISICA %	5,73%		5,73%		
VALOR PAGADO:	N/A			FINANCIERO%	5,73%		5,73%		
VALOR POR PAGAR:	\$	3.045.916.515,00							
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días	Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
1	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 AL 23 DE ENERO NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA							no iniciado	no iniciado
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA	25/01/2024	28/01/2024	4	25/01/2024	28/01/2024	4	0	0
3	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	24/01/2024	26/01/2024	3	24/01/2024	26/01/2024	3	0	0
4	TRASLADO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE GUASCA (VACTOR CON BYPASS) (EL SERVICIO FUE SOLICITADO CON URGENCIA PERO CANCELADO EL DÍA DE LA LABOR)	25/01/2024	25/01/2024	1	25/01/2024	25/01/2024	1	0	0
5	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	26/01/2024	27/01/2024	2	26/01/2024	27/01/2024	2	0	0
6	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON	26/01/2024	26/01/2024	1	26/01/2024	26/01/2024	1	0	0
7	TRASLADO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE (VACTOR CON BYPASS) EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON	26/01/2024	26/01/2024	1	26/01/2024	26/01/2024	1	0	0
8	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE TAUSA	27/01/2024	30/01/2024	4	27/01/2024	30/01/2024	4	0	0
9	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	27/01/2024	27/01/2024	1	27/01/2024	27/01/2024	1	0	0
10	TRASLADO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE (VACTOR CON BYPASS) EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	27/01/2024	27/01/2024	1	27/01/2024	27/01/2024	1	0	0
Plazo del proyecto en días		211							
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO					
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 174.380.399,27	5,73%	0,00%					
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 174.380.399,27	5,73%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual(%)			
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	No se presenta emergencia por equipo de succion presion en esta semana	0,00%	4,25%	0,00%	4,25%			
1	ATENCION CON EQUIPO CARRO TANQUE DE 10 M³	Se da atención con carrotanque en los municipios de: Tocaima, Quebradanegra, Guasca, Subachoque, Nemocon, Tausa, Zipaquirá	1,47%	0,00%	1,47%	1,47%			

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. A pesar del cumplimiento satisfactorio, se sugiere una revisión continua de los procesos para identificar posibles eficiencias adicionales.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio: Tocaima

Fotografía N° 1

Fotografía N° 2



Municipio: Quebradanegra

Fotografía N° 1

Fotografía N° 2



Municipio: Guasca

Fotografía N° 1



Municipio: Subachoque

Fotografía N° 1

Fotografía N° 2



Municipio: Nemocon

Fotografía N° 1



Fotografía N° 2



Municipio: Tausa

Fotografía N° 1

Fotografía N° 2



Municipio: Zipaquirá

Fotografía N° 1

Fotografía N° 2

Elaboro:

RAMON LIZARAZO

Director de interventoria