

días de trabajo
Fecha de inicio

Etapas	Inicio	Tiempo/días	Fin
pre-construcción	10-02-2020	15	25-02-2020
Etapas construcción 1	26-02-2020	27	24-03-2020
suspensión del contrato	25-03-2020	96	29-06-2020
Etapas construcción 2	30-06-2020	66	04-09-2020
Liquidación	05-09-2020	15	20-09-2020

Riohacha

10-02-2020 31-03-2020 20-05-2020 09-07-2020 28-08-2020

pre-construcción

15

Etapas construcción 1 26-02-2020

27

suspensión del contrato

25-03-2020

96

Etapas construcción 2

30-06-2020

66

Liquidación


05-09-2020

15



Etapas	Inicio	Tiempo/días	Fin
Pre-construcción	10-02-2020	15	25-02-2020
Etapas construcción 1	26-02-2020	27	24-03-2020
suspensión del contrato	25-03-2020	96	29-06-2020
Etapas construcción 2	30-06-2020	18	18-07-2020
Liquidación	19-07-2020	15	03-08-2020

días de trabajo
Fecha de inicio



[Handwritten signature and stamp]