



Alcaldía Municipal de  
San Luis Antioquia

### AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

Del 09 de abril de 2025 al 05 de junio de 2025

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                         |        |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | ORDEN                                   |        | CONVENIO    | x     |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SP 100-12.03-009                                                                                     |                                         | De     | COOPERACIÓN |       |
| <b>OBJETO:</b> "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACION CON COOPERACION N° SP 100-12.03-009 DEL 9 DE ABRIL DE 2025 AL 5 DE JUNIO DE 2025, PARA AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER A LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS SEGÚN CONVENIO S-CI-443-2024." |                                                                                                      |                                         |        |             |       |
| Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIANA YASMIN MORALES TORRES Departamento Admirativo de Planeación                                    |                                         |        |             |       |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El Cuerpo de Bomberos Voluntarios Municipio San Luis departamento Antioquia<br>Nit: 900. 121. 483-8, |                                         |        |             |       |
| Valor del contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L/V (\$9'940.290)                 |                                         |        |             |       |
| Duración del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 DIAS                                                                                              |                                         |        |             |       |
| Aporte del municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$6.961.662                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Aporte bomberos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$2.978.628                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Valor total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$9.940.290                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Fecha de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL 09 DE ABRIL AL 05 JUNIO DE 2025                                                                  |                                         |        |             |       |
| DESARROLLO DE LA SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                         |        |             |       |
| Avance - Balance Financiero del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                         |        |             |       |
| Balance General del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Pagos realizados al contratista         |        |             |       |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor                                                                                                | Concepto<br>(Anticipo, actas,<br>pagos) | Egreso | Fecha       | Valor |
| Valor inicial del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$9'940.290                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Aporte bomberos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$2'978.628                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Aporte municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$6.961.662                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Valor pagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$0                                                                                                  |                                         |        |             |       |
| Porcentaje ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                 |                                         |        |             |       |
| Valor causado que no se ha pagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$6.961.662                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Valor total ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$6.961.662                                                                                          |                                         |        |             |       |
| Valor saldo por ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0                                                                                                  |                                         |        |             |       |
| Porcentaje por ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                                                                                                  |                                         |        |             |       |



*Alcaldía Municipal de  
San Luis Antioquia*

|    |                                                                                                                                                            |                              |       |               |                 |                 |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8  | Recepción del material recuperado para la disposición final por parte de la empresa gestora (máximo 100 colchones por el tiempo de duración de la campaña) | Kilos                        | 5.000 | \$ 800,00     | \$ 4.000.000,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 4.000.000,00 |
| 9  | Suministro de mano de obra para las actividades de cargue y descargue de los colchones entregados al estor.                                                | Jornal                       | 2     | \$ 70.417,00  | \$ 140.834,00   | \$ 140.834,00   | \$ 140.834,00   |
| 10 | Suministro mano de obra para la recepción y el desarme de muebles en punto de acopio.                                                                      | Jornal                       | 5     | \$ 70.417,00  | \$ 352.085,00   | \$ 352.085,00   | \$ 352.085,00   |
| 11 | Suministro mano de obra para la jornada de un día de limpieza de los sitios críticos priorizados por cada municipio                                        | Jornal                       | 15    | \$ 70.417,00  | \$ 1.056.255,00 | \$ 1.056.255,00 | \$ 1.056.255,00 |
| 12 | Suministro del transporte para los residuos recolectados en la jornada de un día de limpieza de los sitios críticos priorizados por cada municipio         | Transporte vehicular por día | 1     | \$ 500.000,00 | \$ 500.000,00   | 500.000,00      | \$ 500.000,00   |
| 13 | Suministro de la herramienta menor (10% de la mano de                                                                                                      | Global                       | 1     | \$ 161.958,00 | \$ 161.958,00   | 161.958,00      | \$ 161.958,00   |



*Alcaldía Municipal de  
San Luis Antioquia*

|       |                                                                                     |        |   |              |                |              |                |              |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 14    | Taller de socialización de resultados con coordinadores del CMGRD Y sensibilización | Taller | 1 | \$ 42.546,34 | \$ 42.546,34   |              | \$ 42.546,34   |              | \$42.546,34    |
| TOTAL |                                                                                     |        |   |              | \$6.961.662,34 | 2.978.628,00 | \$6.961.662,34 | 2.978.628,00 | s 9.940.290,34 |

#### DIFUSIÓN

1. Diseño piezas publicitarias. (1)
2. Difusión de la campaña por redes sociales. (1)
3. Emisión de cuña por redes radiales del municipio.  
"SE ANEXA DOCUMENTO EN EL INFORME"
4. Jornada de perifoneo de la campaña. (1)
5. Suministro del espacio para el acopio de los colchones secos y muebles. (1)

#### EJECUCION

6. Suministro de transporte para la recolección de los colchones secos y muebles. (2)
7. Transporte de los colchones secos hasta el gestor autorizado. (1)
8. Recepción del material recuperado para la disposición final por parte de la empresa gestora. (5.000 kg)
9. Suministro de mano de obra para las actividades de cargue y descargue de los colchones entregados al gestor. (2)
10. Suministro mano de obra para la recepción y el desarme de muebles en punto de acopio. (5)
11. Suministro mano de obra para la jornada de un día de limpieza de los sitios críticos priorizados de cada municipio. (15)
12. Suministro del transporte para los residuos recolectados en la jornada de un día de limpieza de los sitios críticos priorizados por cada municipio. (1)
13. Suministro de la herramienta menor (10% de la mano de obra) (1)
14. Taller de socialización de resultados con coordinadores del CMGRD y sensibilización. (1)

**Cumplimiento de la entrega:** hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato.

**Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:** El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

#### CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

##### CONCLUSIONES

**Concepto del Supervisor.** Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato en el periodo correspondiente en el 09 de abril de 2025 al 05 de junio de 2025, se procede autorizar el desembolso al contratista, la contratista anexa informe de actividades y pago seguridad social.

*Diana Morales*

**DIANA YASMIN MORALES TORRES**

Directora de Planeación

Supervisora