

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PAGINA	MEPMN-I-16-FR-3 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				FECHA	04/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROYECTO: CUATROVIENTOS - CODAZZI PR0-0000 - PR64+0011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR SEMANA No.: 19 del 28/10/2024 al 03/11/2024 <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0-0000 - PR64+0011- LOTE 1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL <small>(Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):</small> MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0-0000 - PR64+0011- LOTE 1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La cooperativa en el mes debe realizar actividades en cumplimiento de indicadores: Rocería y desmonte manual, poda y retiro de árboles, limpieza de bermas, limpieza de obras de drenaje, limpieza de puentes y pontones, limpieza y despeje de señales y defensas metálicas, bacheo, vigilancia, recolección de basuras, limpieza de calzada y demás que programe la Administración Vial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTACION DEL PASO CESAR "COOTRAESPASA" CONTRATO No: 1963 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 1.678.547.874,00 FECHA DE INICIO: 24/6/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 VALOR ACUMULADO: \$ 1.678.547.874,00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2024 \$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENIOR: CONSORCIO ADM GI INTEGRANTES: 8 CONTRATO No: 1984 DE 2024 FECHA DE INICIO: 27/6/2024 VALOR INICIAL: \$ 4.990.584.396,00 PROGRAMADA: VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 VALOR ACUMULADO: \$ 4.990.584.396,00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2024</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 457.161.723</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 172.913.898</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 284.247.825</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 1.453.615.800</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 389.950.855</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 1.063.664.945</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</small>						CONTRATO	VIGENCIA	2024					OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 457.161.723					EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 172.913.898					SALDO DE VIGENCIA	\$ 284.247.825					INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.453.615.800					EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 389.950.855					SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.063.664.945																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATO	VIGENCIA	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 457.161.723																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 172.913.898																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 284.247.825																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.453.615.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 389.950.855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.063.664.945																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 1.650.047.061,13</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 389.950.855</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 172.913.898,00</td><td>10.48%</td><td>7.81%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA E EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 172.913.898,00</td><td>10.48%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ 172.913.898,00</td><td>10.48%</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"><small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 172.913.898,00</td><td>10.48%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 172.913.898,00</td><td>10.48%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ 172.913.898,00</td><td>10.48%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</td><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</td></tr><tr><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-096641 2024-10-02 08:19:46</td><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-096958</td></tr><tr><td colspan="2">PERIODO FACTURADO: 01/09/24 30/09/24</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO: 1/09/2024 AL 30/09/2024</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ 54.402.245,00</td><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ 106.412.804,00</td></tr><tr><td colspan="2"><small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small></td><td colspan="2"><small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small></td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones:</td><td colspan="2">Observaciones:</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">ANTIPIOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table></td><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">INDICADOR IC</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="6">III. AVANCE FÍSICO</td></tr><tr><td colspan="6">Meta Física Programada % 10.48% Avance o Atraso Físico % 10.48%</td></tr><tr><td colspan="6">Meta Física Ejecutada % 10.48%</td></tr><tr><td colspan="6"><table><tr><th colspan="4">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Km Mantenidos (Km)</td><td>KM</td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small></td></tr><tr><td colspan="6">TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):</td></tr><tr><td colspan="6">TRAMO Y/O SECTOR 2:</td></tr><tr><td colspan="6">IV. GESTIÓN AMBIENTAL</td></tr><tr><td colspan="6">FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td></tr><tr><td colspan="6">UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td></tr><tr><td colspan="6">OBSERVACIONES: PROYECTO DE MÍNIMO IMPACTO</td></tr><tr><td colspan="6">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: PROYECTO DE MÍNIMO IMPACTO</td></tr><tr><td colspan="6">OBSERVACIONES:</td></tr><tr><td colspan="6">V. GESTIÓN SOCIAL</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER 14 14 14</td></tr><tr><td colspan="6">EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 14 14 14</td></tr><tr><td colspan="6">EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0 0</td></tr><tr><td colspan="6">EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td></tr><tr><td colspan="6">No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4</td></tr><tr><td colspan="6">No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td></tr><tr><td colspan="6">DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:</td></tr><tr><td colspan="6">OBSERVACIONES:</td></tr></table>						OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.650.047.061,13	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 389.950.855	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 172.913.898,00	10.48%	7.81%	INVERSIÓN OBRA E EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 172.913.898,00	10.48%		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 172.913.898,00	10.48%		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%		<small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small>				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 172.913.898,00	10.48%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 172.913.898,00	10.48%		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 172.913.898,00	10.48%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -	%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -	%		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-096641 2024-10-02 08:19:46		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-096958		PERIODO FACTURADO: 01/09/24 30/09/24		PERIODO FACTURADO: 1/09/2024 AL 30/09/2024		VALOR FACTURA: \$ 54.402.245,00		VALOR FACTURA: \$ 106.412.804,00		<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>		<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>		Observaciones:		Observaciones:		<table><tr><td colspan="2">ANTIPIOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>		ANTIPIOS		Otorgado \$		Amortizado \$		Saldo \$		<table><tr><td colspan="2">INDICADOR IC</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td></td></tr></table>		INDICADOR IC		En el mes:		Acumulado:		III. AVANCE FÍSICO						Meta Física Programada % 10.48% Avance o Atraso Físico % 10.48%						Meta Física Ejecutada % 10.48%						<table><tr><th colspan="4">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Km Mantenidos (Km)</td><td>KM</td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small>						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños					Prog											Ejec						Km Mantenidos (Km)	KM				Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec						TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):						TRAMO Y/O SECTOR 2:						IV. GESTIÓN AMBIENTAL						FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						OBSERVACIONES: PROYECTO DE MÍNIMO IMPACTO						P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: PROYECTO DE MÍNIMO IMPACTO						OBSERVACIONES:						V. GESTIÓN SOCIAL						TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER 14 14 14						EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 14 14 14						EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0 0						EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:						TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:						DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:						OBSERVACIONES:					
OBRA		INTERVENTORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.650.047.061,13	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 389.950.855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 172.913.898,00	10.48%	7.81%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVERSIÓN OBRA E EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 172.913.898,00	10.48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 172.913.898,00	10.48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 172.913.898,00	10.48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 172.913.898,00	10.48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 172.913.898,00	10.48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-096641 2024-10-02 08:19:46		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-096958																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PERIODO FACTURADO: 01/09/24 30/09/24		PERIODO FACTURADO: 1/09/2024 AL 30/09/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR FACTURA: \$ 54.402.245,00		VALOR FACTURA: \$ 106.412.804,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>		<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Observaciones:		Observaciones:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="2">ANTIPIOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>		ANTIPIOS		Otorgado \$		Amortizado \$		Saldo \$		<table><tr><td colspan="2">INDICADOR IC</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td></td></tr></table>		INDICADOR IC		En el mes:		Acumulado:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ANTIPIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otorgado \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Amortizado \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Saldo \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INDICADOR IC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
En el mes:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Acumulado:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Meta Física Programada % 10.48% Avance o Atraso Físico % 10.48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Meta Física Ejecutada % 10.48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Km Mantenidos (Km)</td><td>KM</td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small>						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños					Prog											Ejec						Km Mantenidos (Km)	KM				Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec																																																																																																																																																																																																																																			
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Estudios y diseños					Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Km Mantenidos (Km)	KM				Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBSERVACIONES: PROYECTO DE MÍNIMO IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: PROYECTO DE MÍNIMO IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER 14 14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 14 14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.