

Pereira, 4 de septiembre de 2020.


Doctor
ALVARO ARIAS VELEZ
Secretario de Gobierno
Delegado del Alcalde.
Pereira.

ASUNTO Balance del Contrato de obra No 3225 del 19 de agosto de 2020.


Después de iniciadas las actividades de obra según lo pactado en el Contrato de Obra N3225 del 19 de agosto de 2020del Proceso de mínima cuantía SMG-MC-118-2020 cuyo objeto es **“ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PERMANENTE DE PROTECCION A LA VIDA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.”**, se pudo evidenciar que transcurridos catorce (14) días después de la firma del acta de inicio se ha ejecutado un 39%de avance de obra en diferentes actividades, correspondientes a**ADIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 17.055.716,00)**,con un porcentaje por ejecutar de 61% correspondiente a **VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$ 26.676.889,12).**

ITEM	VALOR	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 43.732.605,12	100%
EJECUCIÓN A LA FECHA	\$ 17.055.716,00	39%
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 26.676.889,12	61%

Cordialmente,



MILTON ALEJANDRO BELLO YOPASA
Subsecretario de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Supervisor.



FABIÁN CIFUENTES RAMÍREZ
Arquitecto - Secretaría de
Infraestructura
Apoyo a la Supervisión.