

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2		PAGINA [1]
			CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION N° 1		VERSION: 1
			Fecha de Aprobación: 26/01/2023

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES					No:	1-187	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		CRISTIAN CAMILO GALVIS GIRALDO				NIT. No.:		1.114.788.046	
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	06.	05.	2025.	Hasta:	05.	06.	2025.
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA BRINDAR APOYO EN LOS ASUNTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO".									
VALOR DEL CONTRATO:			\$25.000.000						
NUMERO COMPROMISO PRESUPUESTAL:			2593 DEL 06 DE MAYO DE 2025						
FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO			NOMBRE	C.COSTOS	VALOR	VALOR PERIODO		
	2.3.2.02.02.008.2402107.16.02.001			Servicios de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional	Secretaría de Infraestructura	\$25.000.000	\$5.000.000		
TOTAL: CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL VIGENTE							\$5.000.000		
Fecha de Inicio	06	05	2025		Fecha de terminación	06	10	2025	
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año	

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR PERIODO:	\$5.000.000	SALDO POR EJECUTAR:	\$20.000.000
-----------------------	-------------	----------------------------	--------------

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION N° 1	VERSION: 1 Fecha de Aprobación: 26/01/2023

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN	
			Periodo (%)	Acumulada a la fecha (%)
1.	Brindar apoyo en la supervisión de los contratos que estén a cargo de la Secretaría de Infraestructura.	El contratista realizó la supervisión de la ejecución del contrato 152 de 2024 correspondiente al colegio técnico ciudad Cartago.	20.0%	20.0%
2	Brindar acompañamiento o asistir a las reuniones y comités para las cuales el secretario de infraestructura delegue.	El contratista asistió a los comités de control técnico y administrativo del colegio técnico ciudad Cartago en EMCADE, delegados por el secretario de infraestructura.		
3	Realizar visitas técnicas tanto en la zona rural como la urbana, generando informes y conceptos de acuerdo con lo requerido por la secretaria de infraestructura.	El contratista realizó múltiples visitas en la zona urbana en el periodo del mes de mayo, en los barrios villa campestre, santa Ana norte, el diamante, zaragoza, villa elena, la estación, verificando condiciones de malla vial e infraestructura pública.		
4	Proyectar respuesta oportuna a la correspondencia externa, interna, requerimientos de entes de control, quejas y reclamos.	El contratista proyecto respuestas de la correspondencia interna y externa, atendiendo los radicados 0-2703, 2-7769; 2-1054; 0-1998; 0-1486, 2-1054.		

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION N° 1	VERSION: 1 Fecha de Aprobación: 26/01/2023

5	Brindar apoyo en la elaboración de documentos necesarios para realizar las adiciones, prorrogas, suspensiones, reinicios, terminación, liquidación, entre otros de los contratos que se encuentren de la secretaría de infraestructura.	El contratista apoyó en la creación de los presupuestos y necesidades de diseño de los muros de cerramiento de las instituciones educativas ACADEMICO y SOR MARIA JULIANA SEDE RIGOBERTO OROZCO		
6	Realizar levantamientos en las distintas zonas u obras asignadas (tanto en la zona urbana, como rural) conforme a las instrucciones del supervisor del contrato.	El contratista realizó el levantamiento manual de los muros y zonas comunes de la fundación arrullo, para sacar cantidades de obra y realizar murales		
7	Elaborar y/o verificar memorias de cantidades de diferentes proyectos designados por el supervisor del contrato	El contratista Verificó el balance presentado en el comité de obra del colegio técnico ciudad Cartago, apoyando a EMCADE en la supervisión técnica del proyecto.		
8	Las demás que sean asignadas debidamente por el Supervisor del Contrato relacionados con el objeto contractual.	El contratista realizó apoyo operativo en ola invernal del mes de mayo de 2025 realizando caracterizaciones de población afectada y daños ocasionados a predios en las diferentes zonas.		

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION N° 1	VERSION: 1
		Fecha de Aprobación: 26/01/2023


Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

Por lo anterior:

CERTIFICO:

Que Cristian Camilo Galvis Giraldo identificado con cédula de ciudadanía No. **1.114.788.046**, HA **VENIDO CUMPLIENDO** con el Objeto del Contrato que consiste en, *PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA BRINDAR APOYO EN LOS ASUNTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO* dentro del proyecto mejoramiento de la infraestructura red vial regional del municipio de Cartago.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los doce (12) días del mes de junio del año 2025.



SUPERVISOR
ARQ. MARTA CECILIA OROZCO TONCEL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CEDULA: 31.418.588

Elaboró: Arq. Marta Cecilia Orozco Toncel.