

 <p>JPU</p>	<p align="center">CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491 Código Postal 177080 E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com</p>
---	---

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CMC-010-2024
Del 22 de marzo al 22 de abril de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 de abril de 2024- Anserma Caldas.

CONTRATISTA: EDISSON JAMES PARRA URIBE
C.C. 9.698.374

OBJETO: “CONTRATACION DE CUADRILLA DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRAS RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL”.

TIEMPO DE EJECUCION: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO- HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO-LO QUE SUCEDA PRIMERO

IMPUTACION: 2.3.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION- CDP No. 00157 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024.

FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACION: 30 DE JULIO DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

VALOR DE EL CONTRATO: \$ 36.400.000

VALOR ANTICIPO 00%:

VALOR A CANCELAR FINALIZACION:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se han realizado las siguientes actividades:

Resumen de Actividades de la semana del 22 de marzo al 30 de marzo de 2024:

Se da inicio a las obras y se verifica que la documentación de los empleados este completa con sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social.

Después de esto se empieza con el proceso de instalación del afirmado traído y se deposita en la carrera 2 No. 24^a-11.

 <p>JPU</p>	<p align="center">CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491 Código Postal 177080 E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com</p>
---	--

Se realizó la compactación del material de afirmado para garantizar su estabilidad, realizada la compactación se retiro la formaleta que se utilizó en la construcción.

Se verifica el progreso de las actividades y asegura los estándares de cumplimiento en la primera semana, por parte del contratista se implementan controles de calidad durante la compactación. También se esta pendiente con medidas de seguridad para proteger al personal de obra, se verifica que los equipos y herramientas utilizados en obra estén en correcto funcionamiento.

Se da por cerrada la fase de instalación y compactación de afirmado.

Resumen de Actividades de la semana del 01 de abril al 13 de abril de 2024:

Se culminó la compactación del afirmado en la obra. Posteriormente, se inició la excavación para la instalación de bordillos. Además, se llevaron a cabo excavaciones específicas para la instalación del imbornal en la Carrera 2 #24ª-11. Durante este proceso, se verificó el avance de las actividades y se implementaron controles de calidad en las excavaciones realizadas. Se registraron todas las actividades y los responsables de cada tarea, manteniendo una comunicación constante entre el equipo de trabajo.

Se aplicaron medidas de seguridad para proteger al personal durante las excavaciones y se realizó mantenimiento a los equipos utilizados. También se organizaron reuniones para evaluar el progreso del proyecto y se realizaron ajustes en el cronograma de trabajo según el avance observado. Se gestionaron los recursos necesarios para continuar con las actividades y se llevó a cabo una inspección de las excavaciones para asegurar su correcta ejecución. Finalmente, se planificaron las próximas actividades relacionadas con la instalación de bordillos e imbornales, dando por cerrada la fase de compactación y avanzando hacia las excavaciones.

Resumen de Actividades de la semana del 15 de abril al 22 de abril de 2024:

Se instalaron bordillos en la Carrera 2 #24ª-11. Posteriormente, se procedió al replanteo, instalación, compactación y trazado en la calle 28. Además, se organizó el cerramiento de las instalaciones del terminal de transporte.

Durante estas actividades, se mantuvo un enfoque en la calidad y seguridad, asegurando que cada etapa se desarrollara de acuerdo con los estándares establecidos. Se documentaron las

 <p>JPU</p>	<p align="center">CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491 Código Postal 177080 E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com</p>
---	--

tareas realizadas y se coordinó el trabajo entre los diferentes equipos para garantizar un avance eficiente del proyecto.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

22 de marzo al 22 de abril 2024	valor día	total trabajadores	total días mes trabajados	valor por mes
ayudantes	\$ 91.961	4	24	\$ 8.806.826
oficial	\$ 111.566	1	24	\$ 2.677.584
soldador	\$ 115.666	1	15	\$ 1.734.990
total trabajado				\$ 13.219.400

NOTA: La información que no sea necesaria en los considerandos anteriores, puede ser suprimida. Igualmente, los datos que se consideren pertinentes pueden ser incluidos.

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 36.400.000
Valor Adiciones	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 36.400.000
Valor pagado	\$ 0
Valor causado que no se ha pagado	\$ 13.219.400
Valor total ejecutado	\$ 13.219.400
saldo	\$ 23.180.600
Factura de pago No.	FVE-49

RECOMENDACIONES:

Ninguna por el momento.




Édisson James Parra Uribe

C.C No 9.698.374

Contratista


Construcciones y Agregados JPU S.A.S



CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com

ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRAFICO
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CMC-010-2024
CONTRATISTA: EDISSON JAMES PARRA URIBE
C.C: # 9.698.374
FECHA INFORME: 22 DE ABRIL DE 2024






CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com



CALLE 28





CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
 Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
 Código Postal 177080
 E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com



TERMINAL DE TRANSPORTES



Édisson James Parra Uribe
 C.C No 9.698.374
 Contratista
 Construcciones y Agregados JPU S.A.