



SERVICIVIL SAS  
NIT 800.147.909-3  
DIAGONAL 62 No 43-151  
Tel: (037) 6102194  
Barrancabermeja - Colombia  
SERVICIVIL\_LTDA@HOTMAIL.COM



Factura electrónica de venta  
No. FEVS 222

|           |                                                          |          |                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Señores   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY |          |                                                        |
| NIT       | 800.036.029-0                                            | Teléfono | (607) 6024401 - Ext. 000 - (607) 3143001059 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 28 53 08                                              | Ciudad   | Barrancabermeja - Colombia                             |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 05/12/2024, 08:42 |
| Expedición           | 05/12/2024, 08:42 |
| Vencimiento          | 05/12/2024        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad | Vr. Unitario  | Vr. Bruto     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1    | Acta de recibo final y liquidación, Contrato 038-2024, Mantenimiento, reparaciones de la cubierta, red de drenaje de aguas lluvias y adecuaciones en el coliseo en las instalaciones de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja. | 1.00     | 20,503,604.31 | 20,503,604.31 |
| 2    | Administración 28%                                                                                                                                                                                                                                | 1.00     | 5,741,009.20  | 5,741,009.20  |
| 3    | Imprevisto 1%                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00     | 205,036.04    | 205,036.04    |
| 4    | Utilidad 5%                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00     | 1,025,180.21  | 1,025,180.21  |

Total items: 4

Valor en Letras:

Veintisiete millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 27,669,614.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N. 306-000071-12 A NOMBRE DE SERVICIVIL SAS CON NIT 800.147.909-3, BANCOLOMBIA.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 27,474,829.76 |
| IVA 19%       | 194,784.24    |
| Total a Pagar | 27,669,614.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764061830653 aprobado en 20231213 prefijo FEVS desde el número 191 al 500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6xMIL  
CUFE: 4391342dbc679466c10e29545866657850d0d3722da7ac413bac830a911340c942b5b7ab7ecc4b5823e0f0cbe45486e2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica ver en el XML

## La confianza y la credibilidad

Barrancabermeja, 05 de diciembre de 2024

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Señores  
A QUIEN PUEDA INTERESAR  
Barrancabermeja  
Cordial saludo,

**BANCOLOMBIA S.A.** se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Oficina Dueña : BARRANCABERMEJA  
Número Cuenta : 306-000071-12  
Tipo de Cuenta : CUENTA AHORROS  
Clase Cuenta : JURIDICA  
Nombre Corto : SERVICIVIL S.A.S.  
N.I.T : 800147909  
Estado Cuenta : ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Si requiere Referencias Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o Consultas de Movimientos por favor solicitarlos a través de la sucursal virtual en el banne, Bancolombia a **UN CLIC!**

Atentamente,

**BANCOLOMBIA**  
Barrancabermeja - Of. 496 Iwanda  
*Marla Paola Ardila*  
Asesor de servicios N° 154  
Cédula N°

Marla Paola Ardila  
Asesor Integral  
Oficina Barrancabermeja 306  
Barrancabermeja

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

**Bancolombia**  
le estamos poniendo el alma



## ACTA PARCIAL No. 03 FINAL Y LIQUIDACIÓN

### CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

|                                               |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY                                                                                                                                 |
| NIT:                                          | 800.036.029-0                                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA                                   | SERVICIVIL SAS                                                                                                                                                                           |
| NIT:                                          | 800.147.909-3                                                                                                                                                                            |
| REPRESENTANTE LEGAL                           | JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                                                                                                                      |
| C.C:                                          | 13.893.413 DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                                                            |
| DIRECCION                                     | DIAGONAL 62 No. 43 – 151 BARRIO LAS GRANJAS                                                                                                                                              |
| OBJETO                                        | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA. |
| PLAZO DE EJECUCION                            | DOS (02) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO                                                                                                            |
| VALOR TOTAL                                   | CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$132,153,220.00)                                                                                |
| VALOR TOTAL ACTUALIZADO SEGÚN ADICIONAL No.01 | CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$136.328.948,00)                                                                      |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO:                           | Responsable IVA                                                                                                                                                                          |
| SOPORTE PRESUPUESTAL:                         | DISPONIBILIDAD No. 24-00086 de fecha 05 de septiembre de 2024                                                                                                                            |
| CÓDIGO PRESUPUESTAL:                          | 2.1.2.02.02.005-01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                     |
| SUPERVISOR                                    | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE INICIO                               | PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                                                          |
| FECHA DE FINALIZACION                         | TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                        |

Entre los suscritos a saber: Por una parte, Lic. **MARY DENIS DIAZ PLATA**, en su calidad de ordenadora del gasto, el Ingeniero **LEUDER BARBOSA HERNANDEZ**, en calidad de supervisor del contrato y por la otra aparte el contratista **JORGE TRUJILLO NIÑO** en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIVIL SAS** identificada con NIT. 800.147.909-3, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No. 03 del contrato de Obra No. 038-2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO



### CONSIDERANDO QUE:

1. Que la ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY suscribió el contrato de obra No. 038-2024 a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del 2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA".
2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del PRIMERO (01) de OCTUBRE de 2024.
3. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$27.669.614,00) como consta en el archivo adjunto.
4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

| CONCEPTO                                | VALOR            | VALOR            |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MOD No.01      | \$136.328.948,00 |                  |
| TOTAL ACTA PARCIAL No. 01               |                  | \$43.218.898,00  |
| TOTAL ACTA PARCIAL No.02                |                  | \$65.440.436,00  |
| TOTAL ACTA PARCIAL No.03 FINAL Y LIQUID |                  | \$27.669.614,00  |
|                                         |                  |                  |
| SALDO PENDIENTE POR COBRAR              |                  | \$ 00,00         |
| SUMAS IGUALES                           | \$136.328.948,00 | \$136.328.948,00 |

5. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
6. Por lo anterior las partes,

### ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta parcial No. 03 donde se da cumplimiento por parte del contratista JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con 13.893.413 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER), Representante Legal de la empresa SERVICIVIL S.A.S identificada con NIT 800.147.909-3, las actividades objeto del contrato, ejecutados durante el periodo (27 de Noviembre de 2024 al 29 de Noviembre de 2024), las en las memorias de cálculo presentado por el contratista y a su vez constatados y viabilizados por la supervisión de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, dejando constancia que están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.



2. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma **VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$27.669.614,00)**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los Veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2024.

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
CRISTO REY.

Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA  
RECTORA

LEUDER BARBOSA HERNANDEZ  
SUPERVISOR

CONTRATISTA

JORGE TRUJILLO NIÑO  
R.L SERVICIVIL SAS  
Nit: 800.147.909-3

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORM, FECHA DE INICIO:

FECHA FINAL:

30/11/2024

FECHA FINAL:

PERIODO A PAGAR: DEL 27 DE NOVIEMBRE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

A los VEINTINUEVE (29) días del mes de noviembre del año 2024 se reunieron JORGE TRUJILLO NIÑO en calidad de representante de la firma contabilista y el Ingeniero LEUDER BARBOSA HERNANDEZ supervisor, para realizar la presente acta de corte de las siguiente actividades según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | UNIDAD | CONDICIONES DEL CONTRATO SEG MOD Y ADICIONAL EN VALOR No.01 |                |                  |                    | CANTIDADES EJECUTADAS |                 |                    | VALORES EJECUTADOS  |                  |          |       | SALDOS |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|----------|-------|--------|--|
|       |                                                                                                                                                                 |        | CANTIDAD                                                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA No.03   | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA No.02 | ACUMULADO TOTAL  | CANTIDAD | VALOR |        |  |
| 1     | CUBIERTA                                                                                                                                                        |        |                                                             |                |                  |                    |                       |                 |                    |                     |                  |          |       |        |  |
| 1.1   | Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y emulsión asfáltica de síca para juntas de dilatación | m2     | 150,00                                                      | \$ 76.712,00   | \$ 11.508.800,00 | 150,00             | -                     | 150,00          | \$ 11.508.800,00   | \$ -                | \$ 11.508.800,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 1.2   | Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta                                                                                                               | m2     | 50,00                                                       | \$ 11.754,00   | \$ 587.700,00    | 50,00              | -                     | 50,00           | \$ 587.700,00      | \$ -                | \$ 587.700,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 1.3   | Instalación de pañete en placa de cubierta                                                                                                                      | m2     | 50,00                                                       | \$ 48.557,00   | \$ 2.427.850,00  | 50,00              | -                     | 50,00           | \$ 2.427.850,00    | \$ -                | \$ 2.427.850,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 1.4   | Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores                                                                                                                 | m2     | 150,00                                                      | \$ 27.223,00   | \$ 4.083.450,00  | 150,00             | -                     | 150,00          | \$ 4.083.450,00    | \$ -                | \$ 4.083.450,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 1.5   | Desmonte bajantes existentes en fibro-cemento                                                                                                                   | Und    | 0,00                                                        | \$ 30.069,00   | \$ -             |                    | -                     | -               | \$ -               | \$ -                | \$ -             | -        | \$ -  |        |  |
| 1.6   | Mantenimiento, limpieza e impermeabilización de viga canal - aplicación de sikafill power 12 y Sikafill 300 Itermic                                             | ml     | 33,00                                                       | \$ 50.734,00   | \$ 1.674.222,00  | 33,00              |                       | 33,00           | \$ 1.674.222,00    | \$ -                | \$ 1.674.222,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 1.7   | Suministro e instalación de bajantes en PVC - 4" (3m) Incluye accesorios                                                                                        | Und    | 0,00                                                        | \$ 137.169,00  | \$ -             |                    | -                     | -               | \$ -               | \$ -                | \$ -             | -        | \$ -  |        |  |
| 2     | RED DE AGUAS LLUVIAS                                                                                                                                            |        |                                                             |                |                  |                    |                       |                 |                    |                     |                  |          |       |        |  |
| 2.1   | Localización y Replanteo                                                                                                                                        | ml     | 200,00                                                      | \$ 2.664,00    | \$ 532.800,00    | 200,00             | -                     | 200,00          | \$ 532.800,00      | \$ -                | \$ 532.800,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 2.2   | Cerramiento provisional para área de trabajo para protección de la excavación                                                                                   | ml     | 60,00                                                       | \$ 11.073,00   | \$ 664.380,00    | 60,00              |                       | 60,00           | \$ 664.380,00      | \$ -                | \$ 664.380,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 2.3   | Excavación Manual                                                                                                                                               | m3     | 120,00                                                      | \$ 35.087,00   | \$ 4.210.440,00  | 62,00              | 58,00                 | 120,00          | \$ 2.175.394,00    | \$ 2.035.045,00     | \$ 4.210.440,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 2.4   | Demolición enchape de piso y concreto (andenes)                                                                                                                 | m3     | 3,00                                                        | \$ 79.774,00   | \$ 239.322,00    | 3,00               |                       | 3,00            | \$ 239.322,00      | \$ -                | \$ 239.322,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 2.5   | Retiro de tubería de gres                                                                                                                                       | m      | 48,00                                                       | \$ 13.587,00   | \$ 652.176,00    | 48,00              |                       | 48,00           | \$ 652.176,00      | \$ -                | \$ 652.176,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 2.6   | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 6", incluye cana de arena y relleno material de excavación                                                     | m      | 48,00                                                       | \$ 58.881,00   | \$ 2.826.288,00  | 24,00              | 24,00                 | 48,00           | \$ 1.413.144,00    | \$ 1.413.144,00     | \$ 2.826.288,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 2.7   | Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio. (incluye accesorios y conexionado a tubería de 6")                          | und    | 13,00                                                       | \$ 470.488,00  | \$ 6.116.344,00  |                    | 13,00                 | 13,00           | \$ -               | \$ 6.116.344,00     | \$ 6.116.344,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 2.8   | Suministro e instalación concreto 3000 psi                                                                                                                      | m3     | 3,00                                                        | \$ 787.492,00  | \$ 2.362.476,00  | 3,00               |                       | 3,00            | \$ 2.362.476,00    | \$ -                | \$ 2.362.476,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 2.9   | Suministro e Instalación Tableta, incluye mortero de nivelación                                                                                                 | ml     | 6,00                                                        | \$ 73.326,00   | \$ 439.956,00    | 6,00               |                       | 6,00            | \$ 439.956,00      | \$ -                | \$ 439.956,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 2.10  | Limpieza de carcamos de all (incluye trasego para acopio temporal)                                                                                              | ml     | 120,00                                                      | \$ 7.419,00    | \$ 890.280,00    | 120,00             |                       | 120,00          | \$ 890.280,00      | \$ -                | \$ 890.280,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 2.11  | Mantenimiento de rejillas de carcamos y rejillas de cajas de ALL                                                                                                | m      | 0,00                                                        | \$ 100.304,00  | \$ -             |                    |                       | -               | \$ -               | \$ -                | \$ -             | -        | \$ -  |        |  |
| 2.12  | Limpieza y disposición final de escombros                                                                                                                       | viaje  | 4,00                                                        | \$ 636.102,00  | \$ 2.544.408,00  | 4,00               |                       | 4,00            | \$ 2.544.408,00    | \$ -                | \$ 2.544.408,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 3     | COLISEO                                                                                                                                                         |        |                                                             |                |                  |                    |                       |                 |                    |                     |                  |          |       |        |  |
| 3.1   | PRELIMINARES                                                                                                                                                    |        |                                                             |                |                  |                    |                       |                 |                    |                     |                  |          |       |        |  |
| 3.1.1 | Lavado de muro en fondo del coliseo                                                                                                                             | m2     | 338,00                                                      | \$ 8.417,00    | \$ 2.844.946,00  | 338,00             |                       | 338,00          | \$ 2.844.946,00    | \$ -                | \$ 2.844.946,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 3.1.2 | Lavado de gradierías                                                                                                                                            | m2     | 361,00                                                      | \$ 8.417,00    | \$ 3.038.537,00  | 361,00             |                       | 361,00          | \$ 3.038.537,00    | \$ -                | \$ 3.038.537,00  | -        | \$ -  |        |  |
| 3.1.3 | Desmonte de ventiladores deteriorados                                                                                                                           | und    | 7,00                                                        | \$ 40.465,00   | \$ 283.395,00    | 7,00               |                       | 7,00            | \$ 283.395,00      | \$ -                | \$ 283.395,00    | -        | \$ -  |        |  |
| 3.2   | GRADERIAS                                                                                                                                                       |        |                                                             |                |                  |                    |                       |                 |                    |                     |                  |          |       |        |  |



SISTEMA DE GESTION

ACTA DE RECIBO

Página: 1 de 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORM. FECHA DE INICIO: 1/10/2024

VALOR INICIAL:

FECHA FINAL: 30/11/2024

CONTRATISTA:

LEIDER BARBOSA HERNANDEZ

SUPERVISOR:

FECHA FINAL: 20/10/2024

PERIODO A PAGAR:

DEL 27 DE NOVIEMBRE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA

20.30%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL

100.00%

A los VEINTINUEVE (29) días del mes de noviembre del año 2024 se reunieron JORGE TRULLIO NIÑO en calidad de representante de la firma contratista y el Ingeniero LEIDER BARBOSA HERNANDEZ supervisor, para realizar la presente acta de corte de las siguientes actividades según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM  | DESCRIPCION                                                                                                  | UNIDAD | CONDICIONES DEL CONTRATO SEG MOD Y ADICIONAL EN VALOR No.01 |                 |                 |                    | CANTIDADES EJECUTADAS |                 |                    | VALORES EJECUTADOS  |                 |          |       | SALDOS |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|-------|--------|--|
|       |                                                                                                              |        | CANTIDAD                                                    | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA No.03   | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA No.02 | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |        |  |
| 3.2.1 | Construcción de columnetas en concreto para gradierías refuerzo                                              | ml     | 8,45                                                        | \$ 159.933,00   | \$ 1.351.434,00 |                    | 8,45                  | 8,45            | \$ 1.351.433,85    | \$ -                | \$ 1.351.433,85 | -        | \$ -  |        |  |
| 3.2.2 | Construcción de muro en ladrillo a la vista para gradiería                                                   | m2     | 6,24                                                        | \$ 187.704,00   | \$ 1.171.273,00 |                    | 6,24                  | 6,24            | \$ 1.171.272,96    | \$ -                | \$ 1.171.272,96 | -        | \$ -  |        |  |
| 3.2.3 | Suministro e instalación de barandas tubulares metálica galvanizada de seguridad para gradierías             | ml     | 17,20                                                       | \$ 163.490,00   | \$ 2.812.028,00 |                    | 17,20                 | 17,20           | \$ 2.812.028,00    | \$ -                | \$ 2.812.028,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 3.2.4 | Construcción de pasos para acceso a gradiería                                                                | und    | 32,00                                                       | \$ 93.028,00    | \$ 2.976.896,00 |                    | 32,00                 | 32,00           | \$ 2.976.896,00    | \$ -                | \$ 2.976.896,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 3.3   | SISTEMA ELECTRICO                                                                                            |        |                                                             |                 |                 |                    |                       |                 |                    |                     |                 |          |       |        |  |
| 3.3.1 | Desmonte, suministro e instalación de canalera para red eléctrica                                            | ml     | 80,00                                                       | \$ 25.538,00    | \$ 2.043.040,00 |                    | 80,00                 | 80,00           | \$ 2.043.040,00    | \$ -                | \$ 2.043.040,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 3.3.2 | Suministro e instalación de ventiladores                                                                     | und    | 3,00                                                        | \$ 513.024,00   | \$ 1.539.072,00 |                    | 3,00                  | 3,00            | \$ 1.539.072,00    | \$ -                | \$ 1.539.072,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 3.3.3 | Suministro e instalación tablero trifásico                                                                   | und    | 1,00                                                        | \$ 344.618,00   | \$ 344.618,00   |                    | 1,00                  | 1,00            | \$ 344.618,00      | \$ -                | \$ 344.618,00   | -        | \$ -  |        |  |
| 3.3.4 | Suministro e instalación de luminaria parte superior central en cubierta                                     | und    | 6,00                                                        | \$ 136.086,00   | \$ 816.516,00   |                    | 6,00                  | 6,00            | \$ 816.516,00      | \$ -                | \$ 816.516,00   | -        | \$ -  |        |  |
| 3.4   | MURO DE FONDO                                                                                                |        |                                                             |                 |                 |                    |                       |                 |                    |                     |                 |          |       |        |  |
| 3.4.1 | Suministro e instalación de barniz para muros de fondo                                                       | m2     | 0,00                                                        | \$ 23.661,00    | \$ -            |                    | -                     | -               | \$ -               | \$ -                | \$ -            | -        | \$ -  |        |  |
| 3.4.2 | Suministro e instalación de pintura gris basalto para columnas y vigas de muro                               | m2     | 0,00                                                        | \$ 30.562,00    | \$ -            |                    | -                     | -               | \$ -               | \$ -                | \$ -            | -        | \$ -  |        |  |
| 3.5   | CUBIERTA                                                                                                     |        |                                                             |                 |                 |                    |                       |                 |                    |                     |                 |          |       |        |  |
| 3.5.1 | Suministro e instalación de impermeabilización (mantillo fiberglass o similar)                               | m2     | 30,00                                                       | \$ 64.032,00    | \$ 1.920.960,00 |                    | 30,00                 | 30,00           | \$ 1.920.960,00    | \$ -                | \$ 1.920.960,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 3.5.2 | Suministro e instalación de ska Fil 12 (impermeabilización) en cubierta                                      | m2     | 0,00                                                        | \$ 53.456,00    | \$ -            |                    | -                     | -               | \$ -               | \$ -                | \$ -            | -        | \$ -  |        |  |
| 4     | TRANSPORTE                                                                                                   |        |                                                             |                 |                 |                    |                       |                 |                    |                     |                 |          |       |        |  |
| 4.1   | Transporte interno de material a punto de acopio                                                             | M3     | 16,00                                                       | \$ 52.007,00    | \$ 832.112,00   |                    | 16,00                 | 16,00           | \$ 832.112,00      | \$ -                | \$ 832.112,00   | -        | \$ -  |        |  |
| 4.2   | Retiro de material sobrante tipo escombros                                                                   | M3     | 24,00                                                       | \$ 58.804,00    | \$ 1.411.296,00 |                    | 24,00                 | 24,00           | \$ 1.411.296,00    | \$ -                | \$ 1.411.296,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 5     | ITEM NO PREVISTO                                                                                             |        |                                                             |                 |                 |                    |                       |                 |                    |                     |                 |          |       |        |  |
| 5.1   | CUBIERTAS                                                                                                    |        |                                                             |                 |                 |                    |                       |                 |                    |                     |                 |          |       |        |  |
| 5.1.1 | Desmonte de gárgolas defectuosas por desnivel existentes en placas de cubierta.                              | UND    | 5,00                                                        | \$ 55.250,00    | \$ 276.250,00   |                    | 5,00                  | 5,00            | \$ 276.250,00      | \$ -                | \$ 276.250,00   | -        | \$ -  |        |  |
| 5.1.2 | Suministro e instalación de nuevas gárgolas PVC 3" debidamente niveladas en placas de cubierta.              | UND    | 5,00                                                        | \$ 174.280,00   | \$ 871.400,00   |                    | 5,00                  | 5,00            | \$ 871.400,00      | \$ -                | \$ 871.400,00   | -        | \$ -  |        |  |
| 5.2   | RED DE AGUAS LLUVIAS                                                                                         |        |                                                             |                 |                 |                    |                       |                 |                    |                     |                 |          |       |        |  |
| 5.2.1 | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 8", incluye cama de arena y relleno material de excavación  | ML     | 36,00                                                       | \$ 78.508,00    | \$ 2.826.288,00 |                    | 36,00                 | 36,00           | \$ 2.826.288,00    | \$ -                | \$ 2.826.288,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 5.2.2 | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 10", incluye cama de arena y relleno material de excavación | ML     | 48,00                                                       | \$ 98.135,00    | \$ 4.710.480,00 |                    | 48,00                 | 48,00           | \$ 4.710.480,00    | \$ -                | \$ 4.710.480,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 5.2.3 | cajas desarenadores en ladrillo común y tapa en concreto 3000 psi reforzada.                                 | UND    | 5,00                                                        | \$ 922.000,00   | \$ 4.610.000,00 |                    | 5,00                  | 5,00            | \$ 4.610.000,00    | \$ -                | \$ 4.610.000,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 5.2.4 | trampa de grasas                                                                                             | UND    | 1,00                                                        | \$ 1.231.300,00 | \$ 1.231.300,00 |                    | 1,00                  | 1,00            | \$ 1.231.300,00    | \$ -                | \$ 1.231.300,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 5.2.5 | Conexión cajas existentes a sistema nuevo incluye demoliciones, resane impermeabilizado.                     | UND    | 10,00                                                       | \$ 187.750,00   | \$ 1.877.500,00 |                    | 10,00                 | 10,00           | \$ 1.877.500,00    | \$ -                | \$ 1.877.500,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 5.2.6 | Sondeo y desdoponamiento sistema existente desde area de cafeteria-coliseo.                                  | ML     | 59,00                                                       | \$ 95.820,00    | \$ 5.653.380,00 |                    | 59,00                 | 59,00           | \$ 5.653.380,00    | \$ -                | \$ 5.653.380,00 | -        | \$ -  |        |  |
| 5.2.7 | Corte mecánico de andén                                                                                      | ML     | 54,00                                                       | \$ 25.750,00    | \$ 1.390.500,00 |                    | 54,00                 | 54,00           | \$ 1.390.500,00    | \$ -                | \$ 1.390.500,00 | -        | \$ -  |        |  |



**Servicio Nacional de Aprendizaje**

**SENA**

**MINISTERIO DE TRABAJO**

**CERTIFICA:**

Que el constructor con razón social SERVICIVIL S.A.S identificado con el NIT 800147909, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

| N°<br>Licencia/Contrato | Nombre Obra                    | Ciudad Ejecución    | Valor Pago | Período | Fecha       | Ticket    |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|---------|-------------|-----------|
| CONTRATO<br>038-2024    | MANT,REPA,CUBIE<br>,COLI,ENSCR | BARRANCABERME<br>JA | 341,350    | 2024-11 | 03-DIC-2024 | 121236742 |
|                         |                                | Total               | 341,350    |         |             |           |

Expedido por el SENA, a los tres (03) días del mes de Diciembre de 2024

**“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

**SENA, MÁS TRABAJO**

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-03

Generado por : Certificados En Línea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico [certiportes@sena.edu.co](mailto:certiportes@sena.edu.co) informando el siguiente código de verificación: 3933258827 - 345290

**SENA, MÁS TRABAJO**



**CAFABA**  
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja  
NIT. 890.270.275-5



## LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - 'CAFABA'

### CERTIFICA

QUE LA EMPRESA SERVICIVIL SAS, IDENTIFICADA CON NI/CC 800147909-3, PAGO A ESTA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES E INTERESES, LA SUMA DE UN MILLON TREINTA Y DOS MIL M/CTE\*\*\*\*\* (1.032.000), POR LOS PERIODOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

| PERIODO                 | VALOR NOMINA | VALOR APORTE | VALOR INTERES | VALOR DEVOLUCIONES |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 202410                  | 21.718.800   | 868.800      | 11.200        | 0                  |
| 202411                  | 3.800.000    | 152.000      | 0             | 0                  |
| TOTAL PAGADO: 1.032.000 |              |              |               |                    |

SE EXPIDE PRESENTE CERTIFICACION SIN ENMENDEDURAS, TACHONES O RAYONES, A SOLICITUD DE LA EMPRESA, EN BARRANCABERMEJA, CON FECHA DE 04 DÍAS DE DICIEMBRE DE 2024

Ley 789 de 2002, Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

NOTA: ESTE CERTIFICADO DE PAGOS NO IMPLICA NI TIENE VALIDEZ PARA CAMBIO DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

ATENTAMENTE,

*Caterine Villamizar Collazos*

**CATERINE VILLAMIZAR COLLAZOS**  
Coordinadora de Aportes y Subsidio



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

# INFORME OBRA No 03 FINAL Y LIQUIDACIÓN

(27 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 29 DE  
NOVIEMBRE DEL 2024)

## CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

“MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA  
CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS  
LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL  
COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY  
DE BARRANCABERMEJA”



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

## CONTENIDO

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN.....                                            | 4  |
| 2.    | INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....                       | 5  |
| 2.1   | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....                       | 5  |
| 2.1.1 | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .....                              | 5  |
| 2.1.2 | DESCRIPCION DEL PROYECTO .....                               | 7  |
| 2.2   | OBJETO DEL PROYECTO .....                                    | 8  |
| 2.3   | ALCANCE DEL PROYECTO .....                                   | 8  |
| 3.    | ASPECTOS CONTRACTUALES .....                                 | 9  |
| 3.1   | CONTRATOS SUSCRITOS .....                                    | 9  |
| 3.1.1 | CONTRATO DE OBRA .....                                       | 9  |
| 4.    | ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA, NOVIEMBRE 29 DE 2024..... | 11 |
| 5.    | CONCLUSIONES Y RECMENDACIONES .....                          | 11 |
| 6.    | ANEXO FOTOGRAFICO .....                                      | 12 |



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

|  |
|--|
|  |
|  |

## TABLAS

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Cantidades para ejecutar según contrato, Modificatoria No.01 y Adicional No.01 en valor 7 |    |
| Tabla 2: Contrato de obra .....                                                                    | 10 |
| Tabla 3. Actividades Ejecutadas durante el Periodo .....                                           | 11 |

## FIGURAS

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Figura 1. Municipio de Barrancabermeja..... | 5 |
|---------------------------------------------|---|



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra tiene como objetivo ofrecer un resumen detallado de las cantidades ejecutadas durante el periodo correspondiente al Acta Parcial No. 03 final del contrato de obra No. 038-2024 cuyo propósito es el "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA"

Este informe incluye un registro del soporte técnico de las cantidades ejecutadas, las cuales están sustentadas en las memorias de cálculo pertinentes. El periodo abarcado por este informe va del 27 de noviembre de 2024 al 29 de noviembre de 2024, y ha sido elaborado por la empresa SERVICIVIL S.A.S. La presentación de estos datos es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta ejecución del proyecto, así como para facilitar el seguimiento y la evaluación de los avances en la obra.



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3


## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

#### 2.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, la cual cuenta con una temperatura de 27,6° promedio y a 75,94 msnm.

Limita al norte con el norte municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Rafael de Chucuri, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucuri y Girón, y al occidente con el rio Magdalena.



*Figura 1. Municipio de Barrancabermeja*

- ❖ MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA:



**OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS**

NIT. 800.147.909-3

Se ubica en el área del Distrito de Barrancabermeja y tiene como ejecución las siguientes cantidades contractuales de acuerdo con el modificatorio No.01 y adicional en valor No.01 aprobado por parte de los interesados.

| ITEM       | DESCRIPCION ACTIVIDAD                                                                                                                                           | CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO |          |                |                 | CANTIDADES Y VALORES ACTUALIZADOS |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                                                 | UND.                              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     | CANTIDAD                          | VALOR TOTAL     |
| <b>1</b>   | <b>CUBIERTAS</b>                                                                                                                                                |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 1.1        | Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y emulsión asfáltica de sika para juntas de dilatación | m2                                | \$ 160,0 | \$ 76.712,0    | \$ 12.273.920,0 | \$ 150,0                          | \$ 11.506.800,0 |
| 1.2        | Desmante de pañete afectado en placas de cubierta                                                                                                               | m2                                | \$ 80,0  | \$ 11.754,0    | \$ 940.320,0    | \$ 50,0                           | \$ 587.700,0    |
| 1.3        | Instalación de pañete en placa de cubierta                                                                                                                      | m2                                | \$ 80,0  | \$ 48.557,0    | \$ 3.884.560,0  | \$ 50,0                           | \$ 2.427.850,0  |
| 1.4        | Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores                                                                                                                 | m2                                | \$ 160,0 | \$ 27.223,0    | \$ 4.355.680,0  | \$ 150,0                          | \$ 4.083.450,0  |
| 1.5        | Desmante bajantes existentes en fibro-cemento                                                                                                                   | Und                               | \$ 8,0   | \$ 30.069,0    | \$ 240.552,0    | \$ -                              | \$ -            |
| 1.6        | Mantenimiento, limpieza e impermeabilización de viga canal - aplicación de sikafill power 12 y Sikafill 300 thermic                                             | ml                                | \$ 80,0  | \$ 50.734,0    | \$ 4.058.720,0  | \$ 33,0                           | \$ 1.674.222,0  |
| 1.7        | Suministro e instalación de bajantes en PVC - 4" (3m) incluye accesorios                                                                                        | Und                               | \$ 8,0   | \$ 137.169,0   | \$ 1.097.352,0  | \$ -                              | \$ -            |
| <b>2</b>   | <b>RED DE AGUAS LLUVIAS</b>                                                                                                                                     |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 2.1        | Localización y Replanteo                                                                                                                                        | ml                                | \$ 200,0 | \$ 2.664,0     | \$ 532.800,0    | \$ 200,0                          | \$ 532.800,0    |
| 2.2        | Cerramiento provisional para área de trabajo para protección de la                                                                                              | ml                                | \$ 60,0  | \$ 11.073,0    | \$ 664.380,0    | \$ 60,0                           | \$ 664.380,0    |
| 2.3        | Excavación Manual                                                                                                                                               | m3                                | \$ 56,0  | \$ 35.087,0    | \$ 1.964.872,0  | \$ 120,0                          | \$ 4.210.440,0  |
| 2.4        | Demolición enchape de piso y concreto (andenes)                                                                                                                 | m3                                | \$ 1,4   | \$ 79.774,0    | \$ 114.875,0    | \$ 3,0                            | \$ 239.322,0    |
| 2.5        | Retiro de tubería de gres                                                                                                                                       | m                                 | \$ 200,0 | \$ 13.587,0    | \$ 2.717.400,0  | \$ 48,0                           | \$ 652.176,0    |
| 2.6        | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación                                                     | m                                 | \$ 200,0 | \$ 58.881,0    | \$ 11.776.200,0 | \$ 48,0                           | \$ 2.826.288,0  |
| 2.7        | Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en                                                                                       | und                               | \$ 13,0  | \$ 470.488,0   | \$ 6.116.344,0  | \$ 13,0                           | \$ 6.116.344,0  |
| 2.8        | Suministro e instalación concreto 3000 psi                                                                                                                      | m3                                | \$ 2,0   | \$ 787.492,0   | \$ 1.574.984,0  | \$ 3,0                            | \$ 2.362.476,0  |
| 2.9        | Suministro e instalación Tableta, incluye mortero de nivelación                                                                                                 | ml                                | \$ 6,0   | \$ 73.326,0    | \$ 439.956,0    | \$ 6,0                            | \$ 439.956,0    |
| 2.10       | Limpieza de carcamos de all (incluye trasiego para acopio temporal)                                                                                             | ml                                | \$ 120,0 | \$ 7.419,0     | \$ 890.280,0    | \$ 120,0                          | \$ 890.280,0    |
| 2.11       | Mantenimiento de rejillas de carcamos y rejillas de cajas de ALL                                                                                                | ml                                | \$ 120,0 | \$ 100.304,0   | \$ 12.036.480,0 | \$ -                              | \$ -            |
| 2.12       | Limpieza y disposición final de escombros                                                                                                                       | viaje                             | \$ 3,0   | \$ 636.102,0   | \$ 1.908.306,0  | \$ 4,0                            | \$ 2.544.408,0  |
| <b>3</b>   | <b>COLISEO</b>                                                                                                                                                  |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| <b>3.1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                             |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 3.1.1      | Lavado de muro en fondo del coliseo                                                                                                                             | m2                                | \$ 252,0 | \$ 8.417,0     | \$ 2.121.084,0  | \$ 338,0                          | \$ 2.844.946,0  |
| 3.1.2      | Lavado de graderías                                                                                                                                             | m2                                | \$ 133,6 | \$ 8.417,0     | \$ 1.124.848,0  | \$ 361,0                          | \$ 3.038.537,0  |
| 3.1.3      | Desmante de ventiladores deteriorados                                                                                                                           | und                               | \$ 8,0   | \$ 40.485,0    | \$ 323.880,0    | \$ 7,0                            | \$ 283.395,0    |
| <b>3.2</b> | <b>GRADERIAS</b>                                                                                                                                                |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 3.2.1      | Construcción de columnetas en concreto para graderías con dimensiones                                                                                           | ml                                | \$ 8,5   | \$ 159.933,0   | \$ 1.351.434,0  | \$ 8,5                            | \$ 1.351.434,0  |
| 3.2.2      | Construcción de muro en ladrillo a la vista para gradería                                                                                                       | m2                                | \$ 6,2   | \$ 187.704,0   | \$ 1.171.273,0  | \$ 6,2                            | \$ 1.171.273,0  |
| 3.2.3      | Suministro e instalación de barandas tubulares metálica galvanizada de seguridad para graderías                                                                 | ml                                | \$ 31,6  | \$ 163.490,0   | \$ 5.166.284,0  | \$ 17,2                           | \$ 2.812.028,0  |
| 3.2.4      | Construcción de pasos para acceso a gradería                                                                                                                    | und                               | \$ 32,0  | \$ 93.028,0    | \$ 2.976.896,0  | \$ 32,0                           | \$ 2.976.896,0  |
| <b>3.3</b> | <b>SISTEMA ELECTRICO</b>                                                                                                                                        |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 3.3.1      | Desmante, suministro e instalación de canaleta para red eléctrica                                                                                               | ml                                | \$ 80,0  | \$ 25.538,0    | \$ 2.043.040,0  | \$ 80,0                           | \$ 2.043.040,0  |
| 3.3.2      | Suministro e instalación de ventiladores                                                                                                                        | und                               | \$ 8,0   | \$ 513.024,0   | \$ 4.104.192,0  | \$ 3,0                            | \$ 1.539.072,0  |
| 3.3.3      | Suministro e instalación tablero trifásico                                                                                                                      | und                               | \$ 1,0   | \$ 344.618,0   | \$ 344.618,0    | \$ 1,0                            | \$ 344.618,0    |
| 3.3.4      | Suministro e instalación de luminaria parte superior central en cubierta                                                                                        | und                               | \$ 6,0   | \$ 136.086,0   | \$ 816.516,0    | \$ 6,0                            | \$ 816.516,0    |
| <b>3.4</b> | <b>MURO DE FONDO</b>                                                                                                                                            |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 3.4.1      | Suministro e instalación de barniz para muros de fondo                                                                                                          | m2                                | \$ 122,0 | \$ 23.661,0    | \$ 2.886.642,0  | \$ -                              | \$ -            |
| 3.4.2      | Suministro e instalación de pintura gris basalto para columnas y vigas de                                                                                       | m2                                | \$ 20,0  | \$ 30.562,0    | \$ 611.240,0    | \$ -                              | \$ -            |
| <b>3.5</b> | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                                                 |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 3.5.1      | Suministro e instalación de impermeabilización (manto fiberglass o similar)                                                                                     | m2                                | \$ 30,0  | \$ 64.032,0    | \$ 1.920.960,0  | \$ 30,0                           | \$ 1.920.960,0  |
| 3.5.2      | Suministro e instalación de sika Fil 12 (Impermeabilización)                                                                                                    | m2                                | \$ 30,0  | \$ 53.456,0    | \$ 1.603.680,0  | \$ -                              | \$ -            |
| <b>4</b>   | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                                               |                                   |          |                |                 |                                   |                 |
| 4.1        | Transporte interno de material a punto de acopio                                                                                                                | M3                                | \$ 16,0  | \$ 52.007,0    | \$ 832.112,0    | \$ 16,0                           | \$ 832.112,0    |
| 4.2        | Retiro de material sobrante tipo escombros                                                                                                                      | M3                                | \$ 16,0  | \$ 58.804,0    | \$ 940.864,0    | \$ 24,0                           | \$ 1.411.296,0  |



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

|       |                                                                                                                     |     |                |      |         |                |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------|---------|----------------|--|
| 5     | ITEM NO PREVISTOS                                                                                                   |     |                |      |         |                |  |
| 5.1   | CUBIERTAS                                                                                                           |     |                |      |         |                |  |
| 5.1.1 | Desmonte de gárgolas defectuosas por desnivel existentes en placas de cubierta.                                     | und | \$ 55.250,0    | \$ - | \$ 5,0  | \$ 276.250,0   |  |
| 5.1.2 | Suministro e instalación de nuevas gárgolas PVC 3" debidamente niveladas e impermeabilizadas en placas de cubierta. | und | \$ 174.280,0   | \$ - | \$ 5,0  | \$ 871.400,0   |  |
| 5.2   | RED DE AGUAS LLUVIAS                                                                                                |     |                |      |         |                |  |
| 5.2.1 | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 8", incluye cama de arena y relleno material de excavación         | ml  | \$ 78.508,0    | \$ - | \$ 36,0 | \$ 2.826.288,0 |  |
| 5.2.2 | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 10", incluye cama de arena y relleno material de excavación        | ml  | \$ 98.135,0    | \$ - | \$ 48,0 | \$ 4.710.480,0 |  |
| 5.2.3 | cajas desarenadoras en ladrillo común y tapa en concreto 3000 psi reforzada.                                        | und | \$ 922.000,0   | \$ - | \$ 5,0  | \$ 4.610.000,0 |  |
| 5.2.4 | trampa de grasas                                                                                                    | und | \$ 1.231.300,0 | \$ - | \$ 1,0  | \$ 1.231.300,0 |  |
| 5.2.5 | Conexión cajas existentes a sistema nuevo incluye demoliciones, resane impermeabilizado.                            | und | \$ 187.750,0   | \$ - | \$ 10,0 | \$ 1.877.500,0 |  |
| 5.2.6 | Sondeo y destaponamiento sistema existente desde area de cafeteria-coliseo.                                         | ml  | \$ 95.820,0    | \$ - | \$ 59,0 | \$ 5.653.380,0 |  |
| 5.2.7 | Corte mecanico anden                                                                                                | ml  | \$ 25.750,0    | \$ - | \$ 54,0 | \$ 1.390.500,0 |  |
| 5.2.7 | Suministro e instalación de Silla Y de 10"x6"                                                                       | und | \$ 325.750,0   | \$ - | \$ 2,0  | \$ 651.500,0   |  |
| 5.3   | COLISEO                                                                                                             |     |                |      |         |                |  |
| 5.3.1 | Construccion de viguetas en concreto para graderias con dimensiones 0,10 m x 0,10 m Incluye acero de refuerzo       | ml  | \$ 59.933,0    | \$ - | \$ 51,6 | \$ 3.092.543,0 |  |
| 5.3.2 | Suministro e instalacion de proteccion en lámina modelada metalica en barandas de seguridad.                        | und | \$ 183.186,0   | \$ - | \$ 20,0 | \$ 3.663.720,0 |  |
| 5.3.3 | Mantenimiento e instalacion de ventiladores existentes, incluye pintura de acabado.                                 | und | \$ 275.250,0   | \$ - | \$ 7,0  | \$ 1.926.750,0 |  |
| 6     | ADICIONALES                                                                                                         |     |                |      |         |                |  |
| 6.1   | CUBIERTAS                                                                                                           |     |                |      |         |                |  |
| 6.1.1 | Cubierta entre parqueadero cubierto y coliseo.                                                                      | und | \$ 3.095.196,0 | \$ - | \$ 1,0  | \$ 3.095.196,0 |  |

Tabla 1. Cantidades para ejecutar según contrato, Modificatoria No.01 y Adicional No.01 en valor

## 2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se origina con el propósito de satisfacer las necesidades básicas de la población y el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios ofrecidos por la escuela Normal Superior Cristo Rey con el fin de garantizar espacios competentes y seguros para los estudiantes, docentes y trabajadores que la visitan. Recolectando lo anterior mencionado, se destacan los siguientes beneficios que se lograran mediante la ejecución de las actividades del presente contrato de obra y son las siguientes: 1) mejorar y adecuar las instalaciones del coliseo para garantizar una zona segura a los asistentes. 2) mitigar las inundaciones generadas en la zona debido a las aguas lluvias presentadas y los daños presentes en la red.



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

La institución educativa del Distrito de Barrancabermeja adjudica el contrato de obra No. 038-2024 a la empresa SERVICIVIL S.A.S. para iniciar el proyecto titulado "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA". Esta iniciativa no solo asegurará la funcionalidad del coliseo, sino que también contribuirá al bienestar general de la comunidad educativa, proporcionando un entorno más seguro y adecuado para diversas actividades.

## **2.2 OBJETO DEL PROYECTO**

Llevar a cabo el mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, atendiendo a las necesidades específicas identificadas. Este proceso no solo garantizará la funcionalidad y seguridad de los espacios, sino que también mejorará el ambiente educativo, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Además, se implementarán medidas para asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de calidad requeridos y se mantengan en óptimas condiciones para el uso diario de la comunidad escolar. Lo anterior mediante el contrato de obra No. 038-2024 realizado entre la institución educativa y la empresa SERVICIVIL S.A.S.

## **2.3 ALCANCE DEL PROYECTO**

Realizar el mantenimiento, reparación y adecuación de instalaciones en la escuela Normar Superior Cristo Rey que requieren la necesidad.



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

### 3. ASPECTOS CONTRACTUALES

#### 3.1 CONTRATOS SUSCRITOS

A continuación, se relaciona la información actualizada del contrato de obra para la ejecución del presente proyecto:

##### 3.1.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos generales del contrato de obra se presentan en la siguiente tabla:

| INFORME DE OBRA    | CONTRATO DE OBRA No. 038-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA: 29-11-2024  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMACIÓN BÁSICA | <p><b>Objeto:</b> "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA".</p> <p><b>Contratista:</b> SERVICIVIL S.A.S.</p> <p><b>NIT:</b> 800.147.909-3</p> <p><b>Valor Inicial del Contrato:</b> \$132.153.220,00</p> <p><b>Valor Actualizado del Contrato:</b> \$136.328.948,00</p> <p><b>Fecha de Inicio:</b> 01 de octubre de 2024</p> <p><b>Plazo de Ejecución:</b> DOS (02) MESES</p> <p><b>Fecha de Terminación:</b> 30 de noviembre de 2024</p> <p><b>Supervisor:</b> Leuder Barbosa Hernández</p> |
|                    | El Contrato presenta un avance de ejecución presupuestal acumulado de obra del 100%. hasta el 29 de noviembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  | <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>CTO 038-2024 SEGÚN MOD No.01</td><td>\$136.328.948,00</td></tr><tr><td>COBRO ACTA No. 01</td><td>\$43.218.898,00</td></tr><tr><td>COBRO ACTA No. 02</td><td>\$65.440.436,00</td></tr><tr><td>COBRO PRESENTE ACTA No. 03</td><td>\$27.669.614,00</td></tr></table> |                  |                             |                           | DESCRIPCIÓN | VALOR | CTO 038-2024 SEGÚN MOD No.01 | \$136.328.948,00 | COBRO ACTA No. 01 | \$43.218.898,00 | COBRO ACTA No. 02 | \$65.440.436,00 | COBRO PRESENTE ACTA No. 03 | \$27.669.614,00 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR            |                             |                           |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | CTO 038-2024 SEGÚN MOD No.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$136.328.948,00 |                             |                           |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | COBRO ACTA No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$43.218.898,00  |                             |                           |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | COBRO ACTA No. 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$65.440.436,00  |                             |                           |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
| COBRO PRESENTE ACTA No. 03       | \$27.669.614,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                             |                           |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
| RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS | La Obra cuenta con el siguiente personal administrativo para la ejecución de las actividades<br><br><b>PERSONAL</b><br><br>♣ Ingeniero director de Obra<br>♣ Ingeniero Residente de Obra                                                                                                                                    |                  |                             |                           |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS         | GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor            | vigencia inicial (dd/mm/aa) | Vigencia final (dd/mm/aa) |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 27.265.789,00 | 01/10/2024                  | 01/12/2024                |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | SAL Y PRESTAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 13.632.894,00 | 01/10/2024                  | 01/12/2027                |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | CALIDAD DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$13.632.894,00  | 01/10/2024                  | 01/12/2024                |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTODE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$13.632.894,00  | 01/10/2024                  | 31/03/2025                |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                             |                           |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |
|                                  | PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$260.000.000,00 | 01/10/2024                  | 01/12/2024                |             |       |                              |                  |                   |                 |                   |                 |                            |                 |

Tabla 2: Contrato de obra



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3


#### 4. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA, NOVIEMBRE 29 DE 2024

| ITEM  | DESCRIPCION ACTIVIDAD                                                                                                                | CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICATORIA No1 |          |                 |                 | CORTEN N° 3 - FINAL |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                      | UND.                                                      | CANTIDAD | VALOR           | VALOR TOTAL     | CANTIDAD            | VALOR TOTAL     |
| 2     | RED DE AGUAS LLUVIAS                                                                                                                 |                                                           |          |                 |                 |                     |                 |
| 2.3   | Excavación Manual                                                                                                                    | m3                                                        | 120,00   | \$ 35.087,00    | \$ 4.210.440,00 | 58,00               | \$ 2.035.045,00 |
| 2.6   | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación                          | m                                                         | 48,00    | \$ 58.881,00    | \$ 2.826.288,00 | 24,00               | \$ 1.413.144,00 |
| 2.7   | Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio. (incluye accesorios y conexión a tubería de 6"). | und                                                       | 13,00    | \$ 470.488,00   | \$ 6.116.344,00 | 13,00               | \$ 6.116.344,00 |
| 3.3   | SISTEMA ELECTRICO                                                                                                                    |                                                           |          |                 |                 |                     |                 |
| 3.3.2 | Suministro e instalacion de ventiladores                                                                                             | und                                                       | 3,00     | \$ 513.024,00   | \$ 1.539.072,00 | 3,00                | \$ 1.539.072,00 |
| 3.5   | CUBIERTA                                                                                                                             |                                                           |          |                 |                 |                     |                 |
| 3.5.1 | Suministro e instalacion de impermeabilizacion (manto fiberglass o                                                                   | m2                                                        | 30,00    | \$ 64.032,00    | \$ 1.920.960,00 | 30,00               | \$ 1.920.960,00 |
| 5     | ITEM NO PREVISTOS                                                                                                                    |                                                           |          |                 |                 |                     |                 |
| 5.2   | RED DE AGUAS LLUVIAS                                                                                                                 |                                                           |          |                 |                 |                     |                 |
| 5.2.1 | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 8", incluye cama de arena y relleno material de excavación                          | ml                                                        | 36,00    | \$ 78.508,00    | \$ 2.826.288,00 | 30,00               | \$ 2.355.240,00 |
| 5.2.3 | cajas desarenadoras en ladrillo común y tapa en concreto 3000 psi reforzada.                                                         | und                                                       | 5,00     | \$ 922.000,00   | \$ 4.610.000,00 | 3,00                | \$ 2.766.000,00 |
| 5.2.4 | trampa de grasas                                                                                                                     | und                                                       | 1,00     | \$ 1.231.300,00 | \$ 1.231.300,00 | 1,00                | \$ 1.231.300,00 |
| 5.2.5 | Conexión cajas existentes a sistema nuevo incluye demoliciones, resane impermeabilizado.                                             | und                                                       | 10,00    | \$ 187.750,00   | \$ 1.877.500,00 | 6,00                | \$ 1.126.500,00 |

Tabla 3. Actividades Ejecutadas durante el Periodo

#### 5. CONCLUSIONES Y RECMENDACIONES

Por lo anterior se evidencia que, a la fecha del presente informe, correspondiente al periodo del 27 de noviembre de 2024 al 29 de noviembre de 2024, se ha alcanzado un avance de obra del **20.30%** para un valor de avance de **\$27.669.614,00 (VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE)**. Avance de obra acumulado del **100%**, lo que indica un progreso significativo en cuanto a la ejecución.

  
JORGE TRUJILLO NIÑO  
Representante Legal  
SERVICIVIL S.A.S.  
Nit: 800.147.909-3

  
LEUDER BARBOSA HERNANDEZ  
Supervisor CTO 038-2024



OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

## 6. ANEXO FOTOGRAFICO

**ASUNTO:** Informe para el Mantenimiento, reparación de la cubierta, red de drenaje de aguas lluvias y adecuaciones en el coliseo en las instalaciones de la escuela normal superior cristo rey de Barrancabermeja. A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en este periodo junto a su respectivo registro fotográfico para soporte.

### Actividades ejecutadas en el corte No.03

#### 2. RED DE AGUAS LLUVIAS

##### 2.1. Excavación manual.





OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

- 2.2. Suministro e instalación de Tubería Novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación



- 2.3. Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio. (incluye accesorios y conexionado a tubería de 6").





OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS


NIT. 800.147.909-3

### 3. COLISEO

#### 3.1.1. Suministro e instalación de ventiladores



#### 3.1.2. Suministro e instalación de impermeabilización (manto fiberglass o similar)





OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

## 5. ITEMS NO PREVISTOS

- 5.2.1 Suministro e instalación de Tubería Novafort PVC 8", incluye cama de arena y relleno material de excavación



- 5.2.3. Cajas desarenadoras en ladrillo común y tapa en concreto de 3000 psi reforzada






OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS,  
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA  
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

#### 5.2.4. Trampa de grasas



#### 5.2.5. Conexión cajas existentes a sistema nuevo incluye demoliciones, resane impermeabilizado.





MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA



|             |                  |  |  |  |  |     |               |                     |          |
|-------------|------------------|--|--|--|--|-----|---------------|---------------------|----------|
| CONTRATISTA | SERVICIVIL S.A.S |  |  |  |  | NIT | 800.147.909-3 | CTO OBRA PUBLICA N° | 038-2024 |
|-------------|------------------|--|--|--|--|-----|---------------|---------------------|----------|

|       |     |    |     |    |     |      |         |   |         |                          |
|-------|-----|----|-----|----|-----|------|---------|---|---------|--------------------------|
| FECHA | DIA | 29 | MES | 11 | AÑO | 2024 | ACTA N° | 3 | ELABORÓ | ING. JORGE TRUJILLO NIÑO |
|-------|-----|----|-----|----|-----|------|---------|---|---------|--------------------------|

|      |     |             |                   |        |    |
|------|-----|-------------|-------------------|--------|----|
| ITEM | 2,3 | DESCRIPCION | Excavacion Manual | UNIDAD | M3 |
|------|-----|-------------|-------------------|--------|----|

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

Excavacion Manual


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Volumen excavacion zona 2= |          |
| Ancho =                    | 0,60 M   |
| Longitud =                 | 56,00 M  |
| Profundidad =              | 1,40 M   |
| Total =                    | 47,04 M3 |
| Volumen excavacion calas=  |          |
| Area =                     | 1,96 M   |
| Profundidad =              | 1,40 M   |
| Cantidad =                 | 4,00 M   |
| Total =                    | 10,98 M3 |


CANTIDAD EJECUTADA 58,0 M3


Observaciones:


Contratista Residente de Obra  
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

Supervisor  
LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


|                                                                                                                                                                                         |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|-------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|---|--|----|--|---|--|---------------------|--|----------|--|
|                                                                                                      |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |  |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
| MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                   |  | DIA                      |  | MES         |  | ANO               |  | ACTA N° |  | 3                                                                                 |  | HOJA |  | 2 |  | DE |  | 2 |  |                     |  |          |  |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                              |  | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  | ING. JORGE TRUJILLO |  |          |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                             |  | SERVICIVIL S.A.S         |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  | RESOLUCIÓN N°       |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  | CONTRATO N°         |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  | 800.147.909-3       |  | 038-2024 |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                    |  | 2,3                      |  | DESCRIPCIÓN |  | Excavacion Manual |  | UNIDAD  |  | M3                                                                                |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                                                                                                                            |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
|                                                                                                      |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                          |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  |                                                                                   |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
| Contratista Residente de Obra                                                                                                                                                           |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  | Supervisor                                                                        |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |
| Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                                                                                                                |  |                          |  |             |  |                   |  |         |  | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                          |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                     |  |          |  |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------------|--|----------|--|--------------------------|--|-------------------|--|------------|----------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                              |          | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |  |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                                                        |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  | NIT                                                                               |  | 800.147.909-3 |  | CTO OBRA PUBLICA N° |  | 038-2024 |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | DIA                                                                                                                                                                                     |  | 29          |  | MES                                                                                                         |  | 11     |  | AÑO |  | 2024                                                                              |  | ACTA N°       |  | 3                   |  | ELABORÓ  |  | ING. JORGE TRUJILLO NIÑO |  |                   |  |            |          |         |          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2,6                                                                                                                                                                                     |  | DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación |  | UNIDAD |  | ML  |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| <div><p>Escuela Normal Superior Cristo Rey</p><p>PLACA CUBIERTA</p><p>COLISEO</p><p>LONG= 24,00 M</p></div>                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| OPERACIONES MATEMATICAS                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| <div><p>Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación</p><table><tr><td>Area Preescolar =</td><td></td></tr><tr><td>Longitud =</td><td>24,00 ML</td></tr><tr><td>Total =</td><td>24,00 ML</td></tr></table></div> |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  | Area Preescolar = |  | Longitud = | 24,00 ML | Total = | 24,00 ML |
| Area Preescolar =                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| Longitud =                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 ML |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| Total =                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,00 ML |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| CANTIDAD EJECUTADA 24,00 ML                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| Contratista Residente de Obra<br>Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |
| Supervisor<br>LEYDIER BARRIOSA HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                                                             |  |        |  |     |  |                                                                                   |  |               |  |                     |  |          |  |                          |  |                   |  |            |          |         |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |    |             |    |                                                                                                             |      |         |   |         |                     |  |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | DIA                                                                                                                                                                                     | 29 | MES         | 11 | ANO                                                                                                         | 2024 | ACTA N° | 3 | ELABORÓ | ING. JORGE TRUJILLO |                                                                                   |  |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                                                                                                                                |    |             |    |                                                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | SERVICIO S.A.S                                                                                                                                                                          |    |             |    |                                                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2,6                                                                                                                                                                                     |    | DESCRIPCIÓN |    | Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación |      |         |   |         | UNIDAD              | ML                                                                                |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div> |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Contratista Residente de Obra<br/> Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO </div> <div> Supervisor<br/> LEUDER BARBOSA HERNANDEZ </div> </div>                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |


|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                   | SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                                                        |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        | CTO OBRA PUBLICA N°                                                               |
| FECHA                                                                                                                         | DIA                                                                                                                                                                                     | MES | 29 | 11 | 2024 | ACTA N°     | 3                                                                                                                             | ELABORÓ | ING. JORGE TRUJILLO NIÑO |        |                                                                                   |
| ITEM                                                                                                                          | 2,7                                                                                                                                                                                     |     |    |    |      | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio (incluye accesorios y conexión de tubería) |         |                          | UNIDAD |                                                                                   |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| OPERACIONES MATEMATICAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio (incluye accesorios y conexión de tubería) |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| Área preescolar                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| Cantidad = 13,00 UND                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| Total = 13,00 UND                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| CANTIDAD EJECUTADA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          | 13,00  |                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          | UND    |                                                                                   |
| Observaciones:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| Contratista Residente de Obra                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| Supervisor                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |
| LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |     |    |    |      |             |                                                                                                                               |         |                          |        |                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |  |                     |
| FECHA                                                                               | DIA                                                                                                                                                                                     | MES                      | 11 | ANO | 2024 | ACTA N°     | 3                                                                                                                             | HOJA | 2 | DE | 2                                                                                 |                     |
| SUPERVISOR                                                                          |                                                                                                                                                                                         | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   | ING. JORGE TRUJILLO |
| CONTRATISTA                                                                         |                                                                                                                                                                                         | SERVICIVIL S.A.S         |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | NIT O C.C.               |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   | RESOLUCIÓN N°       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | NIT O C.C.               |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   | CONTRATO N°         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 800.147.909-3            |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   | 038-2024            |
| ITEM                                                                                | 2,7                                                                                                                                                                                     |                          |    |     |      | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio (incluye accesorios y conexión de tubería) |      |   |    |                                                                                   | UNIDAD              |
| UND                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                        |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
|  |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
| OBSERVACIONES:                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
| Contratista Residente de Obra                                                       |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
| Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                            |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
| Supervisor                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |
| LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                            |                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |      |             |                                                                                                                               |      |   |    |                                                                                   |                     |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|------|-------------|------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------|-----|
|             | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |  |               |                     |          |     |
| CONTRATISTA                                                                                    | SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                                                        |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          | NIT                                                                               | 800.147.909-3 | CTO OBRA PUBLICA N° | 038-2024 |     |
| FECHA                                                                                          | DIA                                                                                                                                                                                     | 29 | MES | 11 | ANO | 2024 | ACTA N°     | 3                                        | ELABORÓ | ING. JORGE TRUJILLO NIÑO |                                                                                   |               |                     |          |     |
| ITEM                                                                                           | 3.3.2                                                                                                                                                                                   |    |     |    |     |      | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalacion de ventiladores |         |                          | UNIDAD                                                                            | UND           |                     |          |     |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                                   |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| OPERACIONES MATEMATICAS                                                                        |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| Suministro e instalacion de ventiladores                                                       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| Área Coliseo =                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| Cantidad = 3,00 UND                                                                            |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| Total = 3,00 UND                                                                               |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               | CANTIDAD EJECUTADA  | 3,00     | UND |
| Observaciones:                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| Contratista Residente de Obra                                                                  |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| Supervisor                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |
| LEYDIER BARBOSA HERNANDEZ                                                                      |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |      |             |                                          |         |                          |                                                                                   |               |                     |          |     |

|                                                                                                                                                                                         |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |                                                                                   |    |                                                                                      |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------|------------|------|-------------|---------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                      |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |  |    |                                                                                      |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |                                                                                   |    |                                                                                      |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                   | DIA                      | MES | 29    | ANO        | 2024 | ACTA N°     | 3             | ELABORO | ING. JORGE TRUJILLO                      | 2                                                                                 | DE | 2                                                                                    |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR CONTRATISTA                                                                                                                                                                  | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ |     |       | NIT O.C.C. |      |             | 800.147.909-3 |         |                                          | RESOLUCIÓN N° 038-2024                                                            |    |                                                                                      |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                    |                          |     | 3,3,2 |            |      | DESCRIPCIÓN |               |         | Suministro e instalacion de ventiladores |                                                                                   |    | UNIDAD                                                                               |                                                                                     |  | UND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA / PLANO                                                                                                                                                           |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |                                                                                   |    |                                                                                      |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |                                                                                   |    |                                                                                      |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                          |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |                                                                                   |    |                                                                                      |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |                                                                                   |    |  |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratista Residente de Obra<br>Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                                                                               |                          |     |       |            |      |             |               |         |                                          |                                                                                   |    | Supervisor<br>LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                               |                                                                                     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                             |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|----|--|---------|--|--------------------------|--|---------------------|--|----------|--|
|                                                                             |  | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| CONTRATISTA                                                                 |  | SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                                                        |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  | NIT     |  | 800.147.909-3            |  | CTO OBRA PUBLICA N° |  | 038-2024 |  |
| FECHA                                                                       |  | DIA                                                                                                                                                                                     |  | MES         |  | AÑO                                                                         |  | ACTA N° |  | 3  |  | ELABORÓ |  | ING. JORGE TRUJILLO NIÑO |  |                     |  |          |  |
| ITEM                                                                        |  | 3,5,1                                                                                                                                                                                   |  | DESCRIPCIÓN |  | Suministro e instalación de impermeabilización (manto fibergrass o similar) |  | UNIDAD  |  | M2 |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA / PLANO                                               |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
|                                                                             |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| OPERACIONES MATEMATICAS                                                     |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Suministro e instalación de impermeabilización (manto fibergrass o similar) |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Cantidad viales =                                                           |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Longitud 1 = 4,00 M                                                         |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Longitud 2 = 7,50 M                                                         |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Total = 30,00 M2                                                            |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| CANTIDAD EJECUTADA 30,00 M2                                                 |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Observaciones:                                                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Contratista Residente de Obra<br>Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                   |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |
| Supervisor<br>LEONOR BARBOSA HERNANDEZ                                      |  |                                                                                                                                                                                         |  |             |  |                                                                             |  |         |  |    |  |         |  |                          |  |                     |  |          |  |

|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
|  |  | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     |  |  |          |  |
| FECHA                                                                               |  | DIA                                                                                                                                                                                     | 29 | MES         | 11 | AÑO                                                                         | 2024 | ACTA N° | 3 | ELABORO | ING. JORGE TRUJILLO |                                                                                   |  |          |  |
| SUPERVISOR CONTRATISTA                                                              |  | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ<br>SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                            |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     | RESOLUCIÓN N°<br>CONTRATO N°                                                      |  |          |  |
|                                                                                     |  | NIT O C.C.                                                                                                                                                                              |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     | 800.147.909-3                                                                     |  | 038-2024 |  |
| ITEM                                                                                |  | 3,5,1                                                                                                                                                                                   |    | DESCRIPCIÓN |    | Suministro e instalacion de impermeabilizacion (manto fibergrass o similar) |      |         |   | UNIDAD  |                     | M2                                                                                |  |          |  |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA / PLANO                                                       |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |          |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |          |  |
| OBSERVACIONES:                                                                      |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |          |  |
| Contratista Residente de Obra<br>Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                           |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |          |  |
| Supervisor<br>LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                              |  |                                                                                                                                                                                         |    |             |    |                                                                             |      |         |   |         |                     |                                                                                   |  |          |  |




MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA



|             |                 |     |               |                     |                                                                                                           |
|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA | SERVICIVL S.A.S | NIT | 800.147.909-3 | CTO OBRA PUBLICA N° | 038-2024                                                                                                  |
|             |                 |     |               |                     |  <b>BAREAVICOLIBERIA</b> |

| ITEM | 5,2,1 | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | UNIDAD | ML |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|      |       | Suministro e instalacion de tubería Novafort PVC 8", incluye cama de arena y relleno de material de excavacion. |        |    |

| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                        |          | OPERACIONES MATEMATICAS                                                                                                                                                                                                                                                |          |                  |  |          |          |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|----------|----------|---------|----------|
|  |          | <p>Suministro e instalacion de tubería Novafort PVC 8", incluye cama de arena y relleno de material de excavacion.</p> <table><tr><td>Area Cafetería =</td><td></td></tr><tr><td>Longitud</td><td>30,00 ML</td></tr><tr><td>Total =</td><td>30,00 ML</td></tr></table> |          | Area Cafetería = |  | Longitud | 30,00 ML | Total = | 30,00 ML |
| Area Cafetería =                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |  |          |          |         |          |
| Longitud                                                                            | 30,00 ML |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |  |          |          |         |          |
| Total =                                                                             | 30,00 ML |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |  |          |          |         |          |
|                                                                                     |          | CANTIDAD EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,00 ML |                  |  |          |          |         |          |

Observaciones:

*Jorge*

Contratista Residente de Obra  
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

Supervisor  
*[Signature]*  
LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                              |     |             |                                                                                                                 |                                        |               |        |                              |    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |                                              |     |             |                                                                                                                 |                                        |               |        |                              |    |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                | DIA                                                                                                                                                                                     | MES                                          | ANO | ACTA N°     | 3                                                                                                               | ELABORÓ                                | 2             |        |                              | DE | 2                                                                                 |
| SUPERVISOR CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ<br>SERVICIVIL S.A.S |     |             | NIT O C.C.<br>NIT O C.C.                                                                                        |                                        | 800.147.909-3 |        | RESOLUCIÓN N°<br>CONTRATO N° |    | 038-2024                                                                          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,2,1                                                                                                                                                                                   |                                              |     | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de tubería Novafort PVC 8", incluye cama de arena y relleno de material de excavación. |                                        |               | UNIDAD |                              | ML |                                                                                   |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                              |     |             |                                                                                                                 |                                        |               |        |                              |    |                                                                                   |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                         |                                              |     |             |                                                                                                                 |                                        |               |        |                              |    |                                                                                   |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                              |     |             |                                                                                                                 |                                        |               |        |                              |    |                                                                                   |
| Contratista Residente de Obra<br>Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                              |     |             |                                                                                                                 | Supervisor<br>LEUDER BARBOSA HERNANDEZ |               |        |                              |    |                                                                                   |




MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA



|             |                  |     |     |         |     |               |                          |          |
|-------------|------------------|-----|-----|---------|-----|---------------|--------------------------|----------|
| CONTRATISTA | SERVICIVIL S.A.S |     |     |         | NIT | 800.147.909-3 | CTO OBRA PUBLICA N°      | 038-2024 |
| FECHA       | DIA              | MES | ANO | ACTA N° | 3   | ELABORÓ       | ING. JORGE TRUJILLO NIÑO |          |

| ITEM | 5,2,3 | DESCRIPCIÓN | Cajas desarenadoras en ladrillo comun y tapa en concreto 3000 psi reforzada | UNIDAD | UND |
|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



OPERACIONES MATEMATICAS


|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cajas desarenadoras en ladrillo comun y tapa en concreto 3000 psi reforzada |          |
| Cantidad cajas =                                                            |          |
| Cantidad =                                                                  | 3,00 UND |
| Total =                                                                     | 3,00 UND |

|                    |      |     |
|--------------------|------|-----|
| CANTIDAD EJECUTADA | 3,00 | UND |
|--------------------|------|-----|

Observaciones:

Contratista Residente de Obra  
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

Supervisor  
LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

|                                                                                                                                                                                         |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|
|                                                                                                      |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |   |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                   | DIA   | MES | 11 | ANO | 2024                                                                                | ACTA N°     | 3 | ELABORÓ | ING. JORGE TRUJILLO |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                              |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                             |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                                                                                                                                |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                                                        |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| NIT O C.C.                                                                                                                                                                              |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     | 800.147.909-3                                                                      |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| RESOLUCIÓN N°                                                                                                                                                                           |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     | 038-2024                                                                           |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                             |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                    | 5,2,3 |     |    |     |                                                                                     | DESCRIPCIÓN |   |         |                     |                                                                                    | Cajas desarenadoras en ladrillo comun y tapa en concreto 3000 psi reforzada |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  | UND |  |  |  |  |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                                                                                                                            |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|                                                                                                     |       |     |    |     |  |             |   |         |                     |  |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                          |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     |                                                                                    |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Contratista Residente de Obra                                                                                                                                                           |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     | Supervisor                                                                         |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                                                                                                                                                                |       |     |    |     |                                                                                     |             |   |         |                     | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                           |                                                                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |  |  |  |  |



|                                                                                     |  |     |  |     |  |     |  |         |  |                                                                                                                                                                                         |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |     |  |     |  |     |  |         |  | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA                                                                               |  | DIA |  | MES |  | ANO |  | ACTA N° |  | 3                                                                                                                                                                                       |  | HOJA |  | 2 |                                                                                    | DE |  | 2 |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR<br>CONTRATISTA                                                           |  |     |  |     |  |     |  |         |  | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ<br>SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                            |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  | ING. JORGE TRUJILLO                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIT O C.C.                                                                          |  |     |  |     |  |     |  |         |  | NIT O C.C.                                                                                                                                                                              |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  | RESOLUCIÓN N°<br>CONTRATO N°                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2,4                                                                               |  |     |  |     |  |     |  |         |  | Trampa de grasas                                                                                                                                                                        |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  | UNIDAD                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                |  |     |  |     |  |     |  |         |  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  | UND                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                        |  |     |  |     |  |     |  |         |  |                                                                                                                                                                                         |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |     |  |     |  |     |  |         |  |                                                                                                                                                                                         |  |      |  |   |  |    |  |   |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                      |  |     |  |     |  |     |  |         |  |                                                                                                                                                                                         |  |      |  |   |                                                                                    |    |  |   |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratista Residente de Obra<br>Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                           |  |     |  |     |  |     |  |         |  |                                                                                                                                                                                         |  |      |  |   | Supervisor<br>LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                             |    |  |   |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA



|             |                  |  |  |  |  |     |               |                     |          |
|-------------|------------------|--|--|--|--|-----|---------------|---------------------|----------|
| CONTRATISTA | SERVICIVIL S.A.S |  |  |  |  | NIT | 800.147.909-3 | CTO OBRA PUBLICA N° | 038-2024 |
|-------------|------------------|--|--|--|--|-----|---------------|---------------------|----------|

|       |     |    |     |    |     |      |         |   |         |                          |
|-------|-----|----|-----|----|-----|------|---------|---|---------|--------------------------|
| FECHA | DIA | 29 | MES | 11 | AÑO | 2024 | ACTA N° | 3 | ELABORÓ | ING. JORGE TRUJILLO NIÑO |
|-------|-----|----|-----|----|-----|------|---------|---|---------|--------------------------|

| ITEM | 5,2,5 | DESCRIPCIÓN | Conexión cajas existentes a sistema nuevo incluye demoliciones, resane impermeabilizado | UNIDAD | UND |
|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

OPERACIONES MATEMATICAS

|                                                                                         |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Conexión cajas existentes a sistema nuevo incluye demoliciones, resane impermeabilizado |      |     |
| Cantidad conexiones                                                                     |      |     |
| Cantidad =                                                                              | 6,00 | UND |
| Total =                                                                                 | 6,00 | UND |


CANTIDAD EJECUTADA

|      |     |
|------|-----|
| 6,00 | UND |
|------|-----|

Observaciones:

Contratista Residente de Obra  
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

Supervisor  
LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |       | MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |  |     |
| FECHA                                                                               |       | DIA                                                                                                                                                                                     | 29 | MES | 11 | ANO | 2024                                                                                    | ACTA N° | 3 | ELABORO | ING. JORGE TRUJILLO |                                                                                   |     |
| SUPERVISOR                                                                          |       | LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                                                                                                                                                |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |
| CONTRATISTA                                                                         |       | SERVICIVIL S.A.S                                                                                                                                                                        |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     | RESOLUCION N°                                                                     |     |
|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     | CONTRATO N°                                                                       |     |
|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     | 800.147.909-3                                                                     |     |
|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     | 038-2024                                                                          |     |
| ITEM                                                                                | 5,2,5 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                             |    |     |    |     | Conexión cajas existentes a sistema nuevo incluye demoliciones, resane impermeabilizado |         |   |         |                     | UNIDAD                                                                            | UND |
| DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO                                                        |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |
|  |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |
| OBSERVACIONES:                                                                      |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |
|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |
| Contratista Residente de Obra<br>Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO                           |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |
| Supervisor<br>LEUDER BARBOSA HERNANDEZ                                              |       |                                                                                                                                                                                         |    |     |    |     |                                                                                         |         |   |         |                     |                                                                                   |     |

|                                                                                                        |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <br>SERVICIVIL<br>SAS | SERVICIVIL S.A.S  | CODIGO: F-01 |
|                                                                                                        | BITACORA DE CAMPO | VERSIÓN: 1   |

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 26 M 11 A 2024

REPORTE DE  
LLUVIA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Sin lluvia |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | sin |    |    |    |    |    | Con lluvia |

| EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| MEZCLADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | CANECAS      | 1                         | HERRAMIENTAS MENORES | 5                            |  |  |  |  |
| RANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | CAMIONETA    | 1                         | SECCION DE ANDAMIOS  | 3                            |  |  |  |  |
| VIBRADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | VOLQUETA     | 0                         | EQUIPO MENOR         | 2                            |  |  |  |  |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| INGENIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | ALMACENISTAS | 0                         | SOLDADOR             | 0                            |  |  |  |  |
| MAESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | OBRREROS     | 2                         |                      |                              |  |  |  |  |
| OFICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | CONDUCTORES  | 0                         |                      |                              |  |  |  |  |
| CONTROLES AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE |              | CUMPLE                    |                      | CUMPLE                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI     | NO           | SI                        | NO                   | SI                           |  |  |  |  |
| ZONAS DE ACOPIO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x      |              | DISPOSICION DE MATERIALES | x                    | RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS |  |  |  |  |
| SEÑALIZACION AREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x      |              | PROTECCION CAUCES         |                      | DERRAMES QUIMICOS            |  |  |  |  |
| CONTROLES EN S&SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x      |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| USO DE EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x      |              | DOTACIÓN PERSONAL         | x                    | ASEO Y LIMPIEZA AREAS        |  |  |  |  |
| AFILIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x      |              | EXTINTOR Y CAMILLA        |                      | BAÑOS PUBLICOS               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| RESUMEN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| Se continuó con la excavación e instalación de la tubería Novafort de 8" y 6" en las zonas requeridas, conforme a las especificaciones y necesidades del proyecto. Posteriormente, se avanzó con la construcción de las cajas en ladrillo común con tapa en concreto de 3000 psi reforzada y la conexión del nuevo sistema a las cajas existentes, asegurando la correcta integración del sistema, adicional, se realizó el suministro y la instalación de sistema de rejillas con tragante de 8" a 6" en aluminio. De manera paralela, se ejecutó la construcción de la trampa de grasas en la zona ubicada entre el coliseo y la cafetería, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad establecidos para esta obra. |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| Día soleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE:

SUPERVISOR:

Ing. Leuder Barbosa Hernández

|                                                                                                        |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <br>SERVICIVIL<br>SAS | SERVICIVIL S.A.S  | CODIGO: F-01 |
|                                                                                                        | BITACORA DE CAMPO | VERSIÓN: 1   |

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 27 M 11 A 2024

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |            |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------------|
| REPORTE DE LLUVIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28 | 29 | 30 | 31 | Sin lluvia |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | sin |    |    |    |    | Con lluvia |

| EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                           |        |                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------------|--------|
| MEZCLADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | CANECAS                   | 1      | HERRAMIENTAS MENORES         | 5      |
| RANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | CAMIONETA                 | 1      | SECCION DE ANDAMIOS          | 6      |
| VIBRADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | VOLQUETA                  | 0      | EQUIPO MENOR                 | 2      |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                           |        |                              |        |
| INGENIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | ALMACENISTAS              | 0      | SOLDADOR                     | 0      |
| MAESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | OBRREROS                  | 2      |                              |        |
| OFICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | CONDUCTORES               | 0      |                              |        |
| CONTROLES AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE |                           | CUMPLE |                              | CUMPLE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI NO  |                           | SI NO  |                              | SI NO  |
| ZONAS DE ACOPIO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x      | DISPOSICION DE MATERIALES | x      | RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS | x      |
| SEÑALIZACION AREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | PROTECCION CAUCES         |        | DERRAMES QUIMICOS            |        |
| CONTROLES EN S&SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      |                           |        |                              |        |
| USO DE EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x      | DOTACIÓN PERSONAL         | x      | ASEO Y LIMPIEZA AREAS        | x      |
| AFILIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | EXTINTOR Y CAMILLA        |        | BAÑOS PUBLICOS               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |        |                              |        |
| RESUMEN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                           |        |                              |        |
| Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                           |        |                              |        |
| Se continuó con el proceso de relleno y compactación del sistema de drenaje previamente instalado, garantizando la correcta estabilización del terreno y el adecuado funcionamiento del sistema. En el área del coliseo, se avanzó con la instalación de los ventiladores faltantes, los cuales fueron previamente reparados y puestos en condiciones operativas. Además, se llevaron a cabo actividades de suministro e instalación de impermeabilización en las zonas requeridas de la cubierta del coliseo, asegurando la protección de las superficies contra filtraciones de agua y contribuyendo a la durabilidad de la infraestructura. |        |                           |        |                              |        |
| Día soleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                           |        |                              |        |

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: 

SUPERVISOR :   
Ing. Leuder Barbosa Hernandez

|                                                                                                        |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <br>SERVICIVIL<br>SAS | SERVICIVIL S.A.S  | CODIGO: F-01 |
|                                                                                                        | BITACORA DE CAMPO | VERSIÓN: 1   |

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 28 M 11 A 2024

REPORTE DE  
LLUVIA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  | 29 | 30 | 31 | Sin lluvia |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | sin |    |    |    | Con lluvia |

| EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| MEZCLADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | CANECAS      | 1                         | HERRAMIENTAS MENORES | 5                            |  |  |  |  |
| RANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | CAMIONETA    | 1                         | SECCION DE ANDAMIOS  | 3                            |  |  |  |  |
| VIBRADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | VOLQUETA     | 0                         | EQUIPO MENOR         | 2                            |  |  |  |  |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| INGENIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | ALMACENISTAS | 0                         | SOLDADOR             | 0                            |  |  |  |  |
| MAESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | OBREROS      | 2                         |                      |                              |  |  |  |  |
| OFICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | CONDUCTORES  | 0                         |                      |                              |  |  |  |  |
| CONTROLES AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE |              | CUMPLE                    |                      | CUMPLE                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI     | NO           | SI                        | NO                   | SI                           |  |  |  |  |
| ZONAS DE ACOPIO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x      |              | DISPOSICION DE MATERIALES | x                    | RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS |  |  |  |  |
| SEÑALIZACION AREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      |              | PROTECCION CAUCES         |                      | DERRAMES QUIMICOS            |  |  |  |  |
| CONTROLES EN S&SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| USO DE EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x      |              | DOTACIÓN PERSONAL         | x                    | ASEO Y LIMPIEZA AREAS        |  |  |  |  |
| AFILIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      |              | EXTINTOR Y CAMILLA        |                      | BAÑOS PUBLICOS               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| RESUMEN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| En el último día de trabajo en la obra, se continuó con la instalación de la impermeabilización en la cubierta del coliseo, garantizando su correcta finalización y cumplimiento con los estándares de calidad establecidos. Además, se llevaron a cabo las actividades finales de cierre en todas las áreas intervenidas, incluyendo la limpieza y acondicionamiento de las zonas trabajadas, asegurando que todas las obras estuvieran terminadas y listas para su entrega. Con ello, se dieron por cumplidas todas las actividades pactadas en el contrato, alcanzando los objetivos establecidos y dejando la obra en óptimas condiciones. |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| Día soleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |                           |                      |                              |  |  |  |  |

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE:

SUPERVISOR:

Ing. Leuder Barbosa Hernandez



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY  
PROYECTO: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LUVIYAS Y ADECUACIONES EN EL COLEJO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE  
BARRACABERMEJA.

SERVICIO S.A.S  
Nº. 888.147.288-9



|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2024 |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|----|----------------|----|---------------|----|--------------|---------------|--------------|
| Nº                    | ITEM DE PAGO                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO EN A.M. | VALOR TOTAL EN A.M. | %ACTIVIDAD EJECUTADA                      | PROGRAMA | INFORME No. 01 |    | INFORME No. 02 |    | INFORME FINAL |    | TOTAL        |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| CUBIERTAS             |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 1.1                   | Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de satallit power 12 y emulsión asfáltica de sílica para juntas de dilatación | m2          | 150    | \$       | 76.712,00              | \$                  | 11.506.800,00                             | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      | \$ | 6.156.960,00   | \$ | 5.359.840,00  |    | \$           | 11.506.800,00 |              |
| 1.2                   | Desmonte de paneles afectados en placas de cubierta                                                                                                               | m2          | 50     | \$       | 11.764,00              | \$                  | 587.700,00                                | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 587.700,00    |    | \$           | 587.700,00    |              |
| 1.3                   | Instalación de pladur en placa de cubierta                                                                                                                        | m2          | 50     | \$       | 48.557,00              | \$                  | 2.427.850,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 2.427.850,00  |    | \$           | 2.427.850,00  |              |
| 1.4                   | Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores                                                                                                                   | m2          | 150    | \$       | 27.223,00              | \$                  | 4.083.450,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 4.083.450,00  |    | \$           | 4.083.450,00  |              |
| 1.5                   | Desmonte bajantes existentes en fibro-cemento                                                                                                                     | Und         | 0      | \$       | 30.969,00              | \$                  | -                                         | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             |    | \$           | -             |              |
| 1.6                   | Mantenimiento, limpieza e impermeabilización de viga canal - aplicación de satallit power 12 y Sikasil 300 Inspec                                                 | m2          | 33     | \$       | 50.734,00              | \$                  | 1.674.222,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 1.674.222,00 | \$            | 1.674.222,00 |
| 1.7                   | Suministro e instalación de bajantes en PVC - 4" (3m) incluye accesorios                                                                                          | Und         | 0      | \$       | 127.169,00             | \$                  | -                                         | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             |    | \$           | -             |              |
| RED DE DRENAJES       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 2.1                   | Localización y Replanteo                                                                                                                                          | m           | 200    | \$       | 2.664,00               | \$                  | 532.800,00                                | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 532.800,00    |    | \$           | 532.800,00    |              |
| 2.2                   | Cerramiento provisional para área de trabajo para protección de la excavación                                                                                     | m           | 60     | \$       | 11.073,00              | \$                  | 664.380,00                                | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                |    |               | \$ | 664.380,00   | \$            | 664.380,00   |
| 2.3                   | Excavación Manual                                                                                                                                                 | m3          | 120    | \$       | 35.087,00              | \$                  | 4.210.440,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 2.235.945,00 | \$            | 4.210.429,00 |
| 2.4                   | Demolición enrasa de piso y concreto (andenes)                                                                                                                    | m3          | 3      | \$       | 79.774,00              | \$                  | 239.322,00                                | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 239.322,00   | \$            | 239.322,00   |
| 2.5                   | Retiro de tubería de gas                                                                                                                                          | m           | 48     | \$       | 13.587,00              | \$                  | 652.176,00                                | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 652.176,00   | \$            | 652.176,00   |
| 2.6                   | Suministro e instalación de tubería novolite PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación                                                       | m           | 48     | \$       | 56.881,00              | \$                  | 2.826.288,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 1.413.144,00 | \$            | 2.826.288,00 |
| 2.7                   | Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 6" a 8" en aluminio. (incluye accesorios y conexiones a tubería de 6")                             | und         | 13     | \$       | 476.488,00             | \$                  | 6.196.344,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 6.196.344,00 | \$            | 6.196.344,00 |
| 2.8                   | Suministro e instalación concreto 3000 psi                                                                                                                        | m3          | 3      | \$       | 787.492,00             | \$                  | 2.362.476,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 2.362.476,00 | \$            | 2.362.476,00 |
| 2.9                   | Suministro e instalación Tablero, incluye mano de obra de instalación                                                                                             | m           | 6      | \$       | 73.336,00              | \$                  | 439.956,00                                | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 439.956,00   | \$            | 439.956,00   |
| 2.10                  | Limpieza de carcassas de al (incluye trabajo para acople temporal)                                                                                                | m           | 120    | \$       | 7.419,00               | \$                  | 890.280,00                                | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 890.280,00   | \$            | 890.280,00   |
| 2.11                  | Mantenimiento de rejillas de carcassas y rejillas de caja de ALL                                                                                                  | m           | 0      | \$       | 100.304,00             | \$                  | -                                         | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | -            | \$            | -            |
| 2.12                  | Limpieza y disposición final de escombros                                                                                                                         | viaje       | 4      | \$       | 636.192,00             | \$                  | 2.544.408,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 2.544.408,00 | \$            | 2.544.408,00 |
| COLEJO                |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 3.1 PRELIMINARES      |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 3.1.1                 | Lavado de muro en fondo del coque                                                                                                                                 | m2          | 338    | \$       | 8.417,00               | \$                  | 2.844.946,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 2.844.946,00  |    | \$           | 2.844.946,00  |              |
| 3.1.2                 | Lavado de gradenas                                                                                                                                                | m2          | 361    | \$       | 8.417,00               | \$                  | 3.038.537,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 3.038.537,00  |    | \$           | 3.038.537,00  |              |
| 3.1.3                 | Desmonte de ventiladores deteriorados                                                                                                                             | und         | 7      | \$       | 40.485,00              | \$                  | 283.395,00                                | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 283.395,00    |    | \$           | 283.395,00    |              |
| 3.2 GRADENAS          |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 3.2.1                 | Construcción de columnas en concreto para gradenas con dimensiones 0,30 m x 0,30 m incluye acero de refuerzo                                                      | m           | 8,45   | \$       | 156.833,00             | \$                  | 1.301.433,85                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 1.301.433,85  |    | \$           | 1.301.433,85  |              |
| 3.2.2                 | Construcción de muro en ladrillo a la vista para gradena                                                                                                          | m2          | 6,24   | \$       | 187.704,00             | \$                  | 1.171.273,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 1.171.273,00  |    | \$           | 1.171.273,00  |              |
| 3.2.3                 | Suministro e instalación de barandas tubulares metálicas galvanizadas de seguridad para gradenas                                                                  | m           | 17,2   | \$       | 163.490,00             | \$                  | 2.812.028,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 2.812.028,00  |    | \$           | 2.812.028,00  |              |
| 3.2.4                 | Construcción de pasos para acceso a gradena                                                                                                                       | und         | 32     | \$       | 93.028,00              | \$                  | 2.976.896,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 2.976.896,00  |    | \$           | 2.976.896,00  |              |
| 3.3 SISTEMA ELECTRICO |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 3.3.1                 | Desmonte, suministro e instalación de cableado para red eléctrica                                                                                                 | m           | 60     | \$       | 25.538,00              | \$                  | 2.042.040,00                              | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 1.821.520,00  | \$ | 1.821.520,00 | \$            | 2.042.040,00 |
| 3.3.2                 | Suministro e instalación de ventiladores                                                                                                                          | und         | 3      | \$       | 513.024,00             | \$                  | 1.539.072,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 1.539.072,00 | \$            | 1.539.072,00 |
| 3.3.3                 | Suministro e instalación tablero trifásico                                                                                                                        | und         | 1      | \$       | 344.618,00             | \$                  | 344.618,00                                | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 344.618,00    |    | \$           | 344.618,00    |              |
| 3.3.4                 | Suministro e instalación de luminaria para superior central en cubierta                                                                                           | und         | 6      | \$       | 136.086,00             | \$                  | 816.516,00                                | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 816.516,00    |    | \$           | 816.516,00    |              |
| 3.4 MURO DE FONDO     |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 3.4.1                 | Suministro e instalación de bente para muros de fondo                                                                                                             | m2          | 0      | \$       | 23.663,00              | \$                  | -                                         | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | -            | \$            | -            |
| 3.4.2                 | Suministro e instalación de pintura gris basalto para columnas y cijas de muro                                                                                    | m2          | 0      | \$       | 30.562,00              | \$                  | -                                         | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | -            | \$            | -            |
| 3.5 CUBIERTA          |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 3.5.1                 | Suministro e instalación de impermeabilización (punto flogélico o similar)                                                                                        | m2          | 30     | \$       | 64.032,00              | \$                  | 1.920.960,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                |    |               | \$ | 1.920.960,00 | \$            | 1.920.960,00 |
| 3.5.2                 | Suministro e instalación de sca FR 12 (impermeabilización)                                                                                                        | m2          | 0      | \$       | 53.450,00              | \$                  | -                                         | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             |    | \$           | -             |              |
| 3.6 PASADIZO          |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
| 4.1                   | Transporte interno de material a punto de acopio                                                                                                                  | M3          | 16     | \$       | 52.007,00              | \$                  | 832.112,00                                | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 156.021,00    | \$ | 676.091,00   | \$            | 832.112,00   |
| 4.2                   | Retiro de material sobrante tipo escombros                                                                                                                        | M3          | 24     | \$       | 58.804,00              | \$                  | 1.411.296,00                              | 0%       | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | -             | \$ | 1.411.296,00 | \$            | 1.411.296,00 |
| CUBIERTAS             |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          |                |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       | Desmonte de gargantas defectuosas por desmonte existentes en placas de cubierta.                                                                                  | UND         | 5      | \$       | 55.250,00              | \$                  | 276.250,00                                | 100%     | FISICO         |    |                |    |               |    |              |               |              |
|                       |                                                                                                                                                                   |             |        |          |                        |                     |                                           |          | FINANCERO      |    |                | \$ | 276.250,00    |    | \$           | 276.250,00    |              |

[illegible]



# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO: MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY  
SERVICIL S.A.S  
NTT. 800.147.909-3




## PROGRAMADO

| Número de Semanas                      |                 | Corte No. 01    |                  |                  | Corte No. 02     |                  |                  | Corte Final      |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| -                                      | 1               | 2               | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                 |
| Gasto total Avance de Obra Programado  | \$ 1.613.236,00 | \$ 8.168.116,00 | \$ 6.993.276,00  | \$ 4.807.720,00  | \$ 12.684.027,00 | \$ 19.037.179,00 | \$ 21.886.842,00 | \$ 8.098.192,00  | \$ 17.733.234,00  |
| % Avance de Obra Programado por Semana | 1,60%           | 8,09%           | 6,92%            | 4,76%            | 12,56%           | 18,84%           | 21,67%           | 8,02%            | 17,55%            |
| % Acumulado Avance de Obra             | 1,60%           | 9,68%           | 16,60%           | 21,36%           | 33,92%           | 52,76%           | 74,43%           | 82,45%           | 100,00%           |
| Gasto Acumulado Avance de Obra         | \$ 1.613.236,00 | \$ 9.781.352,00 | \$ 16.774.628,00 | \$ 21.582.348,00 | \$ 34.266.375,00 | \$ 53.303.554,00 | \$ 75.190.396,00 | \$ 83.288.588,00 | \$ 101.021.822,00 |
| TOTAL SIN AUI                          | 9               |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| \$                                     | 101.021.822,00  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 100,00%                                |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 100,00%                                |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| \$                                     | 101.021.822,00  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |

## EJECUTADO

| Número de Semanas                        |               | Corte No. 01    |                  |                  | Corte No. 02     |                  |                  | Corte Final      |                   |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| -                                        | 1             | 2               | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                 |
| Gasto total Avance de Obra Ejecutado     | \$ -          | \$ 6.825.781,00 | \$ 8.615.772,00  | \$ 16.584.306,00 | \$ 8.237.196,00  | \$ 13.554.434,00 | \$ 15.943.643,00 | \$ 10.757.084,00 | \$ 20.503.605,00  |
| % Avance de Obra Ejecutado por Semana    | 0,00%         | 6,76%           | 8,53%            | 16,42%           | 8,15%            | 13,42%           | 15,78%           | 10,65%           | 20,30%            |
| % Acumulado Avance de Obra Ejecutado     | 0%            | 6,76%           | 15,29%           | 31,70%           | 39,85%           | 53,27%           | 69,06%           | 79,70%           | 100,00%           |
| Gasto Acumulado Avance de Obra Ejecutado | \$ -          | \$ 6.825.781,00 | \$ 15.441.553,00 | \$ 32.025.860,00 | \$ 40.263.056,00 | \$ 53.817.490,00 | \$ 69.761.133,00 | \$ 80.518.217,00 | \$ 101.021.822,00 |
| TOTAL SIN AUI                            | 9             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| \$                                       | 80.518.216,00 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 79,70%                                   |               |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 79,70%                                   |               |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| \$                                       | 80.518.217,00 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |



## PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **Jorge Trujillo Niño** identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 13.893.413** declaro que la empresa **SERVICIVIL S.A.S** identificada con **NIT.800.147.909-3** cumplió con la entrega de dotación y los elementos de proyección personal que re requirieron durante la ejecución de las actividades laborales, además, de los pagos de salario legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del contrato laboral de obra pública No.038-2024.

Por consiguiente, declaro a la empresa en PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,



Jorge Trujillo Niño

Cc. 13.893.413


## PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **Jorge Luis Trujillo Vanegas** identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1.098.736.267** declaro que la empresa **SERVICIVIL S.A.S** identificada con **NIT.800.147.909-3** cumplió con la entrega de dotación y los elementos de proyección personal que re requirieron durante la ejecución de las actividades laborales, además, de los pagos de salario legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del contrato laboral de obra pública No.038-2024.

Por consiguiente, declaro a la empresa en PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,



Jorge Luis Trujillo Vanegas  
Cc. 1.098.736.267

## PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **Arnold David Machado Castaño** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.096.231.835** declaro que la empresa **SERVICIVIL S.A.S** identificada con **NIT.800.147.909-3** cumplió con la entrega de dotación y los elementos de proyección personal que se requirieron durante la ejecución de las actividades laborales, además, de los pagos de salario legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del contrato laboral de obra pública No.038 2024.

Por consiguiente, declaro a la empresa en PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,

*Arnold Machado*

Arnold David Machado Castaño  
Cc. 1.096.231.835

## PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **Ilde Alfonso Fonseca Cortes** identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 91.425.338** declaro que la empresa **SERVICIVIL S.A.S** identificada con **NIT.800.147.909-3** cumplió con la entrega de dotación y los elementos de proyección personal que re requirieron durante la ejecución de las actividades laborales, además, de los pagos de salario legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del contrato laboral de obra pública No.038 2024.

Por consiguiente, declaro a la empresa en PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,



Ilde Alfonso Fonseca Cortes  
Cc. 91.425.338

## PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **Anselmo Flórez Obregón** identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 13.888.460** declaro que la empresa **SERVICIVIL S.A.S** identificada con **NIT.800.147.909-3** cumplió con la entrega de dotación y los elementos de proyección personal que re requirieron durante la ejecución de las actividades laborales, además, de los pagos de salario legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del contrato laboral de obra pública No.038 2024.

Por consiguiente, declaro a la empresa en PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,

*Anselmo Flórez*

Anselmo Flórez Obregón  
Cc. 13.888.460

## PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **Katherin Julieth Jaimes Garcés** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.096.255.499** declaro que la empresa **SERVICIVIL S.A.S** identificada con **NIT.800.147.909-3** cumplió con la entrega de dotación y los elementos de proyección personal que re requirieron durante la ejecución de las actividades laborales, además, de los pagos de salario legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del contrato laboral de obra pública No.038-2024

Por consiguiente, declaro a la empresa en PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,



Katherin Julieth Jaimes Garcés  
Cc. 1.096.255.499

Información básica de la planilla

|                         |                |                                |                |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Empresa:                | SERVICIVIL SAS | NIT:                           | 800147909      |
| Tipo Planilla:          | E              | Periodo liquidación Pensiones: | octubre 2024   |
| Sucursal o Dependencia: | GERENCIA       | Periodo liquidación Salud:     | noviembre 2024 |
| Número de Radicación:   | 81165651       | Total a pagar:                 | \$1,256,200    |
| Fecha de vencimiento:   | 06/11/2024     | Total de empleados:            | 2              |
| Fecha de Pago:          | 26/11/2024     | Número de Administradoras:     | 5              |

Detalles del pago

|                           |                                       |                      |                          |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo:     | Compensar OI                          | Nit recaudo:         | 9998600669427            |
| Descripción:              | MiPlanilla.com Pago Protección Social | Medio de Pago:       | Pago Electronico por PSE |
| Banco:                    | BANCOLOMBIA                           | Número Autorización: | 1076397904               |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada                  |                      |                          |

| Código | NIT       | Administradoras                          | Num. Afiliados | * Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 14-4   | 860002183 | Seguros de Vida Colpatria S.A.           | 2              |                                               | \$0                                          | \$282,400    |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                 | 1              |                                               | \$0                                          | \$324,600    |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1              |                                               | \$0                                          | \$324,600    |
| CCF38  | 890270275 | Cafaba Caja de Compensación Filar        | 2              |                                               | \$0                                          | \$162,300    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                              | 2              |                                               | \$0                                          | \$162,300    |
|        |           |                                          |                |                                               |                                              | \$1,256,200  |

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 81165651, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

| TIPO               |                 | DATOS DEL APORTANTE |              |                 |            |                            | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |    |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|----|
| FORMA PRESENTACIÓN | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE    |              | DIRECCIÓN       | TELÉFONO   | CORREO                     | CIUDAD / MUNICIPIO                  | SI |
| SUCURSAL           | 800147098-3     | SERVICIVIL SAS      |              | Dg E2 43 151    | 3125485349 | servicivil_ida@hotmail.com |                                     |    |
| CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO              | DEPARTAMENTO |                 |            |                            |                                     |    |
| B – menos de 200 € | GERENCIA        | 03                  | SANTANDER    | BARRANCABERMEJA |            |                            |                                     |    |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLADOS      |
|                      |                                   |               |                          |                 | 2             |
|                      |                                   |               |                          |                 | 0             |
|                      |                                   |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |
|                      |                                   |               |                          |                 | 11.266.200    |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

| TOTALES SALUD |              |             |                          |
|---------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Código EPS    | Nombre       | NIT         | Contratación Obligatorio |
| EPS005        | Santitas EPS | 800251440-6 | 160.000                  |

| UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días More | Valor More Colación | Valor More UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
|               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                     |                |               |               |
| 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 20        | 2,300               | 0              | 162,300       | 2             |

**TOTALES PENSIÓN**

| TOTALES PENSIÓN |              |             |                      |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------|
| Código AFP      | Nombre       | NIT         | Colación Obligatoria |
| 230301          | Puquillo     | 800224008-6 | 320.000              |
| 25-14           | Colpensiones | 800336004-7 | 320.000              |

| Contribuyente | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora Cotización | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 0.0000        | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 20                   | 4.600                 | 0              | 324.600       | 1             |
| 0.0000        | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 20                   | 4.600                 | 0              | 324.600       | 1             |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL                       | Nombre            | MIT         | Incapacidades    |         |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |                   |             | No. Autorización | Valor   |
| 14.4                             | Vida Capital S.A. | 860002183-9 |                  | 278,400 |
| <b>TOTALES RIESGOS LABORALES</b> |                   |             |                  |         |

| Aportes Otros Sistemas |  | Valor Neto Cotización | Días Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                        |  | 270.400               | 20                         | 4.000               | 282.400                    |                     | 2.784             | 282.400       | 2             |

**TOTALES CAJAS**

| TOTALES CAJAS |        |             |              |
|---------------|--------|-------------|--------------|
| Código CCF    | Nombre | NIT         | Valor Aporte |
| CCF38         | Calaba | 890270216-5 | 160,000      |

|  | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
|  | 890210276-5 | 150.000      | 20        | 2.300             | 162.300       | 2             |

**TOTALES PARAFISCALES**

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                      |                  |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valores antes de IGE LMA, RPE y Maza | Total a Pagar    |
| Salud                  | 1                              | 160,000                              | 162,300          |
| Pensión                | 2                              | 640,000                              | 649,200          |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 278,400                              | 282,400          |
| CCF                    | 1                              | 160,000                              | 162,300          |
| ESAP                   | 0                              | 0                                    | 0                |
| ICDF                   | 0                              | 0                                    | 0                |
| MEN                    | 0                              | 0                                    | 0                |
| SENA                   | 0                              | 0                                    | 0                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>5</b>                       | <b>1,238,400</b>                     | <b>1,256,200</b> |

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                  |              |              |                            |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN    | TELÉFONO     | CORREO                     |
| NI                  | 800147809-3        | SERVICIVIL SAS   | Dg 63 43 151 | 3125486349   | servicivil_ida@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL  | CÓDIGO       | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO         |
| SUCURSAL            | B – menos de 200 c | GERENCIA         | 03           | SANTANDER    | BARRANCA BERMEJA           |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |                           |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS        |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | 2                         |
| 2024-11              | 2024-10                           | E             | 26/11/2024               | 81165551        | TOTAL A PAGAR \$1,256,200 |

[illegible]

ADAGAD

Información básica de la planilla

Empresa: ..... NIT: ..... 800147909  
Tipo Planilla: ..... E .....  
Sucursal o Dependencia: ..... OBRA CIVIL  
Número de Radicación: ..... 82042353  
Fecha de vencimiento: ..... 06/11/2024  
Fecha de Pago: ..... 26/11/2024  
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2024  
Periodo liquidación Salud: noviembre 2024  
Total a pagar: \$2,995,800  
Total de empleados: 8  
Número de Administradoras: 9

Detalles del pago

Razón social recaudo: ..... Compensar OI  
Descripción: ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social  
Banco: ..... BANCOLOMBIA  
Estado de la transacción: ..... Transacción aprobada  
Nit recaudo: ..... 9998600669427  
Medio de Pago: ..... Pago Electronico por PSE  
Número Autorización: ..... 1076345206

| Código | NIT       | Administradoras                          | Num. Afiliados | *Número de Incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 14-4   | 860002183 | Seguros de Vida Colpatria S.A.           | 8              |                                              | \$0                                          | \$672,900    |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                 | 4              |                                              | \$0                                          | \$730,200    |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                | 1              |                                              | \$0                                          | \$340,800    |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 3              |                                              | \$0                                          | \$475,500    |
| CCF38  | 890270275 | Cafaba Caja de Compensación Filar        | 8              |                                              | \$0                                          | \$389,600    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                              | 1              |                                              | \$0                                          | \$52,800     |
| EPS017 | 830003564 | Familianar EPS Cafam Colsubsidio         | 2              |                                              | \$0                                          | \$90,500     |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS     | 3              |                                              | \$0                                          | \$138,000    |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                    | 2              |                                              | \$0                                          | \$105,500    |
|        |           |                                          |                |                                              |                                              | \$2,995,800  |

\*SI descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le Informamos que el pago de la planilla No. 82042353, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                  |              |              |                            |                                     |  |  |  |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN    | TÉLEFONO     | CORREO                     | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| NI                  | 80017609-3         | SERVICIVIL SAS   | Dg 82 43 151 | 3125485349   | servicivil_sas@hotmail.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL  | CÓDIGO       | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO         |                                     |  |  |  |
| SUCURSAL            | B - menos de 200 c | OBRA CIVIL       | 07           | SANTANDER    | BARRANCABERMEJA            | SI                                  |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |               |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
|                      |                                  |               |                         |                 | EMPLADOS      |
|                      |                                  |               |                         |                 | UPC           |
| PERIODO SALUD        | 2024-11                          | 2024-10       | E                       | 82042353        | TOTAL A PAGAR |
|                      |                                  |               |                         |                 | \$2.995.800   |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |                       |             |                        |               |
|---------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre                | NIT         | Colización Obligatoria | UPC Adicional |
| EPS005        | Santitas EPS          | 800251440-6 | 52.000                 | 0             |
| EPS017        | Familimar EPS         | 830003504-7 | 89.200                 | 0             |
| EPS037        | Nueva EPS             | 900156264-2 | 135.000                | 0             |
| EPS041        | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 500156264-2 | 104.000                | 0             |

| TOTALES PENSIÓN |               |             |                        |             |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|
| Código AFP      | Nombre        | NIT         | Colización Obligatoria | NIT         |
| 230001          | Povénir       | 800224008-8 | 720.000                | 800224008-8 |
| 231001          | Colibridos    | 800227940-6 | 335.000                | 800227940-6 |
| 25-14           | Colibrisiones | 900336004-7 | 485.000                | 900336004-7 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                    |             |                        |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Código ARL                | Nombre             | NIT         | Colización Obligatoria | NIT         |
| 14-4                      | Vía Colpatria S.A. | 860002183-9 | 663.500                | 860002183-9 |

| TOTALES CAJAS |        |            |              |           |
|---------------|--------|------------|--------------|-----------|
| Código CCF    | Nombre | NIT        | Valor Aporte | Días Mora |
| CCF38         | Caliba | 89027075-5 | 384.100      | 20        |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |
| 0                    | 20        | 0                 | 0             | 0             |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                      |               |               |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LINA, IRP y Mora | Total a Pagar | No. Afiliados |
| Salud                  | 4                              | 381.200                              | 381.200       | 385.800       |
| Pensión                | 3                              | 1.524.000                            | 1.524.000     | 1.545.500     |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 663.500                              | 663.500       | 672.900       |
| CCF                    | 1                              | 384.100                              | 384.100       | 385.800       |
| ESAP                   | 0                              | 0                                    | 0             | 0             |
| ICBIF                  | 0                              | 0                                    | 0             | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                    | 0             | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                    | 0             | 0             |
| TOTALES                | 9                              | 2.953.600                            | 2.953.600     | 2.995.800     |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                  |              | EXONERADO PAGO PATRISCALES Y SALUD |                            |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN    | TÉLEFONO                           | CORREO                     |
| NI                  | 800147909-3        | SERVICIVIL SAS   | Dg 52 43 151 | 3125486348                         | servicivil_sda@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL  | CÓDIGO       | CIUDAD / MUNICIPIO                 |                            |
| SUCURSAL            | B - menos de 200 e | OBRA CIVIL       | 07           | SANTANDER                          | BARRANCABERMEJA            |

[illegible]