



Gobernación
del Huila

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE OBRA

Código: DAC-C056-P110-F11
Versión: 3
Página 1 de 2

Fecha Aprobación:
04 de abril de 2025

CONTRATO DE:		OBRA PUBLICA		N°:		998		AÑO:		2023		VALOR CONTRATO:		\$ 51,041,037,891.7566	
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA		ACTA N°:		4		HOJA		1		26 MESES		ADICIONAL	
CONTRATISTA:		CONSORCIO MONTEBELLO		FECHA DE ACTA		DIA		MES		AÑO		PLAZO INICIAL		ADICIONAL	
INTERVENIOR:		CONSORCIO VAL SRN		OBJETO:		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO TURISTICO DEL SUR EN LAS VIAS 20H.02 - ORANDO - IBONOS Y 20H.03 IBONOS - BORDONES - LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		PLAZO TOTAL		26 MESES		PLAZO TOTAL		26 MESES	
INICIACION		N° 1 DOMINIAA N° 2 DOMINIAA N° 3 DOMINIAA		REINICIO		DOMINIAA DOMINIAA DOMINIAA		MODIFICACIONES		CANT.		VTOTAL		CANT.	
17/10/25															



Gobierno de la República

Fecha Aprobación:
04 de abril de 2025

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE OBRA

Código: DAC-C055-P1110-F11
Versión: 3
Página 2 de 2



ACTA PARCIAL N°4

CONTRATO DE:		OBRA PÚBLICA		Nº:	998		AÑO:	2023		VALOR CONTRATO:	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº:	4		HOLA		2		PLAZO INICIAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTEBELLO	FECHA DE ACTA	5		DÍA		6		2025		
INTERVENIOR:	CONSORCIO VIA SRI	REINICIO	Nº 1 DOMINIO Nº 2 DOMINIO Nº 3 DOMINIO		OBJETO:		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO TURISTICO DEL SUR EN LAS VÍAS 20H.02 - OSANDO - ISROBOS Y 20H.03 ISROB - BORDONES - LA LAGUNA DEPARTAMENTO DEL HUILA		PLAZO ADICIONAL		
17/0023									28 MESES		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES	PRESENTE ACTA	ACUMULADA			
MUROS DE CONTENCIÓN											
7.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1,167.6000	\$ 40,692.000	\$ 47,511,679.20				1134.61	\$ 46,169,550.00	
7.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	197.1200	\$ 102,714.000	\$ 20,246,938.68				78.99	\$ 8,113,379.00	
7.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	740.7000	\$ 114,468.000	\$ 84,796,447.60				55.87	\$ 6,395,327.00	
7.4	PILOTE DE CONCRETO CLASE D FUNDIDO IN SITU, DE DIAMETRO 1.20 METROS	m3	144.7700	\$ 2,984,901.000	\$ 432,124,117.77				111.97	\$ 334,279,265.00	
7.5	CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1.4 M. EN CONCRETO	m3	128.0000	\$ 612,013.000	\$ 78,337,664.00				99.00	\$ 63,589,287.00	
7.6	ANCLAJE ROCA SEGUN DISEÑO	m3	160.0000	\$ 435,887.000	\$ 69,741,920.00				0.00	\$ 0.00	
7.7	CONCRETO CLASE F PARA SOLADO	m3	22.8000	\$ 617,727.000	\$ 14,094,175.60				1.97	\$ 1,216,922.00	
7.8	CONCRETO CLASE D PARA MUROS	m3	226.7300	\$ 806,864.000	\$ 182,940,274.17				38.39	\$ 30,975,509.00	
7.9	ACERO DE REFUERZO	kg	8,638.6200	\$ 6,695.000	\$ 58,009,702.60				6772.11	\$ 45,006,392.00	
7.10	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400	m2	216.0000	\$ 13,525.000	\$ 2,921,400.00				96.20	\$ 1,301,105.00	
7.11	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	64.0000	\$ 220,787.000	\$ 14,190,448.00				11.70	\$ 2,583,208.00	
7.12	CAVIONES	m3	252.0000	\$ 395,857.000	\$ 99,755,964.00				3.70	\$ 1,464,671.00	
SUBTOTAL					\$ 1,103,343,127.17				0.00	\$ 577,899,239.00	
PUENTES											
8.1	BARANDA METALICA CON PINTURA ANTICORROSIVA	m3	40.0000	\$ 597,816.000	\$ 23,912,640.00				0.00	\$ 0.00	
SUBTOTAL					\$ 23,912,640.00				0.00	\$ 0.00	
OBRAS VARIAS											
9.1	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (2.5 X 0.1 X 0.1 M)	m3	4,523.0000	\$ 20,202.000	\$ 91,373,646.00				0.00	\$ 0.00	
SUBTOTAL					\$ 91,373,646.00				0.00	\$ 0.00	
REPOSICION DE SERVICIOS											
ENERGIA ELECTRICA											
10.1	REPOSICION DE APOYO LINEA ELECTRICA	un	10.0000	\$ 1,092,468.000	\$ 10,924,680.00				0.00	\$ 0.00	
10.2	REPOSICION DE LINEA ELECTRICA	m	687.0000	\$ 52,540.000	\$ 36,094,980.00				0.00	\$ 0.00	
SUBTOTAL					\$ 46,919,660.00				0.00	\$ 0.00	
TOTAL OBRA					\$ 50,025,650,992.76					\$ 21,906,422,117.00	
PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL)											
PMT (PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO)											
PASO											
SUBTOTAL DE PROGRAMAS					\$ 1,015,206,899.00						
VALOR TOTAL					\$ 51,041,037,891.7566					\$ 4,798,100,730.00	
NOTA: SI Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo YoBo del Supervisor y/o Interventor.											
FIRMA											
REVISÓ											
ELABORÓ											
APROBÓ											
CARGO											

ISAIAS MARGAS GONZALEZ
R. L. CONSORCIO MONTEBELLO
Contratista

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
R. L. CONSORCIO VIA SRI
Interventor

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Breve Voto del Supervisor y/o Interventor.

ISAIAS VARGAS GONZALEZ
R.L. CONSORCIO MONTEBELLO
Contratista

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
R.L. CONSORCIO VIA SRI
Interventor

Documento original firmado y controlado por calidad

REVISÓ

ELABORÓ

APROBÓ

FIRMA

NOMBRE

CARGO