



Junio 24 del 2025, Valledupar, Cesar

INFORME DE OBRA PARA ACTA PARCIAL 01
PERIODO: 22 DE ABRIL 2025 – 20 DE JUNIO 2025

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO: 2025 04 0003
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

VALLEDUPAR – CESAR
2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en obra durante el periodo del 22 de abril del 2025 al 20 de junio del 2025. Dichas actividades corresponden a demoliciones, explanaciones, suministros de accesorios hidrosanitarios, extensión de base granular, extensión de subbase granular, excavaciones mecánicas, excavaciones manuales, instalación de tubería sanitaria e hidráulica, fabricación de pozos de inspección, mezcla asfáltica y fundida de losas de concreto hidráulico.

Este documento es una recopilación integral de las actividades y logros obtenidos durante el presente periodo. Su objetivo es proporcionar una visión detallada del avance del proyecto, respaldada por evidencias fotográficas y documentación generada en cada etapa.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2025 04 0003
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
NIT	901.927.252-7
DIRECCION	Vía al aeropuerto km 1 200 OGB, Valledupar, Cesar
PERIODO	Del 22 de Abril del 2025 al 20 de Junio del 2025

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el presente periodo, comprendido entre el 22 de abril del 2025 al 20 de junio del 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

1.0 REHABILITACIÓN DE VÍAS

1.1 EXPLANACIÓN

Se realizó excavación mecánica en material común de la explanación. Incluyendo el retiro y la disposición final del mismo.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	12.635,18	12.635,18	57.250,42
PORCENTAJE	18,08%	18,08%	81.92



1.2 DEMOLICIONES Y REMOCIONES.

1.2.2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

Se realizó la demolición de bordillos en concreto existentes en el antiguo pavimento. Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. Incluye transporte.

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1.764,33	1.764,33	8.804,70
PORCENTAJE	16.69%	16.69%	83.31%



1.2.3 DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO

Se realizó una demolición de losas en concreto hidráulico con un espesor variable. Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. Incluye transporte.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	27.38	27.38	956.21
PORCENTAJE	2.78%	2.78%	97.22%



1.2.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO

Se realizó una demolición de pavimento en asfalto con un espesor variable. Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. Incluye transporte.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	6.882,0	6.882,0	39.469,35
PORCENTAJE	14.85%	14.85%	85.15%



1.3 CONFORMACIÓN, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES.

1.3.1 RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE.

Se realizó actividades de corrección de niveles y compactación del terreno natural.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	5.781,84	5.781,84	34.035,96
PORCENTAJE	14,52%	14,52%	85.48%



1.3.2 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR.

Se realizó instalación, extensión, humectación y compactación de material de subbase granular a lo largo del tramo según especificaciones y guía de diseños.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7.363,27	7.363,27	42.409,78
PORCENTAJE	14.79%	14.79%	85.21%



1.3.3 BASE GRANULAR VÍA Y BOCACALLES.

Se realizó instalación, extensión, humectación y compactación de material de base granular a lo largo del tramo según especificaciones y guía de diseños.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1.073,00	1.073,00	6.890,56
PORCENTAJE	13.47%	13.47%	86.53%



1.4 PAVIMENTOS.

1.4.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m^2).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	5.365,00	5.365,00	29.577,80
PORCENTAJE	15.35%	15.35%	84.65%



1.4.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INV 450/22.

Se suministró, extendió, niveló y compactó la mezcla asfáltica con un espesor de 0.05m.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m^3).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	264.33	264.33	1.482,81
PORCENTAJE	15.13%	15.13%	84.87%



1.4.3 LOSA DE CONCRETO MR45.

Se suministró, formaleteó, colocó y se realizaron los respectivos acabados del concreto acelerado a 7 días para las placas de la capa de rodadura del pavimento.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	496.54	496.54	7.397.07
PORCENTAJE	6.29%	6.29%	93.71%



1.4.5 ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI.

Se suministró, cortó, figuró e instaló acero de refuerzo en losas y bordillos.

La unidad de esta actividad es en kilogramos (kg).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3.865,54	3.865,54	312.420,09
PORCENTAJE	1.22 %	1.22 %	98.78%



1.4.6 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	307.10	307.10	2.048,59
PORCENTAJE	13,04%	13,04%	86.96%



4.0 REDES HÚMEDAS.

4.1. ALCANTARILLADO SANITARIO

4.1.1.2 EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1.724,07	1.724,07	11.607,33
PORCENTAJE	12.93%	12.93%	87.07%



4.1.1.4 EXCAVACIÓN MANUAL

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	147.27	147.27	4.024,72
PORCENTAJE	3.53%	3.53%	96.47%



4.1.1.9 ARENA DE RÍO O PEÑA

Se suministró y extendió arena de río como cama para soporte de la tubería sanitaria a instalar.

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	126.95	126.95	151.05
PORCENTAJE	45.67%	45.67%	54.33%



4.1.1.10

RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO

4.1.1.11 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	558.33	558.33	282.67
PORCENTAJE	66.39%	66.39%	33.61%



4.1.1.13 TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES

La unidad de esta actividad es en metro cúbico por kilómetro ($m^3 - km$).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	146.226,44	146.226,44	109.273,56
PORCENTAJE	57.23%	57.23%	42.77%



4.1.2.1 CILINDRO POZO INSPECCIÓN

Se construyeron cilindros para pozos de inspección en concreto de 4000PSI impermeabilizado con un espesor de 0.20m y un diámetro de 1.20m

La unidad de esta actividad es en metro lineal (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	40,50	40,50	198,00
PORCENTAJE	16,98%	16,98%	83,02%



4.1.2.2 PLACA DE FONDO

Se construyeron placas de fondo para los pozos de inspección sanitaria en concreto de 4000PSI impermeabilizado con un espesor de 0.25m y un diámetro de 1.60m.

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	20,00	20,00	81,00
PORCENTAJE	19,80%	19,80%	80,20%



4.1.2.5 CAÑUELA POZO

Se fabricaron cañuelas en el interior de los pozos de inspección con concreto de 3000PSI y un diámetro de 1.20m.

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	20,00	20,00	81,00
PORCENTAJE	19,80%	19,80%	80,20%



4.1.2.6 CAJA DE INSPECCIÓN

Se fabricaron cajas de inspección de dimensiones 0.60m x 0.60m con espesores de 0.10m en concreto de 3000PSI impermeabilizado. Incluye excavación, relleno, tape removible, cañuela y acero de refuerzo.

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	606,00
PORCENTAJE	0,49%	0,49%	99,51%



4.1.3.1 TUBERÍA PVC CORRUGADA 6"

Se instalaron tuberías pvc para la red sanitaria de 6".

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	174.90	174.90	4.088,10
PORCENTAJE	4.1%	4.1%	95.90%



4.1.3.2 TUBERÍA PVC CORRUGADA 8"

Se instalaron tuberías pvc para la red sanitaria de 8".

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	647,48	647,48	2.575,52
PORCENTAJE	20,09%	20,09%	79,91%



4.1.3.8 TUBERÍA PVC CORRUGADA 20"

Se instalaron tuberías pvc para la red sanitaria de 20".

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	698,43	698,43	706,67
PORCENTAJE	49,71%	49,71%	50,29%



4.1.3.9 SILLA YEE 8" X 6"

Se instalaron sillas yee de 8" x 6" para las acometidas domiciliarias de la red sanitaria.

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	29,00	29,00	374,00
PORCENTAJE	7,20%	7,20%	92,80%



4.3 ACUEDUCTO

4.3.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	681,36	681,36	3.731,64
PORCENTAJE	15,44%	15,44%	84,56%



4.3.1.3 ARENA DE RÍO O PEÑA

Se suministró y extendió arena de río como cama para soporte de la tubería hidráulica a instalar.

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	85,17	85,17	793,83
PORCENTAJE	9,69%	9,69%	90,31%



4.3.1.4 RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	340,68	340,68	3.364,32
PORCENTAJE	9,20%	9,20%	90,80%



4.3.1.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN

La unidad de esta actividad es en metro cúbico (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	340,68	340,68	3.436,32
PORCENTAJE	9,02%	9,02%	90,98%



4.3.1.6 TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES

La unidad de esta actividad es en metro cúbico por kilómetro (m³ - km).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4.207,40	4.207,40	46.382,60
PORCENTAJE	8,32%	8,32%	91,68%



4.3.3.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 3"

La unidad de esta actividad es en metro lineal (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	851,70	851,70	3.483,20
PORCENTAJE	19,65%	19,65%	80,35%



4.3.3.3 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 6"

La unidad de esta actividad es en metro lineal (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	781,33	781,33	1.881,67
PORCENTAJE	29,34%	29,34%	70,66%



4.3.3.7 UNIÓN PVC 3"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	141,00	141,00	151,00
PORCENTAJE	48,29%	48,29%	51,71%

4.3.3.9 UNIÓN PVC 6"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	129,00	129,00	-26,00
PORCENTAJE	125,24%	125,24%	-25,24%

4.3.3.12 UNIÓN TIPO DRESSER 3"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	51,00	51,00	-21,00
PORCENTAJE	170,00%	170,00%	-70,00%



4.3.3.13 UNIÓN TIPO DRESSER 4"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.14 UNIÓN TIPO DRESSER 6"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	21,00	21,00	-1,00
PORCENTAJE	105,00%	105,00%	-5,00%



4.3.3.15 UNIÓN TIPO DRESSER 8"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	11,00	11,00	1,00
PORCENTAJE	91,67%	91,67%	8,33%



4.3.3.17 UNIÓN TIPO DRESSER 12"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.19 UNIÓN TIPO DRESSER 16"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.20 UNIÓN TIPO DRESSER 18"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7,00	7,00	31,00
PORCENTAJE	18,42%	18,42%	81,58%



4.3.3.23 CODO HD 3"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4,00	4,00	24,00
PORCENTAJE	14,29%	14,29%	85,71%

4.3.3.24 CODO HD 6"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	9,00
PORCENTAJE	18,18%	18,18%	81,82%

4.3.3.25 CODO HD 8"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4,00	4,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%

4.3.3.26 CODO HD 10"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	8,00	8,00	-5,00
PORCENTAJE	266,67%	266,67%	-166,67%

4.3.3.27 TEE HD 3"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4,00	4,00	28,00
PORCENTAJE	12,50%	12,50%	87,50%



4.3.3.28 TEE HD 4"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	1,00
PORCENTAJE	66,67%	66,67%	33,33%



4.3.3.29 TEE HD 6"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	24,00
PORCENTAJE	4,00%	4,00%	96,00%



4.3.3.30 TEE HD 8"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	4,00
PORCENTAJE	42,86%	42,86%	57,14%



4.3.3.31 TEE HD 10"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	7,00
PORCENTAJE	12,50%	12,50%	87,50%

4.3.3.35 CRUZ HD 3"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	5,00	5,00	6,00
PORCENTAJE	45,45%	45,45%	54,55%



4.3.3.38 TAPÓN HD 3"

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7,00	7,00	-3,00
PORCENTAJE	175,00%	175,00%	-75,00%

4.3.3.41 VÁLVULA HD 6" VNA

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	9,00
PORCENTAJE	10,00%	10,00%	90,00%



4.3.3.42 VÁLVULA HD 8" VNA

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	3,00
PORCENTAJE	25,00%	25,00%	75,00%

4.3.3.43 VÁLVULA HD 10" VNA

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	2,00
PORCENTAJE	60,00%	60,00%	40,00%

4.3.3.47 VENTOSA HD TA 4" B

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	6,00
PORCENTAJE	14,29%	14,29%	85,71%

4.3.3.49 PASAMURO HD 16" 1.00M BL

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%

4.3.3.50 PASAMURO HD 18" 1.00M BL

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	13,00
PORCENTAJE	7,14%	7,14%	92,86%

4.4 SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

4.4.1.2 TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en metro lineal (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	647,48	647,48	2.575,52
PORCENTAJE	20,09%	20,09%	79,91%



4.4.1.8 TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en metro lineal (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	698,43	698,43	706,67
PORCENTAJE	49,71%	49,71%	50,29%



4.4.1.9 KIT SILLA YEE 8" X 6" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	29,00	29,00	3,74
PORCENTAJE	7,20%	7,20%	92,80%



4.4.3.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en metro lineal (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	851,70	851,70	3.483,20
PORCENTAJE	19,65%	19,65%	80,35%



4.4.3.3 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 6" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en metro lineal (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	781,33	781,33	1.881,67
PORCENTAJE	29,34%	29,34%	70,66%



4.4.3.7 UNIÓN MECÁNICA PVC 3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	141,00	141,00	151,00
PORCENTAJE	48,29%	48,29%	51,71%

4.4.3.9 UNIÓN MECÁNICA PVC 6" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	129,00	129,00	-26,00
PORCENTAJE	125,24%	125,24%	-25,24%

4.4.3.12 UNIÓN TPO DRESSER 3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	51,00	51,00	-21
PORCENTAJE	170,00%	170,00%	-70,00%



4.4.3.13 UNIÓN TPO DRESSER 4" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.4.3.14 UNIÓN TPO DRESSER 6" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	21,00	21,00	-1,00
PORCENTAJE	105,00%	105,00%	-5,00%



4.3.3.15 UNIÓN TPO DRESSER 8" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	11,00	11,00	1,00
PORCENTAJE	91,67%	91,67%	8,83%



4.3.3.17 UNIÓN TPO DRESSER 12" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.19 UNIÓN TPO DRESSER 16" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.20 UNIÓN TPO DRESSER 18" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7,00	7,00	31,00
PORCENTAJE	18,42%	18,42%	81,58%



4.3.3.23 CODO HD 3" 90° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4,00	4,00	2,00
PORCENTAJE	66,67%	66,67%	33,33%



4.3.3.24 CODO HD 3" 45° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	100,00%



4.3.3.25 CODO HD 3" 22.5° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4,00	4,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	100,00%



4.3.3.26 CODO HD 3" 11.25° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	8,00	8,00	8,00
PORCENTAJE	50,00%	50,00%	50,00%



4.3.3.27 CODO HD 6" 90° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4,00	4,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.28 CODO HD 6" 45° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.29 CODO HD 6" 22.5° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.30 CODO HD 6" 11.25° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	1,00
PORCENTAJE	75,00%	75,00%	25,00%



4.3.3.31 CODO HD 8" 11.25° SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	3,00
PORCENTAJE	25,00%	25,00%	75,00%



4.3.3.35 TEE HD EL 3"X3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	5,00	5,00	27,00
PORCENTAJE	15,63%	15,63%	84,38%



4.3.3.37 TEE HD EL 6"X3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7,00	7,00	16,00
PORCENTAJE	30,43%	30,43%	69,57%



4.3.3.41 TEE HD EL 8"X3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	2,00
PORCENTAJE	33,33%	33,33%	66,67%



4.3.3.42 TEE HD EL 8"X6" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	3,00
PORCENTAJE	25,00%	25,00%	75,00%



4.3.3.43 TEE HD EL 10"X3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.47 TEE HD EL 12"X6" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.49 TEE HD EL 18"X3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.50 TEE HD EL 18"X4" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.52 TEE HD EL 18"X8" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	1,00
PORCENTAJE	66,67%	66,67%	33,33%



4.3.3.56 CRUZ HD 3"X3"X3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	9,00
PORCENTAJE	18,18%	18,18%	81,82%



4.3.3.59 VALVULA HD VNA 3" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	10,00	10,00	22,00
PORCENTAJE	31,25%	31,25%	68,75%



4.3.3.61 VALVULA HD VNA 6" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3,00	3,00	7,00
PORCENTAJE	30,00%	30,00%	70,00%



4.3.3.62 VALVULA HD VNA 8" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	2,00
PORCENTAJE	50,00%	50,00%	50,00%



4.3.3.66 VALVULA HD MARIPOSA 16" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1,00	1,00	0,00
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%



4.3.3.69 VENTOSA HD TA 4" SUMINISTRO

La unidad de esta actividad es en unidad (un).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2,00	2,00	5,00
PORCENTAJE	28,57%	28,57%	71,43%

2. REGISTRO DE LLUVIAS

A continuación, se detalla los días de lluvias presentados:

ABRIL 2025						
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	 Cubierto / Lluvioso	 SOLEADO	 SOLEADO	 SOLEADO	 SOLEADO
 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso			
MAYO 2025						
				 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso
 SOLEADO	 SOLEADO	 SOLEADO	 Cubierto / Lluvioso	 SOLEADO	 SOLEADO	 Cubierto / Lluvioso
 SOLEADO	 SOLEADO	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso
 SOLEADO	 Cubierto / Lluvioso	 SOLEADO	 SOLEADO	 SOLEADO	 Cubierto / Lluvioso	 Cubierto / Lluvioso

 25 SOLEADO	 26 Cubierto / Lluvioso	 27 Cubierto / Lluvioso	 28 Cubierto / Lluvioso	 29 SOLEADO	 30 SOLEADO	 31 Cubierto / Lluvioso
JUNIO 2025						
 1 SOLEADO	 2 SOLEADO	 3 SOLEADO	 4 SOLEADO	 5 SOLEADO	 6 SOLEADO	 7 SOLEADO
 8 Cubierto / Lluvioso	 9 SOLEADO	 10 SOLEADO	 11 SOLEADO	 12 SOLEADO	 13 Cubierto / Lluvioso	 14 Cubierto / Lluvioso
 15 SOLEADO	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

En acumulado, se presentaron 25 días en los cuales se presentaron nublados y precipitaciones.

3. PRESUPUESTO EJECUTADO


A continuación, se presentan las cantidades y presupuesto ejecutado acumulado:

SALDOS Y PORCENTAJES				
ACTA No.	VALOR ACTA TOTAL	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE FACTURADO	PORCENTAJE POR FACTURAR
0		\$ 92.936.735.930,00		100,00%
1	\$5.754.378.933,00	\$87.182.356.997,00	6,19%	93,81%

COMPARATIVO FACTURADO VS. SALDO POR FACTURAR



De manera general el proyecto lleva ejecutado un 6,19% del valor total del contrato, lo que en dinero traduce \$ 5.754.378.933,00



DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR