
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 6	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4151.010.26.1.0307 de 2025	
Nombre completo del contratista: JAIR EDUARDO VALLECILLA VILLAISA	
Documento de identificación: 94505386	
Nombre del supervisor: SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Secretaría de Infraestructura del proyecto denominado BP-26005375 "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 07/feb/2025	Fecha terminación 31/ago/2025
Modificación(es) al contrato: Modificación 1. Del 18/jun/2025 por la cual se adicionan DOS cuotas y se proroga hasta el 31/ago/2025	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
1. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y CINCO MIL PESOS M/CTE (13.965.000)	
Adición: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y SEIS MIL PESOS M/CTE (5.586.000)	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01:04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Prórroga: Del 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2025

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 19.551.000	\$ 2.793.000	\$ 13.965.000	\$ 2.793.000

Información del pago de seguridad social:


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1073053675 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8810662571 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 01/07/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Junio del 2025. <i>Solmu</i>

Observaciones al informe financiero y contable


4. INFORME TÉCNICO

Concepto del Supervisor:

- Operó la máquina en la intervención de la Avenida 2B entre Calles 34 Norte y 30 Norte (andén en concreto) del barrio San Vicente, Comuna 2.
 - Operó la máquina en la intervención de la Calle 80 entre Carreras 26H2 y 26H1 (vía en adoquín) del barrio Marroquín II, Comuna 14.
 - Operó la máquina en la intervención de la Calle 9 entre Carreras 122 y 124 (cunetas) del barrio Pance, Comuna 22.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

- Operó la máquina en la intervención de la Diagonal 30 entre Carreras 32A y 32C (demolición andén en concreto) del barrio La Gran Colombia, Comuna 11.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 23 con Carrera 23 (Autopista Sur Oriental) del barrio Santa Mónica Belalcázar, Comuna 9.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 70 con Carrera 5 Norte del barrio Calima, Comuna 4.
- Operó la máquina en la intervención de la Carrera 8 entre Calles 25 y 70 de los barrios La Base, Villa Colombia, El Troncal e Industrial, Comuna 8.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 36 con Carrera 39E del barrio Antonio Nariño, Comuna 16.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 73A con Carrera 3 del barrio Petecuy I, Comuna 6.
- Operó la máquina en la intervención de la Carrera 8 con Calle 26 (Carrilera) del barrio Industrial, Comuna 8.
- Operó la máquina en la intervención de la Carrera 104 entre Calles 14 y 15B del barrio Ciudad Jardín, Comuna 22.
- Operó la máquina en la intervención de la Carrera 66 con Calle 14 (Calle 14 a Calle 14A) del barrio La Hacienda, Comuna 17.
- Operó la máquina en la intervención de la Avenida 4 oeste con Avenida 3 oeste (Glorieta Portada al Mar) de los barrios Terrón Colorado y Santa Rita, Comunas 1 y 2.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 28 con Carrera 98B del barrio Valle de Lili, Comuna 17.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 10 entre Carreras 44 y 46 (Autopista Sur Oriental) del barrio Urbanización Militar, Comuna 19.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 25 entre Carreras 80 y 100 (Sentido Norte-Sur) de los barrios San Joaquín y El Ingenio, Comuna 17.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 25 Sentido Norte-Sur (Puente Vehicular Calle 25N con Carrera 1N) del barrio San Nicolás, Comuna 3.
- Operó la máquina en la intervención de la Calle 25 entre Carreras 4 y 6 (Sentido Norte-Sur) del barrio San Nicolás, Comuna 3.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

2. Utilizó su experticia y conocimiento para garantizar el buen funcionamiento del equipo.

3. Garantizó la adecuada limpieza de los componentes de la máquina asignada al terminar las actividades programadas.

4. Reportó alguna novedad que presentó la máquina al supervisor.

5. Entregó al supervisor del contrato los desprendibles u órdenes de servicios que se les hayan prestado a los equipos asignados, y acató los lineamientos que sobre la administración adecuada de los equipos imparta la Secretaría.

6. Dispuso de los implementos de seguridad correspondientes a las labores a realizar en relación con el objeto contractual.

7. Realizó las demás actividades que por la naturaleza y objeto del contrato se requieran.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A


Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

6. FIRMAS RESPONSABLES



 SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
 Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 de julio de 2025.