

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra No. 14 con funcionarios del fondo de desarrollo rural de Sumapaz, contratista e interventoría, donde se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior:

REVISION DE COMPROMISOS

1. Mesa de trabajo del tema topográfico. El contratista solicita que sea aplazado debido a que se hace necesario levantar mas niveles y modificaciones en terreno, e incluir toda la información actualizada. Para lo que queda aplazada dicha mesa para el día 30 de agosto.
2. Carta de ajuste de RCD del mes de julio a interventoría. Se recibe dicha la carta paso seguido la interventoría realizara la revisión y se deberá trasladar a la alcaldía para darle tramite.
3. Carta entrega de material a la alcaldía de los meses de junio y julio. Se realizará la entrega de dicha carta para el día 23 de agosto a la alcaldía.
4. Reporte semanal de materiales y RCD. Se realiza modificaron de este compromiso para los días jueves de cada semana, sin embargo, el de la semana anterior se entregará el día 23 de agosto de 2024.
5. Carta aval de los informes SST y ambiental. La interventoría realizo el aval sin embargo se solicita que se envíe la carta de aprobación de los mismos.
6. Verificación de actas de vecindad. La interventoría realizara la respuesta para el día lunes 26 de agosto.
7. Volante de la convocatoria mano de obra. La interventoría realizara la respuesta para el día 23 de agosto.
8. Revisión de NP's entregados 13 de agosto de 2024. La interventoría realizara la revisión de los NP's presentados e incorpora nuevos que se encontraron con los residentes de obra e interventoría. A lo que se creara un nuevo paquete para ser enviados a la entidad. El día lunes 26 de agosto el contratista realiza el envío del nuevo paquete.

COMPONENTE SST

El contratista manifiesta que se están realizaron las capacitaciones para personal nuevo en obra, además se esta cumpliendo con lo solicitado al auxiliar de tráfico.

La interventoría solicita que se realice el mantenimiento del cerramiento de la zona de la cola de paloma donde anteriormente se estaba trabajando en esa área.

El contratista manifiesta que esta al día con la entrega de documentación del personal que esta en obra.

La interventoría solicita que todo trabajador externo cuente con todos sus elementos de protección.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se solicita que se realice la demarcación y separación del materia de obra tales como roca y material de excavación.

Se continua con la implementación de los programas del PIGMA como manejo de campamento, se recibe la limpieza del baño el día jueves, se realizó capacitación de acuerdo al cronograma de actividades, jornada de residuos sólidos, se verifica el correcto manejo de las zonas de sustancias químicas. La Totalidad de insumos pertenecen a proveedores autorizados. Se realizará el mejoramiento de la demarcación y separación de material de acuerdo a la solicitud realizada por la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

Se implementa el plan de gestión social, a la fecha no se han presentado pqrsf, se mantiene el personal de mano de obra no calificada de la localidad dando cumplimiento al indicador, así mismo al porcentaje de mujeres contratadas en la obra.

Se realizó divulgación de volante informativo de inicio de obra entre el 14 y 21 de agosto con un total 164 volantes de obra.

COMPONENTE TECNICO

Se solicita enviar un correo del contratista GRU. Sobre el tema hidráulico compartido con los proyectos de las oficinas y parque

El contratista solicita que se realice una mesa de trabajo para revisar los avances de obra.

El contratista realizó el envío del orden de anticipo, a lo que la interventoría manifiesta que se debe entregar una justificación para realizar la aprobación de las ordenes enviadas.

Se le solicita al contratista realizar los ajustes necesarios con presencia del arquitecto diseñador en la zona la cola de la paloma, donde se revise además las pendientes de los senderos y conexión con la escaleras. Donde se realizará el acompañamiento e la interventoría para evitar reprocesos. Por otro lado, el ingeniero Nelson propone un muro de contención que sin embargo debe ser revisado por el contratista e interventoría.

Se le solicita a la alcaldía revisar la altura del carreteable para bajar la altura del mismo, para hacer la conexión de los senderos y escaleras del parque.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Mesa de trabajo topografía obra e interventoría	Contratista Obra	30/08/24
2	Entrega a Entidad de RCD Mes Junio-Julio	Interventoría	23/08/24
3	Compromiso demandar reporte natural de RCD (maes)	Contratista	29/08/24
4	Carta Ases de Informe SST y Ambiental	Interventoría	23/08/24
5	Respuesta revisión Actos de Vocindad	Interventoría	26/08/24
7	Volante convocatoria Mano de Obra	Interventoría	23/08/24
8	Remisión de NPS incluyendo ultimo grupo	Contratista	26/08/24
7	Revisión NPS Interventoría	Interventoría	28/08/24
8	Reportes de Informe de Interventoría	Interventoría Contratista	26/08/24
9	Revisión balance de Individuos Arboreos	Interventoría Contratista	24/08/24

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
3 de 3



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 22 Agosto 2024 Virtual: ☐ Presencial: ☒ (En caso de ser presencial):

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite No 14

HORA DE INICIO: 16:00 HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00

ASISTENTES: FDPS, Contratista, Interventor.

NOMBRE	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
MAURA A. PIMIENTO			X							INTERVENTORIA SISEL	COORDINADORA 4@SISEL@BOGOTÁ.GOV.CO	3161464	
Luis Fernando Cortés			X						X	FDPS - INFRAESTRUCTURA	luisfigueroa@bcbcmbo.gov.co	30934295	
Nidia Pabón			X							Consorcio Arging	nidiapabon@argingco.com	3106560	
Diviana Santomero			X							Consorcio Arging	ambientelaring@sm	31346695	
Sandra Alicia Rosary			X							Consorcio Alcantara		3106560 (497)	
Goldino Nájera Per										Consorcio Arging		3167253593	
Gilberto Muxte			X						X	Interventor SISEL		311554850	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508