

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: # 27

FECHA: 21/11/2024

Virtud: _____

Presencial: ☒ (En caso de ser presencial): _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____

HORA DE FINALIZACIÓN: _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ TECNÓLOGO	ASISTENTE	CARRERA					
Angie Melissa Volderana Hernandez			X				X	Sitelsa SAS	ssitelsa@gmail.com	320659060	Angie Volderana
MARIA YIMILATO EUTIERREST			X					SITELSA SAS	carpina204@sitelsa.com.co	30804907	
Diana Constanza			X				X	C A R Q I N G	paiguaromben1@gmail.com	313467987	
James Muñoz			X				X	C A R Q I N G	mike123@hotmail.com	310681777	
JUAN CARLOS CASARETO P			X				X	C A R Q I N G	proyectos62@gmail.com	324749640	
RODOLFO ANDRÉS LEÓN			X				X	C A R Q I N G	sociodaring@gmail.com	3015124653	
Gabriel Nájera Cera			X				X	C A R Q I N G		316223598	
Mona Solano			X				X	Sitelsa SAS		32001229	
Sandra Cardenal			X					Sitelsa SAS			
Luisa Fernanda Carrazo Goitan			X				X	F.D.R.S INFRAESTRUCTURA	luisfueran@bancobogota.gov.co	310334395	Luisa F.
Angela Hernandez T			X				X	F.D.R.S INFRAESTRUCTURA	angelht0414@gmail.com	3208830262	Angela T.

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El/ella firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gob.bogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar la portabilidad de los datos, a solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Anotar o clasificar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-1-029

Versión: 01

Vigencia: 10 de septiembre de 2021

Casa N° 104 N° 180306

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de Presentación	Contrata	22/11/2024
2	Reunión entre Peto Reunión Reunión Pontón	Contrata FORS Interventor	22/11/2024
3	Reunión FORS e Interventor	FORS Interventor	23/11/24 Por Definitiva
4	Gestión Peticiones de Intervención Por redes Sociales	FORS	Por definir por parte de ASESOR
5	Reunión informe final del catastro en el 30/10/2024	Interventor	22/11/2024
6	Reunión balance que elabora el contratista	Interventor	22/11/2024
7	Soporte afiliación ARL Raul Beaman	Contrata	
8	Envío de Como por parte del contratista a la JALM de Bogotá	Contrata	22/11/2024
9	Envío de documentos de 22 trimestres RCD Bogotá, Septiembre y Octubre	Contrata	22/11/2024
10	Ingreso de Peticiones Por Intervención de obra a partir del 1/11/24	Contrata	25/11/24
11	Atención Observaciones en cuenta a acabitados	Contrata	22/11/24
	gastos por interventor y el fondo		

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra No. 27 con funcionarios del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, Contratista e Interventoría, donde se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior:

COMPROMISOS

- 1 Por parte de la interventoría se remitió el concepto de acuerdo a la presentación enviada por el contratista y quedo pendiente un hallazgo por subsanar el contratista manifiesta que subsanó dicho pendiente.
- 2 No se llevó a cabo la reunión, se reprograma para el día 22/11/2024 la entrega de presentación por parte del contratista
- 3 La presentación fue ajustada por todos los componentes, el contratista se compromete a entregarla el 22/11/2024. El apoyo requiere la reunión virtual para verificar qué se va a presentar el mismo día entrega.
- 4 Cumplido
- 5 Cumplido
- 6 La comisión topográfica por parte de la Interventoría no se presentó y se reprograma la reunión virtual para el 25/11/2024 con FDRS, interventoría
- 7 Se cumplió y quedó aprobado por parte de Prensa y de la Interventoría el volante de convocatoria.
- 8 El contratista informa que el día domingo 24, lunes 25 y martes 26 de noviembre en periferias de las veredas de Betania divulgará el volante y demás información.
- 9 El apoyo a la Supervisión informa que sigue pendiente la divulgación por redes sociales, se sigue realizando la gestión.
- 10 Cumplido, se radicaron las cuentas en el CDI.
- 11 La interventoría informa que el avance ejecutado es del 88.77% a corte del 17 de noviembre del 2024 contra un programado del 81.37%.
- 12 Se cumplió, se realizó seguimiento al contratista SEDE por parte del apoyo a la Supervisión se evidenció que fundieron el vástago, pero deja constancia que faltan ejecutar las 2 cajas de inspección. Como a la fecha no se han realizado las cajas de inspección se acordó entre el FDRS, Contratista e Interventoría que se construirá una cinta de ajuste para el adoquín y se dejará sin construir esa zona colindante a espera por parte del FDRS si continua la obra o se deja material para que el Contratista SEDE acabe de construir esa parte.
- 13 Se cumplió, el día de hoy se definieron dichas zonas.
- 14 Se cumplió, el día de ayer 20/11/2024 la madera, se define entre las partes dónde ira ubicada la madera.
- 15 Se cumplió el FDRS definió el espacio de acopio de fibra de coco y quedó ubicado el lugar dentro del campamento.
- 16 No se cumplió, no se revisó el informe final del anticipo, la Interventoría se compromete para el día 22/11/2024 dicha revisión y emisión de concepto.
- 17 No se cumplió, la Interventoría se compromete para el día 22/11/2024 a la revisión del presupuesto.

COMPONENTE SOCIAL

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente social encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- De acuerdo a la divulgación que se realizará en los tres días (24,25 y 26 de noviembre 2024) no se ve la necesidad de divulgación por megáfono.
- Se deberá adelantar el cierre de las Actas de Vecindad. Para el cierre de la casa de doña Erly se va a reparar la cerca parcialmente (reinstalación de alambre de puas)
- La convocatoria para la JAL y Veeduría por vía email, se llevará a cabo el 22/11/2024. La convocatoria con la comunidad la realizará obra los días domingo 24/26/11/2024.
- El plegable de sostenibilidad se envía el día de mañana 22/11/2024 de acuerdo a la gestión de fotografía que se realice el día de hoy.
- Se recuerda la importancia de definir la fecha de la actividad de inauguración.
- Se mantiene el cumplimiento del porcentaje de mano de obra proveniente de la zona del proyecto.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente SST encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- El contratista subsano oportunamente los hallazgos identificados esta semana, no habido ningún tipo de accidente e incidente laboral por parte del contratista, sin embargo, se reportó por parte de la Interventoría se presentó un accidente laboral el cual fue reportado a la ARL SURA y se presentó la incapacidad correspondiente de la profesional SST.
- Hasta el momento no habido ninguna queja o reclamo sobre pago de parafiscales y pago de honorario.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente Ambiental encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- En este período por parte del contratista atendieron las observaciones realizadas por parte interventoría-
- Entrega de documentación por parte del contratista referente al segundo trimestre acerca de RCD de agosto, septiembre y octubre.
- La cantidad final de RCD correspondiente al mes de noviembre referente a excavación y demolición la interventoría entrega la cantidad el 25/11/2024.

COMPONENTE TECNICO

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente técnico encargado de los profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- La interventoría recalca la incorporación de personal para poder cumplir la fecha de entrega del proyecto del 28/11/2024. El ingeniero residente Galdino nos informa que se solicitaran 3 trabajadores para la obra que comenzarían el lunes 25/11/2024.
- En el recorrido en conjunto entre la Interventoría, FDRS y Contratista se identificaron acabados por mejorar, el ingeniero Galdino se comprometió a realizarlo.