

Autoguardado Acta 16 - Modo de compatibilidad - Word Buscar

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat Diseño de tabla Disposición Compartir

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Adobe Acrobat

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO EVIDENCIA DE REUNIÓN

de los certificados.

4. Revisión de individuos arbóreos. A causa que se realizaron ajustes al presupuesto y el balance, el monto correspondiente a los árboles el contratista manifiesta que este ítem posiblemente no se va a tener en cuenta. Sin embargo, la interventoría solicita se realice un reporte aclaratorio para no afectar el componente ambiental.

5. Sacos de cemento. Argumentar si ya se tiene la disposición final de estos elementos, sin embargo, el contratista manifiesta que los seguirá almacenado hasta tener una cantidad considerable, por lo que se entregará al final del proyecto.

COMPONENTE SST

1. la interventoría está pendiente bajo el oficio 132. Que el contratista manifiesta se enviara el día 5 de septiembre de 2024.

2. Respuesta informe No 4. La interventoría manifiesta que no tiene observaciones y se enviara el comunicado el día 06/09/2024

3. Ha ingresado personal a la obra en el aspecto topográfico y un cambio de operador de maquinaria.

4. La interventoría

Página 3 de 5 1144 palabras Español (España)

Concentración

Luisa Garzon

Personas

X

	Gilberto Muede		
	Interventoria Parque Su...		
	Interventoria Parque Su... Presentación		
	Mauricio Boton		
	Mauricio Boton		
	mayra pimiento		
	milena monroy rodriguez		
	monica solano		
	Proyectos Arqingco Organizador de la reunión		
	Viviana Santamaria		

Nombre	Apellido	Correo electrónico	Duración	Hora a la que se unió	Hora a la que salió
Proyectos	Arqingco	proyectos@arqingco.com	2 h 3 min	9:21	11:24
Mauricio	Boton	mauricioboton@arqingco.com	2 h 3 min	9:22	11:24
Luisa	Garzon	lufe*****@***.com	2 h 3 min	9:21	11:24
milena	monroy rodriguez	sstc*****@***.com	2 h	9:23	11:24
Gilberto	Muete	ing.*****@***.com	1 h 49 min	9:23	11:24
Galdino Osmar	Nájera Cera	gald*****@***.com	2 h 1 min	9:23	11:24
yicela	ovalle	proy*****@***.com	34 min	9:25	9:59
ARQING	PARQUES II	area*****@***.com	2 h 8 min	9:23	11:31
Interventoría	Parque Sumapaz	ints*****@***.com	2 h 3 min	9:22	11:25
mayra	pimiento	mayr*****@***.com	1 h 55 min	9:23	11:24
Viviana	Santamaria	parq*****@***.com	1 h 49 min	9:23	11:14
monica	solano	sola*****@***.com	1 h 39 min	9:25	11:24

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra No. 16 con funcionarios del fondo de desarrollo rural de Sumapaz, contratista e interventoría, donde se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior:

COMPROMISOS

1. Mesa de trabajo temas topográficos. La interventoría realizará la revisión de las carteras y se pondrá en contacto con el contratista.
2. Plantilla distribución de RCD de la alcaldía. La interventoría hace entrega de la plantilla al contratista y la Ing. viviana realizara entrega a la interventoría de los meses de junio y Julio. Para realizar la entrega de la Carta a la alcaldía por parte de la Interventoría.
3. Revisión de RCD del mes junio – julio. El contratista entregara la plantilla diligenciada con los datos conciliados del informe No.2
4. Carta aval informe SST – Ambiental. La interventoría realizo y se enviara la carta correspondiente el día 05/09/24
5. Se solicita la separación de material. Se evidencia que no se han subsanado dicha observación, por otro lado, se envió oficio 132 del 30 de agosto de 2024. Se están adelantando la corrección de esta actividad sin embargo la interventoría realiza la recomendación de tener el material separado en su totalidad.
6. Restitución y mantenimiento de cerramientos. Se evidencia que no se había subsanado en la zona de la cola de la paloma hasta el día 3 de septiembre dicha observación, por otro lado, se envió oficio 132 del 30 de agosto de 2024. El contratista manifiesta que se realiza la corrección de las zonas donde se debe realizar el mantenimiento de los cerramientos y así mismo tener la mayor parte del mismo el completo orden.
7. Implementación de mantenimientos en broches. Se evidencia que no se han subsanado dicha observación, sin embargo, la observación es para los broches del costado sur que están en constante mantenimiento, por otro lado, se envió oficio 132 del 30 de agosto de 2024. Dado que la obra es dinámica se atenderán las recomendaciones dadas por la interventoría. Y así mismo responder el oficio correspondiente de los compromisos 5, 6 y 7.
8. Actas de vecindad. la interventoría realizo la región de las el 30 de agosto de 2024, revisa la carpeta de Actas de Vecindad y emite comunicación PS465-131-2024 el 30 de agosto de 2024. Compromiso cumplido.

COMPONENTE SOCIAL

1. Actas de Vecindad de inicio de obra
El 4 de septiembre de 2024 se realizaron observaciones al correo de enviado por el contratista, donde adjunta un link con las seis (6) actas de vecindad. Interventoría emite comunicación PS465-137-2024 al contratista con las observaciones para ser subsanadas. Fecha de cumplimiento.
2. Informe mensual del componente social No. 4
Se envió observaciones al informe mensual de agosto de 2024 PS465-137-2024, se solicita al contratista fecha de mesa de trabajo para revisión conjunta y seguimiento social de interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL

1. La interventoría realizo las observaciones del informe No.4 el 4 de septiembre de 2024 y se envió al contratista. Y se hace la observación que se analice la información enviada para evitar reprocesos, además realizar la entrega de certificados de materiales del mes de julio; como también los residuos generados con sus respectivos soportes. Además de la entrega del reporte trimestral.
El contratista manifiesta que recibió el correo y esta en el proceso de subsanación de observaciones del informe.
La Ing. viviana manifiesta que esta a la espera del proveedor a la entrega de los certificados de los materiales por problemas ajenos al contratista.
2. Se recomienda que todo material que llegue a obra se le realice el debido cubrimiento y registro fotográfico.
3. La interventoría solicita aclaración al FDRS si se puede realizar la entrega del informe sin la entrega total de los certificados de los materiales del mes de julio de igual forma de los RCD de los meses de junio y julio. A causa de la notificación de los problemas que tiene el contratista con sus proveedores. En caso de llegar la fecha limite de corte se evaluará el soporte del certificado generado por el contratista incluyendo la gestión realizada para la obtención

de los certificados.

4. Revisión de individuos arbóreos. A causa que se realizaron ajustes al presupuesto y el balance, el monto correspondiente a los arboles el contratista manifiesta que este ítem posiblemente no se va a tener en cuenta. Sin embargo, la interventoría solicita se realice un reporte aclaratorio para no afectar el componente ambiental.
5. Sacos de cemento. Argumentar si ya se tiene la disposición final de estos elementos, sin embargo, el contratista manifiesta que los seguirá almacenado hasta tener una cantidad considerable, por lo que se entregará al final del proyecto.

COMPONENTE SST

1. la interventoría está pendiente bajo el oficio 132. El contratista manifiesta que enviara la respuesta del oficio el día 5/09/24.
2. Respuesta informe No 4. La interventoría manifiesta que no tiene observaciones y se enviara el comunicado el día 06/09/2024
3. Ha ingresado personal a la obra en el aspecto topográfico y un cambio de operador de maquinaria. El contratista manifiesta que entrego la documentación pertinente.
4. La interventoría manifiesta que hay una disminución de personal operativo en obra. A lo que le contratista manifiesta que la ausencia es por temas médicos, familiares y orden público.

COMPONENTE TECNICO

La interventoría manifiesta que se evidencia un preocupación desde el 2 de septiembre de 2024 sobre el rendimiento de las actividades a ejecutar en esta semana, por reducción de personal, combustible e insumos; por problemas de orden publico y acceso a la obra; debido al paro de transportadores situación de fuerza mayo impredecible para todas las partes involucradas.

Con referencia a los criterios de avance de obra. Solicita una reunión de para revisar la conciliación de los avances del avance del proyecto. La reunión queda programada para el día 06/09/24 8:30am.

APU's no previstos. El contratista solicita la aprobación de los NP's faltantes hasta el No. 78, a lo que la interventoría realizara la revisión de los documentos si se enviara el comunicado el día 06/09/24.

Acta de corte y cantidades de obra. La interventoría manifiesta que emitirá la respuesta del acta el día 07/09/24

Informe técnico de obra No. 4. La interventoría emitirá la respuesta el día 07/09/24

La interventoría realizará la revisión de la solicitud del concepto al anticipo de la adición ejecutada al contrato y las dedicaciones del personal de acuerdo a la prórroga y el modificatorio al contrato referente a la etapa de diseños y de obra; según la reunión realizada el día 02/09/24 y los documentos remitidos por el contratista en día 03/09/24 en horas de la noche.

Solicitud de intervención del carreteable en la zona de la cola de la paloma. Dado que en obra se observo que existe una roca que atraviesa el ancho del carreteable, existe una restricción por la presencia de la misma. A lo que se plantea una reducción de esta zona. Y se manifiesta que, debido a esos sucesos, se ha debido que ampliar las excavaciones y reducción del sendero.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Plantilla distribución RCD	Contratistas	5/ Sep / 2024
2	Respuesta mesa trabajo topografía	Contratista	5/ Sep / 2024
3	Carta Avul informe SST - Ambiental	Interventor	5/ Sep / 2024
4	Observaciones Actas de Veriedad	Constructores	9/ Sep / 2024
5	Mesa trabajo componente social	Interventoría contratista	5/ Sep / 2024
6	Reunion Criterios quince de Obra	Interventoría Contratista	6/ Sep / 2024
7	Acta de corte y cantidades de Obra Informe técnico de Obra No 4	Interventoría	7/ Sep / 2024

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

3 de 3