

EVIDENCIA DE REUNIÓN




DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 26 - SEP - 2024 Virtual: ☒ Presencial: ☒ (En caso de ser presencial):

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité integral 19.

HORA DE INICIO: 9:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 1:45 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA	
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.					CONTRATISTA
MAYORCA BUSTO		X							X	C. ARQING	proycto@argyco.com	3106560	
Nidia Pabon		X							X	C. ARQING	proyectos@argyco.com	3106560	
Luis Fernando Garzon Cortan			X						X	FDRS	luisf.garzon@chremontegre.com.co	303317545	
Angela Hernández T.			X						X	FDRS	angelhto414@gmail.com	3208830262	
Goldina Nayera Cea			X						X	Consortio Arqina		316253590	
Sandra Dwyer Sentamara			Y						X	C. ARQING	parquesombi@telcel	313465822	
Paula Andrea Leon			X						X	C. Arqing	areasocial@argyco.com	3015129653	
Yvonne Olaya Tricla										SITILSO SAS	-	3213637126	
Mónica Sando			X							SITELAS S.A.S	-	3205052839	
Sandra Nidia Navea			X							CAZOLIB	mile@cazolib.com	306801441	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Ficticio No. 189308

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Revisión de compromisos:

El día lunes 23 de septiembre se tuvo la reunión con las partes apoyo de supervisión y FDRS para la revisión del porcentaje de administración del personal del contratista de obra.

El día lunes se entregará el informe social del contratista de obra para su revisión y aval final, los informes SSTMA se revisará el día de hoy 26 de septiembre del 2024 teniendo en cuenta que los informes fueron entregados por el contratista SST el día 25 de septiembre y Ambiental el 26 de septiembre del 2024. El día 26 de septiembre entrego el contratista el informe técnico para su revisión, el día lunes 30 se reunirá la interventoría y el contratista de obra para la revisión del informe técnico y revisión de memoria de cantidades y el día miércoles 02 se entregara concepto de las memorias por parte de la interventoría.

El día lunes 23 de septiembre del 2024, se realizó reunión entre el FDRS y la interventoría, posteriormente se comunicó el día martes la interventoría con obra donde se reporto las observaciones y este atendió el mismo día, como resultado de lo anterior, se emitirá concepto por parte de la interventoría de los precios no previsto el día 27 de septiembre del 2024 a la entidad.

El contratista reporta que traslado la roca procedente de excavación al predio de la Alcaldía pero este aun no ha sido entregado a la entidad para su aprovechamiento en malla vial.

El contratista dio repuesta a las observaciones dadas por la interventoría el día 18 de septiembre del 2024 del oficio N150.

El contratista realizo reubicación de valla informativa el día 25 de septiembre del 2024.

El contratista reporta que realizo mantenimiento de pieza de divulgación el día 25 de septiembre del 2024.

Componente Social

La profesional social de obra instalara los avisos informativos del punto de atención, se distribuyen en los tres puntos habilitados (Restaurante el prestigio de Betania, centro de conectividad campesino y punto de atención presencial).

El día de hoy el contratista distribuirá el volante informativo a la comunidad del centro poblado de Betania.

La interventoría solicita al contratista comunicar y enviar el volante de convocatoria para reunión de avance. También solicita la divulgación del volante.

La interventoría solicita entregar la presentación para reunión, la interventoría recomienda revisar entre los pares de obra e interventoría la presentación antes de ser enviada.

El contratista de obra entregara el día de hoy 26 de septiembre el DVD de los videos de actas de vecindad a la interventoría para su aval. La interventoría emitirá concepto el día 27 de septiembre del 2024.

El contratista a acatado todas las observaciones del seguimiento del componente social.

Componente Ambiental

La interventoría solicita anexar en el cronograma MA la capacitación correspondiente a manejo de derrames (Atención de sustancias químicas) y Capacitación del manejo de agua para mezcla de concreto.

La entidad, emitió los oficios de RCD aprovechamiento de materia orgánica correspondientes a los meses de junio y julio al contratista de obra e interventoría. El contratista de obra manifiesta que los RCD entregado al FDRS se encontraban sueltos en el momento de la entrega para posterior reutilización, así como se han reportado en los informes mensuales. Sin embargo, en los certificados de junio y julio se presentaron las cantidades correspondientes al acta de obra. De acuerdo a lo anterior se incluirán las aclaraciones correspondientes en el anexo 05 de la Resolución 1257 del 2021.

La interventoría solicita a obra la emisión de los permisos ambientales del proveedor de ladrillos para revisar su vigencia con los entes ambientales.

El día 25 de septiembre el contratista emitió el oficio RCD de agosto a la interventoría para su certificación por parte de la entidad.

Componente SST

La interventoría solicita anexar en el cronograma SST la capacitación correspondiente a la capacitación correspondiente a seguridad sobre el uso del cemento y medidas a realizar en caso de afectación al trabajador y capacitación de carga y descarga de pesos.

Recorrido de obra por parte de la entidad FDRS y la interventoría para la revisión de manejo de sustancias químicas, señalización preventiva, instalación de la matriz de compatibilidad de sustancias.

El contratista informa que tuvo cambio de auxiliar de tráfico, sin embargo, reporta que ya se encuentra el remplazo del colaborador.

La interventoría solicita al contratista de obra, revisar los EPP y dotación del personal de obra.

El contratista de obra informa que remitió el día de hoy 26 de septiembre del 2024 la prórroga del PMT del contrato de obra, teniendo en cuenta que este se vence el día de mañana 27 de septiembre del 2024.

Componente Técnico.

A corte del 22 de septiembre es de 53.54 % un programado de 39,38 % se tuvo un adelanto total frente a lo programado en obra 14,16 % y para el día martes se reportara el avance correspondiente a la ultima semana de septiembre.

La entidad de acuerdo a la reunión solicita el reporte de justificación sobre la modificación de la pendiente la interventoría solicita al contratista un oficio de porque se redujo la pendiente, se aclara que esta explicación se realizó entre interventoría y obra en la bitácora. Adicionalmente, la reducción de los escolanes que conecta con la zona biosaludable

Mantener en el campamento las actas de entrega de los materiales eléctricos que presto la Alcaldía y un acta de entrega de los materiales eléctricos del contratista de obra de entrega a la entidad FDRS.

El día lunes 30 a solicitud de la Alcaldía el contratista de obra entregara los materiales eléctricos en presencia de la interventoría. Dado lo anterior, se realizara un acta final con las partes interesadas.

El contratista solicita saber información referente a la conexión de iluminación del parque. De acuerdo a lo establecido en los estudio y diseños la conexión se realizaría a la subestación eléctrica del proyecto de la sede y la cual no se conoce el estado de aprobación y avance en obra. El apoyo de la supervisión se compromete a elevar la consulta internamente a la Alcaldía y responderá responderá el día 27 de septiembre del 2024.

El contratista manifiesta que ha tenido dificultades con el transporte de cemento y adoquín debido al riesgo de orden público que se está presentando. Adicionalmente, se presenta dificultad con el mantenimiento de las baterías sanitarias (Orden y aseo).

Se manifiesta, que hay disminución del personal de mano de obra no calificada debido al orden publico que se presenta en la zona y por el momento se evidencia en obra un aumento de rotación de personal.

El contratista manifiesta que de carácter urgente solicita respuesta sobre el recibo de pago de rendimiento financiero de la fiducia. La interventora comunicara el día 27 de septiembre del 2024.

El contratista manifiesta que aún no hay radicación de cuenta en la secretaria de Hacienda y aun no hay la gestión del pago, la Ing. luisa informa que aun se demora para el mes de octubre.

El contratista solicita información de la cuenta de agosto, debido a que la fecha no hay giros ni razón del trámite.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 05

Vigencia: 22 de abril de 2024

Caso Hola No. 36595

3 de 4

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	la Interventora enviara el oficio de reglose AIG al Contratista	Interventora	26-Sep-2024
2	Interventora enviara la solicitud de anticipo para la adición	Interventora	26-Sep-2024
3	Se enviara solicitud de Modificación a la entidad	Interventora	27-Sep-2024
4	Se entregara para aprobación por parte del Contratista		30-Sep-2024
5	Se revisara memoria de Cálculo y Emisión de Concepto	30-Sep/24	
	Interventora revisara Inf	Interventora	30-Sep-2024
	Mensual		2-Oct-2024
	Interventora emitira	Interventora	30-Sep-2024
	Concepto técnico de la	Interventora	2-Oct-2024
	revisión de los precios no previstos	Interventora	27-Sep-2024
	a la entidad.		

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
6	Entrega de permisos ambientales de la ladrillera.	Contratista.	27 sep 2024
7	La interventoria solicita al contratista un oficio en el cual explique la reducción de la pendiente y los escalones de la zona biosaludable	Contratista	03 oct 2024
8	Apoyo a la supervisión se compromete a elevar la consulta interna al respecto de la conexión eléctrica de iluminación de espacio público.	Apoyo supervisión	27 sep 2024
9	Interventoria remita aprobación de Solicitud comprobantes de pago.	Interventoria	27 sep 2024.
10	La interventoria se compromete a enviar Concepto de implantación del muro de contención (Arquitectura)	Interventoría	27 Sep 2024.

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508