



**INFORME SEMANAL DE RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS
LA MOYA**

SECTOR



FECHA: lunes 7 de julio de 2025 SEMANA No. 3 DEL mar 8 de julio de 2025 AL lun 14 de julio de 2025

DATOS GENERALES

Contrato No. CONV SOLIDARIO - 273 - 2025 CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TREINTA Y SEIS

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de placa huella en la vereda Treinta y Seis sector la Moya del municipio de La Calera Cundinamarca en el marco del convenio ICCU No 648 de 2024

Valor del contrato: 109.500.000,00 Plazo de ejecución 91 días Del 25-jun-25 Al 24-sep-25

Fecha de inicio: miércoles, 25 de junio de 2025 Fecha de terminación: miércoles, 24 de septiembre de 2025

Lugar de ejecución Municipio de La Calera RESIDENTE de Obra: ING. JOSE BAUDILIO AVELLANEDA ALMECIGA

Vereda Treinta y Seis - Sector La Moya Supervisor de Obra: ING. DIEGO PERALTA CORREDOR

INFORME TÉCNICO

ESTADO DEL PROYECTO: AVANCE DE OBRA ACUMULADO % PRESENTA RETRASO SI X NO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Al inicio de la semana y contando con tiempo seco en horas de la mañana, con la maquinaria suficiente y necesaria; se ejecuto el ítem de perfilado y nivelación de la vía, incluso se pudo extender y compactar un viaje de recebo, pero en horas de la tarde se tuvo fuertes lluvias por lo que tuvo que parar la maquinaria.

En los siguientes días de la semana continuaron las lluvias; saturando total mente el suelo de la sub rasante e impidiendo desarrollar cualquier trabajo, lo que obligo la suspensión de la obra hasta que mejoren las condiciones climáticas.

El viernes 12 de julio se desarrollo en obra el comité de seguimiento de obra, se pudo evidenciar el estado de la sub rasante y los impedimentos para continuar los trabajos, por otro lado algunos usuarios de la vía mostraron su voluntad para realizar algunos trabajos tendientes a mejorar las condiciones de la vía; comprometiéndose a limpiar la superficie de la vía y construir las cunetas para recoger y evacuar las aguas lluvias, evitando que se acumulen en el ancho de vía.

El sábado 13 de julio y como lo habia manifestado la comunidad, se reunieron para hacer el cuneteo manual de la vía y la limpieza de la sub rasante, como se evidencia en el registro fotografico

El lunes 14 de Julio continuaron las lluvias y la sobre saturación de la sub rasante por lo que fue imposible reanudar los trabajos.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBERVACIONES - COMENTARIOS - NOVEDADES

El periodo se ha caracterizado por fuertes lluvias y lluvia intermitente a lo largo de los días, se aprovecharon los ratos de buen tiempo para llevar a cabo algunas actividades antes mencionadas.

Se tiene un retraso un retraso de 10 días a la fecha como consecuencia de la lluvias.

ELABORÓ:

NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA

NOBERTO RAUL PEREZ R.