

	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO</b>	<b>VERSIÓN 01</b>
	<b>PROCESO:</b> Jurídica y contratación	<b>CÓDIGO:</b> JC - ABSOP - F - 37
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra pública	<b>FECHA:</b> 30/07/2022.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

<b>FECHA PRESENTE ACTA CONTRATO</b>	Julio 15, 2025	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	Junio 9, 2025
<b>OBJETO:</b>	"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA, AL IGUAL QUE, LÁMPARAS SOLARES TIPO FAROL DESTINADAS AL ALUMBRADO DEL PARQUE PRINCIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TODO PUEDE SER MEJOR 2024 - 2027."		
<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	\$8.778.197.68		
<b>CONTRATISTA:</b>	SURET SAS R/L OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO		
<b>NIT/CC</b>	NIT. 901.144.671-9/C.C. 1.013.644.475		
<b>SUPERVISOR:</b>	ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ		
<b>FECHA DE ACTA DE INICIO</b>	Junio 12, 2025		
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
<b>PLAZO DE EJECUCION ADICIONADO</b>	N/A		
<b>PLAZO DE EJECUCION TOTAL</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
<b>VALOR ADICIONADO</b>	\$0.00		
<b>VALOR TOTAL</b>	\$8.778.197.68		
<b>FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO</b>	Julio 1, 2025		
<b>FECHA DE TERMINACION REAL</b>	septiembre 27, 2024		

En la secretaria de planeación y obras, se reunieron GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA alcalde municipal, la Ingeniera ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos SUPERVISOR (A) y OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0.00
Sumatoria de Pagos Parciales	-	0.00
<b>VALOR TOTAL RECIBIDO</b>		0.00

BALANCE GENERAL		
DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	Junio 9, 2025	8,778,197.68
Valor Adicionado		0.00
Valor total contrato	Julio 15, 2025	8,778,197.68
Valor sin ejecutar	septiembre 27, 2024	0.00
Valor ejecutado según acta	septiembre 27, 2024	8,778,197.68
Valor recibido por el contratista	Julio 1, 2025	0.00
<b>VALOR A PAGAR</b>	Julio 15, 2025	<b>8,778,197.68</b>

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS, CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

  
 ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA  
 ALCALDE

  
 SURET SAS R/L OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO  
 CONTRATISTA

Elaborado: ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ	Revisó: FREDY VILLAREAL RAMIREZ	Aprobó: GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA
Jefe Unidad de Servicios Públicos	Asesor de Contratación	Alcalde Municipal

"TODO PUEDE SER MEJOR"  
 Palacio Municipal Calle 5ª No. 3 - 14  
 Código Postal: 153030  
 Celular: 3161496074 Tel. (8) 7531232  
 planeacion@somondoco-boyaca.gov.co