

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL		VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:		UNIDAD CENTRAL		FECHA:		11/06/23	
Semana No		6		Del :		5/06/23 AL: 11/06/23	
Plazo Total		610		DIAS			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		41				Tiempo restante 569 DIAS	
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		6,72%				Porcentaje de tiempo restante 93,28%	
Nombre del Supervisor :		ARQ. MARISOL CORREA					

OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATO DE OBRA. 22001401 H4 DE 2022- MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS							
AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA							
Semanal		Acumulado		Semanal		Acumulado	
(%) Programado		0,81%		(%) Ejecutado		0,81%	
Valor programado (\$)		\$ 68.240.208,74		Valor ejecutado(\$)		\$ 67.804.464,74	
				Evaluación		Porcentaje avance 1,451%	
						Valor avance \$ 122.228.198,65	

DATOS CONTRACTUALES			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO SERRANILLA – NIT. 901.694.974-4	Contratista:	CB INGENIEROS S.A.S – NIT. 860.509.943-7
Contrato No:	22001401 H4 2022	Contrato No:	22001432 H3 2022
Valor Inicial:	\$ 8.420.951.976,00	Valor Inicial:	\$ 2.377.958.400,00
Valor anticipo:	\$ 2.665.675.457,00	Valor anticipo:	NO APLICA
Plazo inicial:	20 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE del 2024	Plazo inicial:	20 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE del 2024
Fecha de iniciación:	2-may-23	Fecha de iniciación:	2-may-23
Fecha de vencimiento:	31-dic-24	Fecha de vencimiento:	31-dic-24
Modificadorio No. Prórroga No.	N/A	Modificadorio No. Prórroga No.	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A
Suspensión No.	N/A	Suspensión No.	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	Periodo de Suspensión No.	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	Levantamiento de la suspensión No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	Nueva fecha de terminación	N/A
Valor total actual del contrato	\$ 8.420.951.976	Valor total actual del contrato	\$ 2.377.958.400

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
Lunes 05 de junio de 2023: AEROPUERTO DE SAN ANDRES: Se realizan trabajos de mantenimiento locativo lado aire de rocería manual con guadaña en el sector de la Isla (entre pista y plataforma y calles de rodaje), con recogida de material, de igual manera se realiza limpieza de malla de cerramiento en el sector de la jungla, se observa que los pedestales cilindricos existente de la cimentación del tramo de la malla de cerramiento que se encuentra caído sobre la vía sarebay sector de la torre de control fallaron, se encuentra totalmente partidos, por lo que se autoriza la reconstrucción de estos pedestales. En horario nocturno se realiza trabajos de limpieza de counters en el primer piso, se realizan trabajos de estuco y pintura en primer y segundo piso, Se realiza recorrido por las instalaciones del terminal aereo de los Ingenieros Electricistas: Ing. Luis Albeiro Urrego por parte del Consorcio Serranilla contratista de obra, el Ing. Cesar Bolaños, por parte de la Interventoría CB Ingenieros SAS. con el señor Etieneth funcionario Operativo del Aeropuerto, para visualizar y diagnosticar los problemas eléctricos de ls Terminal. AEROPUERTO DE PROVIDENCIA: Se realizan trabajos de mantenimiento locativo lado aire en las zonas de seguridad de rocería manual con guadaña costado oriental de la cabecera de giro 35 y recogida del material de	
Martes 06 de junio de 2023: AEROPUERTO DE SAN ANDRES: Continuación trabajos de mantenimiento rutinario locativo lado aire en las zonas de seguridad de rocería manual de guadaña en el sector de la islas, continuación de limpieza de malla de cerramiento costado oriental sector de la jungla, continuación de fundida de pedestales en concreto y acero de refuerzo de la cimentación del tramo de la malla de cerramiento sobre la vía sarebay sector de la torre de control. En horario nocturno se empiezan a instalar lamparas LED de 60x60 en el tercer piso. AEROPUERTO DE PROVIDENCIA: Continuación trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire zonas de seguridad de rocería manual con guadaña sobre cabecera de giro 35.	
Miercoles 07 de junio de 2023: AEROPUERTO DE SAN ANDRES: Continuación con trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado arie de rocería manual con guadaña en el sector de la isla con recogida de material, continuación limpieza de malla de cerramiento costado oriental sector de la jungla, continuación de fundida de pedestales cimentación del tramo de la malla de cerramiento costado oriental via sarebay sector torre de control, se realiza rocería manual con guadaña sobre el costado lateral de SEARCA, con limpieza de canales. En horario nocturno se realiza limpieza de counters primer piso, trabajos de estuco y pintura muros interiores primero y segundo piso, continuación de instalación de luminarias LED de 60x60 AEROPUERTO DE PROVIDENCIA: Continuación trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire de rocería manual con guadaña y limpieza de canales sobre cabecera de giro 35.	
Jueves 08 de junio de 2023: AEROPUERTO DE SAN ANDRES: Continuación con trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire de de rocería manual con guadaña sector de la isla, con recogida de material, continuación de la malla de cerramiento costado oriental sector de tabillas, continuación de rocería con guadaña costado lateral de SEARCA con limpieza de canales. En horario nocturno se realizan trabajos nocturnos se realiza limpieza de estructuras filtro nacional, se interviene reparación de baldos entrada filtro internacional, y cambio de acrilicos en area de cheking de aerolineas primer piso, se realiza el cambio de 13 bombillos fundidos en oficina de control de vuelos segundo piso, se realiza cambio de toma corriente en pasillo segundo piso. Se realiza visita del Ingeniero Especialista Electromecanico por parte del Contratista, para la revisión y diagnostico de las dos plantas eléctricas en la subestación. AEROPUERTO DE PROVIDENCIA: Continuación trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire de rocería manual con guadaña y corte de arbustos cabecera de giro 35	
Viernes 09 de junio de 2023: AEROPUERTO DE SAN ANDRES: Continuación trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire de de recogida del material de la poda de la rocería del día anterior, se realiza la limpieza de la malla de cerramiento costado derecho sector de tabillas, se empieza trabajos de excavación en la tarde para instalación de tubería de acometida de agua potable detras de las plantas eléctricas. En horario nocturno se realizan trabajos de limpieza profunda de estructura de counts en filtro internacional, se termina de instalar los acrilicos en area de chequeo primer piso, se realiza visita en baño segundo piso de sala de abordaje No1 2, para revisar baño de discapacitado que se cayo la puerta metálica, se observa que el pin de la bisagra superior se encuentra dañado y totalmente suelto por lo que a esa hora de la noche no se pudo encontrar ferreteria para comprar el material y proceder a instalar la puerta, por lo que se deja parada para al día siguiente reparar. AEROPUERTO DE PROVIDENCIA: Continuación trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire de rocería manual con guadaña costado oriental de cabecera 35 hacia plataforma	
Sabado 10 de junio de 2023: AEROPUERTO DE SAN ANDRES: Continuación trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire de rocería manual con guadaña en la isla, y recogida de material, continuación de limpieza de malla de cerramiento costado oriental sector de tabillas, se realiza limpieza de canales costado lateral de SEARCA, se continua con los trabajos de excavación manual, corte con pulidora y demolición de andén para instalación de tubería para acometida de agua potable, se recorren todas las ferreterías de San Andrés en busca de la bisagra tipo pin para la instalación de la puerta metálica del baño de discapacitados en la sala de espera de abordaje segundo piso, pero esta no se consiguió, queda a la espera para la instalación de la puerta para el marte 13 de junio, en vista de que el lunes 12 es festivo. AEROPUERTO DE PROVIDENCIA: Continuación trabajos de mantenimiento locativo rutinario lado aire de rocería manual con guadaña y recogida de material.	
Domingo 11 de junio de 2023, Día festivo no se laboró	


RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO	
El Contratista continua realizando trabajos de mantenimiento locativo rutinario en las zonas de seguridad lado aire de rocería manual con guadaña y corte de arbustos, contra borde de cerramiento costado oriental, y limpieza de malla de cerramiento, se continuaron con trabajos nocturnos y diurnos de resanes y pintura de muros, se realiza limpieza profunda de estructuras, se realiza fundida de pedestales de la cimentación de la malla de cerramiento costado occidental del aeropuerto, de igual manera se realizan trabajos de rocería manual con guadaña y corte de arbustos en el Aeropuerto de Providencia. Se realiza visita de los Ingenieros Eléctricos del Contratista y de la Interventoría para el diagnostico de la acometida eléctrica del Terminal aereo, se realiza visita técnica del Ingeniero Electromecanico para el diagnostico de las plantas electricas, se instalaron 13 bombillos quemados en oficina control de vuelos, se instalaron acrilicos en chequeo primer piso, se instalo toma corriente en pasillo segundo piso. se empieza trabajos de acometida de agua potable	
EMPLEOS	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL		VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 de 2	

UNIDAD EJECUTORA:			UNIDAD CENTRAL		FECHA:		11/06/23	
Semana No			6		Del :		5/06/23	
					AL:		11/06/23	
Plazo Total			610		DIAS			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			41				Tiempo restante 569 DIAS	
porcentaje del tiempo transcurrido(%)			6,72%				Porcentaje de tiempo restante 93,28%	

Dentro del presente contrato tendrá prelación el personal que sea raizal , considerando en todo momento la calidad , el rendimiento y los costos intrínsecos que representa. De esta manera al determinarse que alguna de las tres condiciones no se cumple dentro de los parámetros establecidos se procederá a buscar el personal dentro del continente para realizar esta labor: esta semana se protocolario el ingreso del personal administrativo y las cuadrillas operativas para la rocería , limpieza de mallas y limpieza de calanes dentro del aeropuerto.

PERSONAL DE OBRA									
RESIDENTE DE OBRA	1		todos en exámenes médicos						
RESIDENTE DE OBRA AUXILIAR	2		todos en exámenes médicos						
INSPECTOR SISOMA	1		todos en exámenes médicos						
AUX INSPECTOR SISOMA			todos en exámenes médicos						
INGENIERA AMBIENTAL	1		todos en exámenes médicos						
OFICIAL DE OBRA	4		todos en exámenes médicos						
GUADAÑERO	9		todos en exámenes médicos						
MAESTRO	2		todos en exámenes médicos						
TOTAL	20			TOTAL	19	TOTAL		0	

BENEFICIOS TECNICOS Y SOCIALES	
Se dio trabajo a personal es condición de raizales en el archipiélago considerando las disminuciones representativa del comercio local y de turismo . Así mismo se plantean en borrador intervenciones de impacto dentro del aeropuerto garantizando en todo momento la operatividad y el confort del usuario	
GESTIÓN DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES	
Se realizaron exámenes médico , afiliaciones , del personal a ingresar , es donde se establecido por entrevistas una serie de personal calificadas para los trabajos a realizar. Así mismo entre supervisión , interventoría y obra se realizaron los recorrido lado aire y lado tierra en donde se estipularon según el acta de comité 01 del 4 y 5 de mayo, las prioridades marcadas dentro de las necesidades aeroportuarias deviniendo los ítems contractuales , y trabajos por bolsa de monto agotable para realizar	
MANEJO DEL ANTICIPO	
Se esta a la espera del desembolso del anticipo a la cuenta de la fiducia por parte de la Aeronáutica Civil	
AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
A la presente no se han presentando movimientos de actas parcial de obra que muestren el avance financiero de ejecución del contrato de obra	
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA	
A la presente no se han presentando movimientos de actas parcial de Interventoría que muestren el avance financiero de ejecución del contrato de la Interventoría	
OBSERVACIONES INTERVENTORIA	DIRECTOR DE PROYECTO
1. El Contratista continúa sin presentar la hoja de vida del inspector de apoyo lado aire y/o lado tierra. 2. La <Interventoría envía a la Arq. Marisol Puentes el logotipo de la Interventoría para el Arte de la Valla. 3. El Contratista no esta presentando los informes semanales, el informe mensual ni el informe ambiental 4. Se esta a la espera del los diagnosticos de la acometida eléctrica del edificio del terminal aereo, y el diagnostico de las plantas eléctricas. 5. El contratista atiende los requerimientos solicitados por el Ing. Jose Luis Lujan, del suministro e instalación de los acrílicos en la zona de chequeo primer piso, se cambian 13 bombillos fundidos en oficina control de vuelos, se instala el cambio de una toma corriente, y se empieza los trabajos de la acometida de agua potable detras del cuarto de plantas por escape de agua.	 ING. ANDRES FELIPE MACKENZIE F. Director de Interventoria