

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |  |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORIA</b><br><b>INFORME SEMANAL</b> |  | VERSION | 1      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |  | PAGINA  | 1 de 2 |

  

|                                                   |  |                     |  |                               |  |                          |  |
|---------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b>                          |  | UNIDAD CENTRAL      |  | <b>FECHA:</b>                 |  | 15/09/2024               |  |
| Semana No                                         |  | 72                  |  | Del :                         |  | 9/09/2024 AL: 15/09/2024 |  |
| Plazo Total                                       |  | 610                 |  | DIAS                          |  |                          |  |
| Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato: |  | 503                 |  | Tiempo restante               |  | 107 DIAS                 |  |
| porcentaje del tiempo transcurrido(%)             |  | 82,46%              |  | Porcentaje de tiempo restante |  | 17,54%                   |  |
| Nombre del Supervisor :                           |  | ING. ALDEMAR PINZON |  |                               |  |                          |  |

  

| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CONTRATO DE OBRA. 22001401 H4 DE 2022- MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS |                   |                     |                     |                   |
| AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA                                                                                                                                               |                   |                     |                     |                   |
| (%) Programado                                                                                                                                                                        | Semanal           | Acumulado           | (%) Ejecutado       | Semanal           |
|                                                                                                                                                                                       | 1.18%             | 80.008%             |                     | 1.556%            |
| Valor programado (\$)                                                                                                                                                                 | \$ 134.438.591.67 | \$ 9.151.238.725.99 | Valor ejecutado(\$) | \$ 177.894.018.86 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                     | Evaluación          | Porcentaje avance |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                     | Valor avance      |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                     | 0.026%            |
|                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                     | \$ 2.971.093.39   |

  

| DATOS CONTRACTUALES                     |                                                  |                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA                        |                                                  | CONTRATO DE INTERVENTORIA               |                                                  |
| Contratista:                            | CONSORCIO SERRANILLA – NIT. 901.694.974-4        | Contratista:                            | CB INGENIEROS S.A.S – NIT. 860.509.943-7         |
| Contrato No:                            | 22001401 H4 2022                                 | Contrato No:                            | 22001432 H3 2022                                 |
| Valor Inicial:                          | \$ 8.420.951.976,00                              | Valor Inicial:                          | \$ 2.377.958.400,00                              |
| Adición 1:                              | \$ 3.016.988.578,00                              | Valor anticipo:                         | NO APLICA                                        |
| Valor final:                            | \$ 11.437.940.554,00                             | Valor anticipo:                         | NO APLICA                                        |
| Valor anticipo:                         | \$ 2.665.675.457,00                              | Valor anticipo:                         | NO APLICA                                        |
| Plazo inicial:                          | 20 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE del 2024 | Plazo inicial:                          | 20 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE del 2024 |
| Fecha de iniciación:                    | 2-may-23                                         | Fecha de iniciación:                    | 2-may-23                                         |
| Fecha de vencimiento:                   | 31-dic-24                                        | Fecha de vencimiento:                   | 31-dic-24                                        |
| Modificadorio No. Prórroga No.          | N/A                                              | Modificadorio No. Prórroga No.          | N/A                                              |
| Fecha de Terminación Según Prórroga No. | N/A                                              | Fecha de Terminación Según Prórroga No. | N/A                                              |
| Suspensión No.                          | N/A                                              | Suspensión No.                          | N/A                                              |
| Periodo de Suspensión No.               | N/A                                              | Periodo de Suspensión No.               | N/A                                              |
| Levantamiento de la suspensión No.      | N/A                                              | Levantamiento de la suspensión No.      | N/A                                              |
| Nueva fecha de terminación              | N/A                                              | Nueva fecha de terminación              | N/A                                              |
| Valor total actual del contrato         | \$ 11.437.940.554                                | Valor total actual del contrato         | \$ 2.377.958.400                                 |

  

| ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Lunes 09 de septiembre de 2024</b><br><br><b>Aeropuerto de san Andrés:</b><br><br>Cerramientos: trabajan 3 personas en instalación de cerramientos nuevos constado Natania. Pintura interior y exterior en subestación eléctrica, trabajan dos personas. Llegan las 16 luces de borde de pista las cuales se revisan y entregan al profesional de soporte técnico de Aerocivil Etienne, el cual procederá a realizar la instalación para relacionarlo en el formato de entrega con su ubicación en pista para el seguimiento de funcionamiento y garantías.En baño de mujeres llegada nacional se cambiaron 3 luces de techo.<br><br><b>Aeropuerto de Providencia:</b><br><br>Se realizo rocería, limpieza y recolección de residuos vegetales producto de la actividad mencionada anteriormente, en áreas varias cerca a la vía en cercanías del terminal del aeropuerto y cerca de Sanidad. Se finalizo el ciclo de rocería. |  |
| <b>Martes 10 de septiembre de 2024</b><br><br><b>Aeropuerto de san Andrés:</b><br><br>Se presentan lluvias en horas del día. En la madrugada se continuo con la descontaminación por caucho zona central toma de contacto pista 06. Se realiza pintura en malla de cerramiento.<br><br><b>Aeropuerto de Providencia:</b><br><br>Se inicia nuevo ciclo de limpieza de canal, comenzando detrás de la cabecera 35 en dirección a plataforma en todo el tramo de los canales aún revestidos en concreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Miércoles 11 de septiembre de 2024</b><br><br><b>Aeropuerto de san Andrés:</b><br>Se continúa la instalación de cerramiento externo costado de Aquawork, trabajan 3 personas en esta actividad. Trabajan dos personas en la aplicación de pintura interior y exterior de la subestación eléctrica.<br><br><b>Aeropuerto de Providencia:</b><br>Continuaron con la actividad de limpieza de canales, encoles y descoles en dirección de cabecera 35 a plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <br>AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORIA<br>INFORME SEMANAL | VERSION | 1      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | PAGINA  | 1 de 2 |

|                                                   |  |                |  |        |  |                                      |  |
|---------------------------------------------------|--|----------------|--|--------|--|--------------------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA:                                 |  | UNIDAD CENTRAL |  | FECHA: |  | 15/09/2024                           |  |
| Semana No                                         |  | 72             |  | Del :  |  | 9/09/2024 AL: 15/09/2024             |  |
| Plazo Total                                       |  | 610            |  | DIAS   |  |                                      |  |
| Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato: |  | 503            |  |        |  | Tiempo restante 107 DIAS             |  |
| porcentaje del tiempo transcurrido(%)             |  | 82,46%         |  |        |  | Porcentaje de tiempo restante 17,54% |  |

**Jueves 12 de septiembre de 2024**

**Aeropuerto de san Andrés:**  
MALLA DE CERRAMIENTO: Trabajan 3 personas en el suministro e instalación de malla de cerramiento costado oriental de Natania. Pintura exterior en subestación eléctrica, trabajan dos personas.  
Se continua con la descontaminación de pista con Notam de cierre, se descontamina barras de Umbral pista 06. Se realiza resane de cielo raso instalado en área de registro de la policía salida nacional.

**Aeropuerto de Providencia:**  
Actividad de limpieza de canal, encoles y descoles. Se inicia el tramo comprendido entre cabecera 35 a plataforma e iniciaron el tramo de plataforma a cabecera 17.

**Viernes 13 de septiembre de 2024**

**Aeropuerto de san Andrés:**  
Continúan dos personas en la instalación de malla de cerramiento costado derecho cabecera pista 06. Se hace reparación de filtración en terraza de filtro internacional local Dutty free.

**Aeropuerto de Providencia:**  
Actividad de limpieza de canales, encoles y descoles alcanzando a intervenir en su totalidad los tramos comprendidos entre plataforma a cabecera 17 y los canales, encoles y descoles detrás de la cabecera 17.

**Sábado 14 de septiembre de 2024**

**Aeropuerto de san Andrés:**  
Se realiza en la noche del viernes y madrugada del sábado, la reparación del parche ubicado en el k1+500 pista 06 con asfalto en frío, el cual presentaba desprendimiento de la capa de rodadura. Trabajan 4 personas en esta actividad.

**Aeropuerto de Providencia:**  
Se realiza la limpieza de canales encoles y descoles alrededor de la estación de bomberos.

**Domingo 15 de septiembre de 2024**

**Aeropuerto de san Andrés:**  
Se realiza en la madrugada el ensayo de medicion del coeficiente de rozamiento. No se completo el ensayo por prolemas tecnicos. se porgramo terminar la madrugada del martes.

**Aeropuerto de Providencia:**  
Dia festivo, no se realizan actividades. personal disponible.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| El Contratista continua realizando trabajos de mantenimiento rutinario en las zonas de seguridad lado aire de rocería manual con guadaña y mecánica con tractor, adecuación y remodelación de baños en terminal aéreo San Andrés, mantenimiento a equipos de aire acondicionados y escaleras electricas. De igual manera se realizan trabajos de rocería manual con guadaña y limpieza de canales en el Aeropuerto de Providencia, reparación de malla y continencia eléctrica. Se realiza diagnóstico y atenciones entre contratista y la Interventoría para reportes de filtraciones, revisión de puertas y baños con afectaciones.intura tanto interior como exterior en estructuras, limpieza profunda de instalaciones. |
| EMPLEOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dentro del presente contrato tendrá prelación el personal que sea raizal , considerando en todo momento la calidad , el rendimiento y los costos intrínsecos que representa. De esta manera al determinarse que alguna de las tres condiciones no se cumple dentro de los parámetros establecidos se procederá a buscar el personal dentro del continente para realizar esta labor: esta semana se protocolario el ingreso del personal administrativo y las cuadrillas operativas para la rocería , limpieza de mallas y limpieza de calanes dentro del aeropuerto.                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                      |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORIA<br>INFORME SEMANAL |                                      | VERSION        | 1      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                      | PAGINA         | 1 de 2 |
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> UNIDAD CENTRAL <b>FECHA:</b> 15/09/2024                                                                                |                                                                                                                                  |                                      |                |        |
| Semana No <b>72</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                  | Del : 9/09/2024                      | AL: 15/09/2024 |        |
| Plazo Total 610 DIAS                                                                                                                            |                                                                                                                                  | Tiempo restante 107 DIAS             |                |        |
| Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato: 503                                                                                           |                                                                                                                                  | Porcentaje de tiempo restante 17,54% |                |        |
| porcentaje del tiempo transcurrido(%) 82,46%                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                      |                |        |
| <b>AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                      |                |        |

| ACTA No.  | PERIODO                  | VALOR               | %      | ESTADO                           |
|-----------|--------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 1         | Del 02/05/23 al 20/06/23 | \$ 151.000.358,00   | 6,35%  | CANCELADA                        |
| 2         | Del 21/06/23 al 20/07/23 | \$ 227.570.619,00   | 9,57%  | CANCELADA                        |
| 3         | Del 21/07/23 al 20/08/23 | \$ 148.860.196,00   | 6,26%  | CANCELADA                        |
| 4         | Del 21/08/23 al 20/09/23 | \$ 297.244.800,00   | 12,50% | CANCELADA                        |
| 5         | Del 21/09/23 al 20/10/23 | \$ 173.590.963,00   | 7,30%  | CANCELADA                        |
| 6         | Del 21/10/23 al 20/11/23 | \$ 106.532.536,00   | 4,48%  | CANCELADA                        |
| 7         | Del 21/11/23 al 20/12/23 | \$ 89.246.990,00    | 3,75%  | CANCELADA                        |
| 8         | Del 21/12/23 al 20/01/24 | \$ 150.762.563,00   | 6,34%  | CANCELADA                        |
| 9         | 21 ene 24 - 20 feb 24    | \$ 149.097.992,00   | 6,27%  | CANCELADA                        |
| 10        | 21 feb 24 - 20 mar 24    | \$ 92.026.990,00    | 3,87%  | CANCELADA                        |
| 11        | 21 mar 24 - 20 abr 24    | \$ 181.200.430,00   | 7,62%  | CANCELADA                        |
| 12        | 21 abr 24 - 20 may 24    | \$ 68.960.794,00    | 2,90%  | CANCELADA                        |
| 13        | 21 may 24 - 20 jun 24    | \$ 68.960.794,00    | 2,90%  | CANCELADA                        |
| 14        | 21 jun 24 - 20 jul 24    | \$ 68.960.794,00    | 2,90%  | CANCELADA                        |
| 15        | 21 jul 24 - 20 ago 24    | \$ 68.960.794,00    | 2,90%  | EN TRAMITE DE REVISIÓN AEROCIVIL |
| ACUMULADO |                          | \$ 2.042.977.613,00 | 85,91% |                                  |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| VALOR CONTRATO           | \$ 2.377.958.400,00 |
| FACTURADO                | \$ 2.042.977.613,00 |
| PENDIENTE POR FACTURAR   | \$ 334.980.787,00   |
| % PENDIENTE POR FACTURAR | 14,09%              |

| OBSERVACIONES INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRECTOR DE PROYECTO                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Se realizaron trabajos de rocería manual con guadaña en las zonas de seguridad de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia.<br>2. Se realiza medicion del coeficiente de rozamiento en pista 06-24<br>3. Se realizaron trabajos de rocería mecánica con tractor zonas de seguridad Aeropuerto de San Andrés<br>4. Se continuaron con los trabajos nocturnos de notam de cierre de pista de la descontaminación de caucho sobre el eje de la pista en el Aeropuerto de San Andrés<br>5. Debido a la fuerte fluctuacion de energía, lo que afecto la escalera eléctrica del lobby principal dejandola fuera de servicio, se encuentra en revisión del contratista, en el Aeropuerto de San Andrés<br>6. Se realizo mantenimiento correctivo a los aires acondicionados del filtro internacional segundo piso, se les aplico gas a las condensadoras en el Aeropuerto de San Andrés | <br>ING. ANDRÉS FELIPE MACKENZIE F.<br>Director de Interventoria |