

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 022 del 21/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

SOGAMOSO-AGUAZUL RUTA 6211
101,616 Km

MONTERREY - YOPAL 6211 PASO URBANO YOPAL
2,161 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A	NIT:	800.014.469-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR 16+0000(EL CRUCERO) - PR 64+0539 (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035724 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.854.367.126,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.854.367.126,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427724 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 601.006.660,00	\$ 294.493.263,00	\$ 306.513.397,00
TOTAL				\$ 601.006.660,00	\$ 294.493.263,00	\$ 306.513.397,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	\$ 59.080.190,00	\$ 1.020.476,00		\$ 60.100.666,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	294.493.263,00	15,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	294.493.263,00	15,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 294.493.263,00	15,88%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 15,88%

Meta física ejecutada %: 15,88%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 185.436.712,60	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 370.873.425,20	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	\$ 556.310.137,80	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1684-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1684-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	NIT:	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.894.958.851,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.894.958.851,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440524 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 614.162.641,00	\$ 300.939.694,00	\$ 313.222.947,00
TOTAL				\$ 614.162.641,00	\$ 300.939.694,00	\$ 313.222.947,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	\$ 60.373.450,00	\$ 1.042.814,00	N.A.	\$ 61.416.264,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.862.783.500	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	300.939.694,00	15,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	300.939.694,00	15,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 300.939.694,00	15,88%

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3	
Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 15,88%
Meta física ejecutada %: 15,88%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 189.495.885,10	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 378.991.770,20	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	\$ 568.487.655,30	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 3351-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 050 del 25/7/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	3351-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO	NIT:	800248337-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VCAS-069187 25/9/2024
VALOR INICIAL:	\$ 470.530.120,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 470.530.120,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937924 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 75.725.961,00	\$ 22.149.843,00	\$ 53.576.118,00
TOTAL				\$ 75.725.961,00	\$ 22.149.843,00	\$ 53.576.118,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 octubre 2024	\$ 18.610.044,00	\$ 321.446,00	N.A.	\$ 18.931.490,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	462.540.779	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	22.149.843,00	4,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	22.149.843,00	4,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 22.149.843,00	4,71%

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 4,71%
Meta física ejecutada %: 4,71%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	2/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	2/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 47.053.012,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 94.106.024,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	\$ 141.159.036,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002645-ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1942-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANTEA-GPM	NIT:	901836935-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Consortio ANTEA - GPM (Integrado por ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 60% y por GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.237.861-8 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-040606 21/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.383.849.572,00	\$ 362.136.618,34	\$ 1.021.712.953,66
				\$ 1.383.849.572,00	\$ 362.136.618,34	\$ 1.021.712.953,66

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5 octubre 2024	\$ 72.184.974,00	\$ 13.715.145,06		\$ 85.900.119,06

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

9,09%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 9,86%
Total inversión ejecutada: 9,09%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 398.503.641,90	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 797.007.283,80	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$ 1.195.510.925,70	11-44-101227589 anex 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	OEDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	30/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	30/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-096269	1/10/2024	INVIAS	Entrega Acta No. 04 – mes septiembre de 2024 - Contrato No. 1666 de 2024.
2024E-VUVRAZ-096252	1/10/2024	INVIAS	Entrega Acta No. 04 – mes septiembre de 2024 - Contrato No. 1684 de 2024.
CAV-1942-090-2024	2/10/2024	INVIAS	Solicitud información accidentalidad mes septiembre 2024 ruta 6211 sector departamento de Boyacá.
2024E-VUVRAZ-098189	4/10/2024	INVIAS	Presentación Acta de Costos No 04
2024E-VUVRAZ-098536	7/10/2024	INVIAS	Entrega Acta No. 01 – mes septiembre de 2024 - Contrato No. 3351 de 2024.
2024E-VUVRAZ-098925	7/10/2024	INVIAS	Informe actividades contrato 2335 de 2024, periodo 1 al 30 de septiembre de 2024, tramo 6512 Monterrey – Yopal y tramo 6513 Yopal – Paz de Ariporo, Paso Nacional por Yopal .
2024E-VUVRAZ-098987	8/10/2024	INVIAS	Informe afectación calzada, tramo 6211 El Crucero – Aguazul PR 63+0300, costado derecho .
2024E-VUVRAZ-099026	8/10/2024	INVIAS	Informe afectación calzada, tramo 6211 El Crucero – Aguazul PR 65+0950 al PR 66+0000.
2024E-VUVRAZ-099027	8/10/2024	INVIAS	Informe construcción cuneta costado izquierdo de la pila 1, puente La Granja, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-099032	8/10/2024	INVIAS	Informe afectación calzada por paso urbano municipio de Pajarito, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-099161	8/10/2024	INVIAS	Entrega informe mensual de actividades # 4 de la administración vial grupo 1, periodo 01 al 30 de septiembre de 2024.
CAV-1942-099-2024	10/10/2024	Media Commerce SAS	Poste de conducción de fibra óptica
2024E-VUVRAZ-100126	9/09/2024	INVIAS	Informe afectación calzada por movimiento en masa de los taludes superior e inferior PR 82+0350, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-100140	9/09/2024	INVIAS	Informe afectación defensa metálica PR 75+0400 costado derecho, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-100485	10/10/2024	INVIAS	Alcance correspondencia CAV 1942-058-2024, radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-076555: "Informe inspección visual afectación cabezal de salida alcantarilla y pérdida de banca en el PR 116+0415 costado derecho, tramo 6211 El Crucero – Aguazul."
2024E-VUVRAZ-100761	11/10/2024	INVIAS	Entrega información complementaria del inventario e inspección del SIGP tramo 6211 El Crucero - Aguazul.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1
			VERSION	1
			PÁGINA	

2024E-VUVRAZ-101591	15/10/2024	INVIAS	Solicitud modificación fecha entrega información de campo en el aplicativo SIGPAV.
2024E-VUVRAZ-101704	15/10/2024	INVIAS	Informe ornato N°3 mes septiembre del 2024.
2024E-VUVRAZ-102425	16/10/2024	INVIAS	Traslado correspondencia consecutivo 2024255721 de la alcaldía de Yopal.
2024E-VUVRAZ-102707	17/10/2024	INVIAS	Tema Capacitación a microempresarios mes de octubre de 2024.
2024E-VUVRAZ-103059	17/10/2024	INVIAS	Respuesta radicado: 2024S-VCAS-073923. Revisión documental Solicitud de permiso de uso de zona de vía: Modernización y expansión de la infraestructura eléctrica rural y del sistema de iluminación de la vereda Toquilla municipio de Aquitania - Boyacá.
CAV-1942-109-2024	18/10/2024	Boyaca	Cotización de equipos
2024E-VUVRAZ-103956	18/10/2023	INVIAS	Respuesta memorando 2024I-VBOG-076895 Datos del personal de mantenimiento rutinario que asistirá a reunión el 10 de diciembre de 2024
2024E-VUVRAZ-105824	23/10/2024	INVIAS	Informe afectación calzada, tramo 6211 El Crucero – Aguazul PR 114+0400 al PR 114+0800.
2024E-VUVRAZ-105827	23/10/2024	INVIAS	Informe vandalización a la señalización vertical, tramo 6211 El Crucero– Aguazul
2024E-VUVRAZ-106163	24/10/2024	ALCALDIA AQUITANIA	Afectación calzada tramo 6211 El Crucero – Aguazul PR 22+030 costado izquierdo por construcción carretable.
2024E-VUVRAZ-106361	24/10/2024	INVIAS	Informe necesidad drenar cuerpo de agua talud inferior PR 85+0340 costado izquierdo, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-106698	25/10/2024	INVIAS	Entrega informe trimestral de actividades # 1 de la administración vial grupo 1, periodo julio - septiembre de 2024.
2024E-VUVRAZ-107229	28/10/2024	INVIAS	Informe inspección visual resalto PR 88+0485 tramo 6211 El Crucero Aguazul, respuesta a radicado INVIAS 2024S-VCAS-078247.
2024E-VUVRAZ-109133	31/10/2024	INVIAS	Alcance correspondencia CAV 1942-097-2024, radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ -099032 del 08/10/2024
2024E-VUVRAZ-109152	31/10/2024	INVIAS	Informe de accidentalidad mes septiembre de 2024
OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
2024I-VCAS-068809	20/09/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VCAS-068809 Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-009853 28-2 Solicitud de Información Inventario de Puentes
2024I-VBOG-074127	7/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-074127 Cierre Operaciones con Impacto Financiero Vigencia 2024
2024I-VBOG-074053	7/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-074053 Comunicación de Resolución de Permiso de Transporte Terrestre de Carga Divisible con Vehículos Combinados de Carga - V.C.C. por unas Carreteras de la Red Vial Nacional -RESOLUCION No. 004399 de 20 de septiembre de 2024.
2024S-VCAS-073923	10/10/2024	INVIAS	Memorando 2024S-VCAS-073923 Radicado 2024E-VUVRAZ-097954 del 04-10-2024 DEPARTAMENTO DE BOYACA/revisión documentación de permiso uso de zona de vía
2024EE0192869	3/10/2024	CONTRALORIA GENERAL ALCALDIA DE YOPAL	Realización visita Municipio de Pajarito-Boyacá 25 de octubre de 2024.
2024255721	9/10/2024		Respuesta radicado 2024148317 de 13/09/2024 placa JOK-926
2024I-VBOG-076750	15/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-076750 mesas de trabajo manejo de la herramienta INVICOSTOS
2024I-VBOG-076895	15/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-076895 MEMOC AMVYRUT SOL INFORMACIÓN EVENTO MICROEMPRESARIOS
2024I-VBOG-077031	15/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-077031 MEMO CIRCULAR AMV RUT DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FACTURACIÓN MTO RUT Y SUM. DE MEZCLA OAFIRMADO
2024I-VBOG-076702	15/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-076702 Aclaracion Plazos Entrega Informacion Evaluaciones de estado de la red vial
2024I-VBOG-079411	22/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-079411 SOLICITUD DE INFORMACIÓN NUEVOS CONTRATOS MTO RUT SEP 2024
2024S-VCAS-078927	25/10/2024	INVIAS	Comunicado 2024S-VCAS-078927, RESPUESTA AL RADICADO 2024E-VUVRAZ-102707 DEL 16/10/2024. SOLICITUD APROBACIÓN TEMA DE CAPACITACIÓN MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. AMV1.
2024S-VCAS-078247	23/10/2024	INVIAS	Comunicado 2024S-VCAS-078247 Solicitud visita de verificación estado general del reductor de velocidad
2024I-VBOG-079384	22/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-079384 MEMO CIRCULAR AMVRUT DT FECHAS IMPORTANTES DE FINANCIERA
2024I-VBOG-081508	28/10/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-081508 Solicitud ficha de inspección puente La Molinera (Chorro Blanco), Dirección Territorial Casanare.
AD_29102024	N/A	BARUCH ING Y ARQUIT.	Cotización Equipos
2024S-VMAG-08033	29/10/2024	INVIAS	Comunicado 2024S-VMAG-08033 Respuesta al radicado No2024E-VUVRAZ-107093

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
 CC. 6,770,094 TUNJA