



**INFORME SEMANAL DE RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS SECTOR
LA MOYA**



FECHA:	martes 29 de julio de 2025	SEMANA No.	5	DEL	mar 22 de julio de 2025	AL	lun 28 de julio de 2025
--------	----------------------------	------------	---	-----	-------------------------	----	-------------------------

DATOS GENERALES

Contrato No.	CONV SOLIDARIO - 273 - 2025		CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TREINTA Y SEIS			
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de placa huella en la vereda Treinta y Seis sector la Moya del municipio de La Calera Cundinamarca en el marco del convenio ICCU No 648 de 2024						
Valor del contrato:	109.500.000,00	Plazo de ejecución	91 días	Del	25-jun-25	Al	24-sep-25
Fecha de inicio:	miercoles, 25 de junio de 2025		Fecha de terminación:	miercoles, 24 de septiembre de 2025			
Lugar de ejecución	Municipio de La Calera		RESIDENTE de Obra:	ING. JOSE BAUDILIO AVELLANEDA ALMECIGA			
Vereda	Treinta y Seis - Sector La Moya		Supervisor de Obra:	ING. DIEGO PERALTA CORREDOR			

INFORME TÉCNICO

ESTADO DEL PROYECTO:	AVANCE DE OBRA ACUMULADO %	PRESENTA RETRASO	SI	X	NO
----------------------	----------------------------	------------------	----	---	----

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante esta semana continuaron las lluvias lo que impidió el trabajo de la maquinaria y dado que la maquinaria debía ejecutar otros trabajos de carácter urgente dentro de el MUNICIPIO fue necesario retirarla; dejando unicamente la retroexcavadora, para que junto con la comunidad hicieran la limpieza de la vía.

A pesar de la lluvia la comunidad se reunió para realizar la limpieza de la vía; esto es la remoción del barro existente, actividad que se realizó en conjunto con la retroexcavadora del municipio. Por otro lado se mejoraron las cunetas y se hicieron cortes transversales para drenar el agua hacia los predios adyacentes a la vía. Estos trabajos se realizaron con el fin de secar la superficie de la vía y la posterior entrada de volquetas con recebo.

El 24 de julio se realizó el comité de obra No 6 en el sitio de la obra; observando los trabajos realizados por la comunidad, el estado de el clima y la interrupción temporal de los trabajos hasta tanto el clima los permita.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBERVACIONES - COMENTARIOS - NOVEDADES

El periodo se ha caracterizado por fuertes lluvias y lluvia intermitente a lo largo de los días, se aprovecharon los ratos de buen tiempo para llevar a cabo algunas actividades antes mencionadas.

Se tiene un retraso un retraso de 25 días a la fecha (19,97%) de acuerdo con la programación de obra, como consecuencia de la lluvias.

ELABORÓ:

**NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA**

Noberto Raul Peiza R.