

Chats



🔍 Buscar un chat o iniciar uno nuevo



Pedro (tú)

20/07/2025

🗑 Eliminaste este mensaje.



Los tres :> :❤️

Ayer

✓ Tú: 📷 Imagen



PAPAS EQUIPO ASCENSO A...

1:31 p. m.

DIANA: Buenas tardes para todos, se... 2



GII 🧑🏫 🧑🏫 🏠

12:16 p. m.

Luisa: A las 2pm Omar entrara a nuest...



Grupo eléctrico ICBF

12:15 p. m.

Andres Ferreira: Ok gracias



Familia Mesa Palacios

11:50 a. m.

~Fernando Mesa 🤖 🙏



Andres Ferreira ICBF

10:47 a. m.

🗣 0:49



Hermanos ciendua

9:15 a. m.

Cien: ❤️



Mesa Tio Lucas

Ayer

✓ 📷 Imagen



Grupo eléctrico ICBF

Andres Ferreira, ICBF Efrain Coordinador GII, Milton Quevedo, Tú



En la tarde miro el avance de los pendientes y le comento

★ 9:40 a. m. ✓

14/07/2025

14/07/2025



ICBF Efrain Coordinador GII Coordinador GII

Gracias

9:44 a. m.

Ing. Efraín buena tarde.

Seguimiento 3 piso, a esta hora, se han instalado 4 interruptores.

Se cambiaron tres lámparas lineales del corredor, averiadas.

Faltan dos cuadradas por cambio, no le han llegado.

Los baños quedaron con iluminación y uno de ellos con secador.

Los tableros y rack, siguen trabajando, considero que a más tardar acaban mañana tableros.

2:59 p. m. ✓

15/07/2025

Pendientes 3 piso

Interruptores pendientes porque no han llegado 5 en total. (Llegan en la tarde y los instalan hoy mismo)

Lámparas baños hombre de incrustar, no han llegado, se espera que lleguen en la tarde de hoy.

Falta probar iluminacion de dos baños auxiliares, porque hasta hoy entregaron llave de archivo que por ese lado se están alimentando.

Faltan cambiar por daño 3 lámparas 60x60.

De parte nuestra don Hector. Tres sensores de movimiento en baños hombre, falta cambiar lámparas de incrustar baño damas.

Están probando salidas datos, para certificación jueves.

2:57 p. m. ✓



ICBF Efrain Coordinador GII Coordinador GII

Mañana que viene Andrés, por fa hacer seguimiento

2:59 p. m.



Escribe un mensaje

