


|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                          |                     |  |        |                            |              |                                                                                 |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <div></div> <div>Alcaldía de<br/><b>CÓMBITA</b></div> <div>Secretaría de Infraestructura<br/>y Servicios Públicos</div> | REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1 |       |                                                                                                                                                                                          |                     |  |        |                            |              |                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SABANA DE CANTIDADES ACTA DE AVANCE N° 2                                                   |       |                                                                                                                                                                                          |                     |  |        |                            |              |                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CONTRATO No:                                                                               |       | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA SIP-002-2025                                                                                                                                         |                     |  |        | FECHA PRESENTE ACTA:       |              | 22 de Julio de 2025                                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBJETO:                                                                                    |       | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION A MONTO AGOTABLE, DESTINADOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA |                     |  |        | FECHA ACTA DE INICIO:      |              | 26 de mayo de 2025                                                              |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                          |                     |  |        | PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL: |              | EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA. |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CONTRATISTA:                                                                               |       | PAULINA SARMIENTO<br>Identificado con cedula de ciudadanía 23.438.044 expedida en Combita<br>Contratista                                                                                 |                     |  |        | FECHA DE TERMINACIÓN :     |              | 22 de diciembre de 2025                                                         |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                          |                     |  |        | VALOR INICIAL:             |              | \$ 80.000.000,00                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERVISOR:                                                                                |       | Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos                                                                                                            |                     |  |        | VALOR ADICIONAL:           |              | \$ 0,00                                                                         |                  |  |
| % AVANCE FISICO:                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | 68,7% |                                                                                                                                                                                          | % AVANCE EN TIEMPO: |  | 23,75% |                            | VALOR TOTAL: |                                                                                 | \$ 80.000.000,00 |  |

| CONDICIONES ORIGINALES                       |                                   |                  |                    |                    |      |                  | EJECUTADO ACTAS ANTERIORES |                  | EJECUTADO PRESENTE ACTA |                  | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| ITEM                                         | DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | V/UNITARIO SIN IVA | %IVA | V/TOTAL CON IVA  | Cant.                      | Valor            | Cant.                   | Valor            | Cant.                                  | Valor            |
| 1,00                                         | CONECTORES DENTADOS DP5           | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 9.244              | 19%  | \$11.000,00      | 30                         | \$277.311        | 50                      | \$462.185        | 80                                     | \$739.496        |
| 2,00                                         | TORNILLO HEXAGONAL 5/16 * 2"      | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 840                | 19%  | \$1.000,00       | 200                        | \$168.067        | 200                     | \$168.067        | 400                                    | \$336.134        |
| 3,00                                         | CABLE ANTIFRAUDE 1*8+8 POR METRO  | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 15.966             | 19%  | \$19.000,00      | 20                         | \$319.328        | 0                       | \$0              | 20                                     | \$319.328        |
| 4,00                                         | FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PÚBLICO  | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 29.412             | 19%  | \$35.000,00      | 60                         | \$1.764.706      | 60                      | \$1.764.706      | 120                                    | \$3.529.412      |
| 5,00                                         | LUMINARIAS LED DE 150W            | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 201.681            | 19%  | \$240.000,00     | 0                          | \$0              | 0                       | \$0              | 0                                      | \$0              |
| 6,00                                         | LUMINARIAS LED 100 W              | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 176.471            | 19%  | \$210.000,00     | 100                        | \$17.647.059     | 100                     | \$17.647.059     | 200                                    | \$35.294.118     |
| 7,00                                         | HEBILLAS PARA CINTA BANDIT ¼      | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 840                | 19%  | \$1.000,00       | 0                          | \$0              | 0                       | \$0              | 0                                      | \$0              |
| 8,00                                         | CINTA METÁLICA BANDIT ¼ POR METRO | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 8.403              | 19%  | \$10.000,00      | 0                          | \$0              | 0                       | \$0              | 0                                      | \$0              |
| 9,00                                         | ROLLO DE CINTA AISLANTE           | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 12.605             | 19%  | \$15.000,00      | 8                          | \$100.840        | 8                       | \$100.840        | 16                                     | \$201.681        |
| 10,00                                        | REFLECTOR LED 100W                | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 79.832             | 19%  | \$95.000,00      | 0                          | \$0              | 0                       | \$0              | 0                                      | \$0              |
| 11,00                                        | REFLECTOR LED 200W                | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 121.849            | 19%  | \$145.000,00     | 0                          | \$0              | 0                       | \$0              | 0                                      | \$0              |
| 12,00                                        | CABLE ENCAUCHETADO 2*14           | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 7.143              | 19%  | \$8.500,00       | 250                        | \$1.785.714      | 250                     | \$1.785.714      | 500                                    | \$3.571.429      |
| 13,00                                        | CONECTOR BIMETÁLICO               | UNIDAD           | SEGÚN NECESIDAD    | 6.303              | 19%  | \$7.500,00       | 200                        | \$1.260.504      | 150                     | \$945.378        | 350                                    | \$2.205.882      |
| VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO |                                   |                  |                    |                    |      | \$ 798.000,00    | 868                        | \$ 27.755.000,00 | 818                     | \$ 27.220.000,00 | 1.686                                  | \$54.975.000,00  |
| SUBTOTAL ANTES DE IVA                        |                                   |                  |                    |                    |      | \$67.226.891     |                            | \$ 23.323.529,41 |                         | \$ 22.873.949,58 |                                        | \$ 46.197.478,99 |
| VALOR DE IVA                                 |                                   |                  |                    |                    |      | \$12.773.109     |                            | \$4.431.471      |                         | \$4.346.050      |                                        | \$8.777.521      |
| AJUSTE AL PESO                               |                                   |                  |                    |                    |      |                  |                            |                  |                         |                  | \$                                     | -                |
| VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO            |                                   |                  |                    |                    |      | \$ 80.000.000,00 |                            | \$ 27.755.000,00 |                         | \$ 27.220.000,00 |                                        | \$54.975.000,00  |

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR ACTAS ANTERIORES:          | \$27.755.000,00 |
| VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:       | \$27.220.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO: | \$54.975.000,00 |
| PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: | 68,7%           |
| VALOR NO EJECUTADO               | \$25.025.000,00 |

  
PAULINA SARMIENTO  
CONTRATISTA

  
Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA  
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos  
Supervisor