

Pereira, agosto 04 de 2025

005-LEMBO

Señores;

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Ing. ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ ELEJALDE
Supervisor
Ing. JAVIER ALEJANDRO MORALES
Apoyo a la supervisión
Ciudad.

SENA - CFP 669121
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 66-1-2025-001335
4/08/2025 5:02:04 p. m.
Destinatario: 9121

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7950127 DE 2025

Asunto. SOLICITUD DE PRORROGA.

Con relación al contrato de la referencia me permito solicitar prorroga al contrato del asunto sustentada en los siguiente;

SUSTENTACION DE LA PRORROGA No.1

- 1- Cierre de la vía principal de acceso, debida a intervenciones que empezó y viene ejecutando la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal para la “construcción de obras hidráulicas”, necesarias para el manejo de aguas lluvias sobre la vía, esta situación hizo que durante varios días se hicieran cierres completos de la vía, interrumpiendo el tráfico vehicular hacia la sede de el Lembo, interrumpiendo el suministro normal de insumos y materiales, teniendo que reprogramar con los proveedores la entrega de los mismos y adaptarnos a nuevas fechas de entrega según el cronograma de intervención del contratista de la Alcaldía. A demás no se dispone de una vía alterna segura para el paso de vehículos de mas de 2 Ton.
- 2- Retrasos en la logística por parte de los proveedores principales, debido al cierre de la vía, los proveedores presentaron retraso para la nueva entrega.

Particularmente este caso se presentó para llevar la máquina que fabrica en sitio la teja standing seam (debido a la longitud a instalar 14 mt aprox). Por otro lado el proveedor de la teja UPVC presentó retrasos por el suministro de teja de 11,80m y solo disponían de 5,80m. Debido al despiece requerido para cubrir las diferentes áreas y por el manejo del desperdicio se requería una teja de mayor longitud.



ProyArqtek S.A.S.
Proyectos & Arquitectura
NIT. 900.634.806-5

- 3- Por factor climático, el mes de julio se presentaron suspensiones de las actividades en la obra y suspensión de suministros ya que la vía de acceso se vuelve intransitable. En ambos casos se reprogramaron las actividades y suministros.

Por lo citado anteriormente se solicita a la Entidad una prórroga de 30 días calendario, a partir del 11 de agosto hasta el 09 de septiembre de 2025.

Cordial saludo,



CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ

Arquitecto

Cc 94.399.340 de Cali

Representante Legal



ProyArqtek S.A.S.

Proyectos & Arquitectura
NIT. 900.634.806-5



¡Atención!

cierres VIALES

Vereda LEMBO

LUNES 21 DE JULIO Después de la pavimentada de Lembo (Finca María Adelaida) hacia Las Margaritas.

MIÉRCOLES 23 DE JULIO Finca Doña María.

VIERNES 25 DE JULIO Finca La Esmeralda.

LUNES 28 DE JULIO Condominio Las Margaritas.

MIÉRCOLES 30 DE JULIO Finca La dicha.

Desde 8:00 a.m. – hasta 5:00 p.m.

A tener *en cuenta*

Los cierres viales se realizarán para ejecutar obras de gran importancia como la **construcción de nuevas obras hidráulicas**, necesarias para el manejo de aguas lluvias sobre la vía.

Durante la ejecución de las obras, los vehículos podrán transitar únicamente hasta el punto donde se adelantan los trabajos.



ALCALDÍA DE
**SANTA ROSA
DE CABAL**



ProyArqtek S.A.S.
Proyectos & Asesorías
Tel. 300-634-8900

ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO JULIO 1-31

CONTRATANTE

D. NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONTRATO No: **7950197 DE 2025**

CONTRATISTA
PROYARQTEK SAS

ME
S

Jul 25

Adecuación, impermeabilización y mantenimiento de cubierta y mantenimiento de techo de la sede el Lembo del Centro Atención Sector Agrospecuario Fase 2

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DETALLE	FECHA DIA	JULIO DE 2025																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Suspension Actividad																																
Hora suspension 1	DESDE	12PM		11AM		9AM		10AM				1PM						1:30PM					10AM				1PM					1PM
	HASTA	3PM		1PM		11AM		11:30AM				3PM						3:30PM					12PM				3PM					1:30PM
Hora suspension 2	DESDE																															
	HASTA																															
Hora suspension 3	DESDE																															
	HASTA																															
TOTAL SUSPENSIONES (en horas)		3		2		2			1,5			2						2					2				2					0,5

PERIODO EVALUADO
20-30 JUNIO

HORAS SUSPENSIONES LLUVIAS
17

PORCENTAJE
2,43 día

DIAS SUSPENDIDOS
DOMINGOS-FESTIVOS

Firma

Nombre: **ARIQ. CARLOS ERZAZO**
Residente de Obra

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FECHA DE CORTE JULIO 31 DE 2025